ЗВІТ
щодо реалізації Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області
за 2017 рік

тис. грн.

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
	619		**РАЗОМ (619 проектів)**							**145686,945**	**69785,516**	**69078,476**	**67246,944**	**1831,502**	**25813,848**	**23650,891**	**23572,541**	**26780,097**	**27546,297**	**27402,508**	**6950,727**	**6799,056**	**6770,332**	**12357,861**	**11747,754**	**11613,189**	**4352,258**	**4187,923**
	480		**Усього райони (480 проектів)**							**110336,608**	**52812,916**	**52105,876**	**50657,741**	**1448,105**	**25813,848**	**23650,891**	**23572,541**	**13293,402**	**14109,872**	**14030,403**	**5413,078**	**5287,968**	**5274,257**	**9812,516**	**9314,416**	**9206,870**	**3450,713**	**3379,432**
	101		**Усього міста обласного значення (101 проект)**							**24690,2947**	**11925,191**	**11925,191**	**11675,555**	**249,636**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**9455,228**	**9517,539**	**9477,419**	**992,544**	**993,054**	**993,054**	**1708,215**	**1640,699**	**1616,290**	**691,370**	**596,892**
	38		**Усього ОТГ (38 проектів)**							**10660,042**	**5047,409**	**5047,409**	**4913,647**	**133,762**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4031,467**	**3918,885**	**3894,685**	**545,105**	**518,034**	**503,021**	**837,130**	**792,639**	**790,029**	**210,175**	**211,599**
	24		**м. Львів**							**7373,336**	**3668,885**	**3668,885**	**3575,544**	**93,341**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2635,328**	**2727,572**	**2702,631**	**425,810**	**418,095**	**418,095**	**522,704**	**500,556**	**479,556**	**161,139**	**158,003**
1	1	1196	Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін з метою енергозбереження ЛКГ на вул. Пороховій, 3 у м. Львові	Освітня галузь	Благодійний фонд "Майбуття"	м. Львів	м. Львів	ТзОВ"Фірма "Інтербуд"	Виконано 100% робіт по влаштуванню утеплення фасаду мінеральною ватою (495 м2),	379,996	189,000	189,000	189,000					42,000	42,000	42,000	28,778	28,778	28,778	120,000	120,000	120,000	0,218	
2	2	898	Капітальний ремонт приміщення Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області шляхом встановлення додаткових металопластикових віконних конструкцій	Освітня галузь	Ініціативна група ПНЗ Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської міської ради	м. Львів	м. Львів	ТзОВ"Техно Дизайн"	Роботи завершено. Поставлено 21 вікно (42,5 м2)	220,540	110,270	110,270	108,612	1,658				48,519	50,000	50,000	21,751	19,662	19,662	40,000	40,000	40,000		
3	3	1372	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЛСШ № 69 на вул. Запорізькій, 20 м. Львів (інформаційно-комунікаційні технології в сучасному освітньому процесі)	Освітня галузь	Ініціативна група Львівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №69	м. Львів	м. Львів	ФОП Брунарський А.Р.	Проект реалізовано. Закуплено ноутбук - 2шт., проектор -3 шт., телевізор - 1шт., відеокамера -1шт.	101,142	42,450	42,450	42,450					45,514	45,514	45,514	5,000	4,527	4,527	8,178	8,167	8,167		
4	4	1234	Капітальний ремонт території подвір'я СЗШ №34 імені М.Шашкевича м. Львова зі створенням в саду школи "Стежки Маркіяна Шашкевича"	Освітня галузь	Ініціативна група середньої загальноосвітньої школи ім.М.Шашкевича м.Львова	м. Львів	м. Львів	ТзОВ БК Галицький будівельник" ФОП "Любий Р.І."	Роботи завершено. Зроблено: гідроізоляція фундаменту, водовідведення та замощення бруківкою території закладу	400,000	200,000	200,000	200,000					95,559	95,559	95,559	68,000	68,000	68,000				36,441	36,441
5	5	1239	Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон у СЗШ № 2 на вул. В. Великого 55а м. Львова	Освітня галузь	Ініціативна група Львівської спеціалізованої СЗШ № 2 І-ІІІ ступеня	м. Львів	м. Львів	ТзОВ "Компанія Техно Дизайн"	Вікна влаштовані та відкоси. Роботи завершено	300,008	150,000	150,000	149,653	0,347				100,000	100,000	100,000				50,008	49,546	49,546		
6	6	1375	Тепла школа. Капітальний ремонт з заміною вікон у ЛСШ № 69 на вул. Запорізькій, 20	Освітня галузь	Ініціативна група Львівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 69 м. Львів	м. Львів	м. Львів	ТзОВ "Компанія Техно Дизайн"	Вікна влаштовані (30 шт. - 161,27 м 2) та відкоси. Роботи завершено	386,735	180,000	180,000	180,000					175,643	175,643	175,643	5,000	6,306	6,306	27,629	28,575	28,575	6,900	6,900
7	7	1324	Капітальний ремонт приміщення спортивного залу СЗШ № 77 на вул. Виговського, 7-а м.Львів	Освітня галузь	ініціативна група батьків СЗШ № 77 м.Львова	м. Львів	м. Львів	ТзОВ БК "Галицький будівельник"	Роботи завершено - зроблено цементну стяжку підлоги, поштукатурені стіни, поставлено двері, підсилено стіну, влаштовано	145,296	75,000	75,000	75,000					62,000	95,521	95,521	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	10,000	3,000	3,000
8	8	1653	Реконструкція території СЗШ №23 на вул. Варшавській, 126 м. Львів	Освітня галузь	Ініціативна група СЗШ №23 м.Львова	м. Львів	м. Львів		Роботи завершено	397,214	198,607	198,607	196,666	1,941				153,095	151,169	151,169	15,000	15,000	15,000	23,000	23,000	23,000	7,512	7,512
9	9	1589	Капітальний ремонт із заміною вікон у ЛХЛ при Львівській національній академії мистецтв на вул. Хотинський, 6	Освітня галузь	Ініціативна група Львівського художнього ліцею при Львівській національній академії мистецтв	м. Львів	м. Львів		Встановлено 12 вікон	95,459	36,000	36,000	36,000					26,541	48,834	48,834	0,400	0,400	0,400	4,859	4,859	4,859	4,200	7,520
10	10	1644	Капітальний ремонт приміщення спортивного залу загальноосвітньої школи "Дивосвіт" на вул. К. Трильовського, 24 м. Львів	Освітня галузь	Ініціативна група загальноосвітньої школи "Дивосвіт" м. Львова	м. Львів	м. Львів	ФОП О.І.Луць	Роботи виконано 100% (зроблено 74,5м2 цементної стяжки , яка покрита лінолеумом, погіпсовано та побілено74 м2 стель, погіпсовано та побілено 98 м2 стін, замінено 6 світильників)	196,8382	100,000	100,000	99,999	0,001				61,149	61,999	61,999	5,880	5,880	5,880	29,998	29,998	29,998	2,972	2,121
11	11	154	Капітальний ремонт із заміною вікон в СЗШ №98 м. Львова на вул. Трильовського, 12	Освітня галузь	Ініціативна група СЗШ №98 м.Львова	м. Львів	м. Львів	ТзОВ"Компанія Техно Дизайн"	Роботи завершено	399,966	199,983	199,983	195,087	4,896				165,512	160,616	160,616	5,000	5,000	5,000	21,000	21,000		8,471	8,471
12	12	919	Реставрація та заміна віконних конструкцій з метою енергозбереження у приміщенні Львівської академічної гімназії при Національному університеті "Львівська політехніка" по вул. Степана Бандери, 14	Освітня галузь	Ініціативна група Львівської академічної гімназії	м. Львів	м. Львів	ТзОВ "Макро-Будмат" , ДП "Укрдержбудекспертиза", ПП "Галицька будівельна група"	Роботи завершено	399,980	200,000	200,000	200,000					132,833	190,000	190,000	47,000	47,000	47,000	20,147	9,339	9,339		
13	13	769	Капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 21 по вул. Грабовського, 3 у м. Львові	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ №21 м.Львів	м. Львів	м. Львів	ПП"Галпрофбуд"	Демонтовано стару огорожу (143,3 м). Залито фундамент під огорожу, поставлені стовпи, 100% є влаштована сітка - 371,66 м2	398,152	199,000	199,000	197,542	1,458				130,395	130,395	130,395	10,000	10,000	10,000	25,000	13,187	13,187	33,757	28,370
14	14	53	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування дитячих спортивно-ігрових майданчиків на території ДНЗ №180 "Лелічочка" на вул. М. Грушевського, 56 смт Рудно	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ №180 "Лелічочка"	м. Львів	смт Рудно	ТзОВ "Компанія Європейський парк"	Малі архітектурні форми закуплені та влаштовані на майданчиках (будиночок - 7 шт., дит. Комплекс - 4шт., лазанки - 2 шт.,столики - 7 шт., лавки - 14 шт.)	242,610	144,610	144,610	121,250	23,360				95,443	88,021	88,021	19,688	13,229	13,229	20,000	20,000	20,000	9,480	9,480
15	15	1636	Ремонтно-реставраційні роботи горища з утепленням та фарбуванням даху ДНЗ № 143 в смт Брюховичі по вул. Макаренка, 9 Львівської області	ДНЗ	Брюховицька селищна рада	м. Львів	Брюховицька селищна рада	ТзОВ "Будівельна компанія "БІЛДІНГЗ"	Утеплено горище мінеральною ватою та пофарбовано дах. Об'єкт завершено	381,718	190,000	190,000	181,798	8,202				151,000	151,000	151,000	20,718	20,718	20,718	20,000	20,000	20,000		
16	16	46	Реконструкція вуличного освітлення Рудненської селищної ради друга черга по вулицях: Яворницького, Виговського, Шашкевича, Шухевича, Марченка, Вербицького в смт. Рудне Залізничного району м.Львова	Вуличне освітлення	Ініціативна група мешканців смт. Рудне	м. Львів	смт Рудне	ТзОВ "Сапфір Інвест"	Роботи завершено	299,898	149,949	149,949	149,949					97,949	97,949	97,949	19,000	19,000	19,000	30,000	30,000	30,000	3,000	3,000
17	17	1647	Реконструкція вуличного освітлення парку по вул. Б. Хмельницького в смт. Брюховичі, коригування	Вуличне освітлення	Брюховицька селищна рада	м. Львів	Брюховицька селищна рада	ТзОВ "Сапфір Інвест"	Роботи завершено. Виготовлено та встановлено вказівники та інформаційні кутки	395,000	190,000	190,000	187,453	2,547				169,000	169,000	169,000	8,000	8,000	8,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
18	18	804	Влаштування ознакування інфраструктури, вулиць та встановлення інформаційних кутків в смт. Брюховичі	Інші пріоритети	Брюховицька селищна рада	м. Львів	Брюховицька селищна рада		Виконано 100% робіт по інсталяції трубно-радіаторної системи, облаштовано паливну, змонтовано котел, циркуляцію і розподільчу системи подачі тепла, виконано пусконаладжувальні роботи, випробування системи, систему опалення переведено у режим штатної роботи у осінньо-зимовий період	313,152	156,576	156,576	151,918	4,659				124,280	124,280	124,280	7,695	7,695	7,695	11,100	11,100	11,100	13,501	13,501
19	19	1060	Капітальний ремонт нежитлової будівлі Культурного центру «Дозвілля» за адресою вул.Шевченка, 3а у м.Винники (тепломодернізація будівлі)	Інші пріоритети	Громадська організація «Інститут активної громади»	м. Львів	м. Винники	ТзОВ "Євроазприлад"		358,658	178,734	178,734	178,734					115,000	109,302	109,302	65,000	65,000	65,000					

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
20	20	1117	Капітальний ремонт нежитлової будівлі бібліотеки за адресою вул.Шевченка, 2 у м. Винники (тепломодернізація будівлі)	Інші пріоритети	Львівська міська молодіжна громадська організація «Золота молодь Винник»	м. Львів	м. Винники	ТзОВ "Архбудком"	Виконано 100% утеплення площі фасаду, опоряджено 100% площі фасаду, демонтовано старі котли, змонтовано новий сучаний котел з підєднанням до системи газопостачання, виконано запуск котельного обладнання, роботу опалювальної системи переведено у режим штатної роботи у осінньо-зимовий період	189,567	94,567	94,567	94,567					60,000	56,647	56,647	35,000	35,000	35,000					
21	21	1307	Придбання та встановлення вуличних гімнастичних тренажерних комплексів в смт Брюховичі	Інші пріоритети	Брюховицька селищна рада	м. Львів	смт Брюховичі		Роботи завершено, виготовлено та встановлено 6 тренажерних комплексів	291,125	145,562	145,562	131,385	14,177				117,598	117,598	117,598	6,900	6,900	6,900	9,100	9,100	9,100	11,965	11,965
22	22	841	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в смт. Брюховичі	Інші пріоритети	Брюховицька селищна рада	м. Львів	Брюховицька селищна рада		Роботи завершено. Зупинки встановлено (8 шт.)	399,989	199,994	199,994	178,144	21,850				169,398	169,398	169,398	14,000	14,000	14,000	10,875	10,875	10,875	5,722	5,722
23	23	983	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦБС для дорослих м. Львова для реалізації проекту "3D - простір в бібліотеці Рудно (на базі бібліотеки-філії №41 ЦБС для дорослих м. Львова)"	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців смт. Рудне	м. Львів	смт Рудне	ТзОВ"Інтер систем"	Проект реалізовано	297,166	148,583	148,583	148,583					127,773	128,00	103,059	5,000	5,000	5,000	15,810	15,810	15,810		
24	24	1618	Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Сухомлинського в смт. Брюховичі Львівської області	Інші пріоритети	Брюховицька селищна рада	м. Львів	смт Брюховичі	ТзОВ "Будівельна компанія "БІЛДІНГЗ"	Роботи завершено	383,127	190,000	190,000	181,756	8,244				169,127	169,127	169,127	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
	5		**м. Борислав**							**1041,322**	**475,148**	**475,148**	**461,466**	**13,682**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**455,289**	**452,566**	**450,178**	**0,000**	**21,658**	**21,658**	**66,416**	**65,324**	**65,260**	**53,647**	**31,987**
25	1	752	Придбання парт і крісел та парт-лав для учнів ЗОШ І-ІІІ ст №4 в місті Борислав по вул. Зелена, 44 Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4	м. Борислав	м. Борислав	ТЗОВ "Епіцентр	Придбано 2 комплекти по 16 парт. Роботи виконані	38,016	19,008	19,008	19,008					12,958	12,958	12,958				6,050	5,784	5,784		
26	2	1160	Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗОШ №8 в м. Бориславі	Освітня галузь	Бориславська загальноосвітня школа №8 Бориславської міської ради	м. Борислав	м. Борислав	МКП" Мажор"	Встановлено 28 шт. вікон. Роботи виконані	168,498	84,249	84,249	76,776	7,473				67,399	67,399	67,399				9,222	9,222	9,222	7,628	7,628
27	3	558	Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ДНЗ №11 на вул. Богуна,3 в м. Бориславі Львівської обл.	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ №11	м. Борислав	м. Борислав	МКП "Мажор"	Встановлено 32 шт. вікон. Роботи виконані	190,822	100,00	100,00	96,090	3,910				72,723	70,000	69,880				21,144	20,318	20,318	6,133	6,133
28	4	977	Капітальний ремонт фасаду дитячої школи мистецтв в м. Борислав	Інші пріоритети	Ініціативна група-батьківський комітет	м. Борислав	м. Борислав	МКП "МАЖОР"	Виготовлено ПКД та експертний звіт, встановлено скоби кріплення, закріплено рейки, утеплено мінватою та затягнено плівкою по всьому периметру школи, облицьовано євробрусом 100% площі фасаду	396,019	178,810	178,810	178,810					178,209	178,209	178,209				24,000	24,000	23,936	15,000	14,998
29	5	1259	Капітальний ремонт приміщення читальної зали центральної міської бібліотеки Бориславської МЦБС по вул.Шевченка,20 в м. Бориславі Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група "Рада при директору МЦБС"	м. Борислав	м. Борислав	МКП "Мажор"	Натягнено електропроводи, покріплено гіпсокартон, Помальовані стіни, прикріплені світильники до стелі, проведена реставрація підлогового покриття (паркету)	247,967	93,081	93,081	90,782	2,299				124,000	124,000	121,732		21,658	21,658	6,000	6,000	6,000	24,886	3,228
	31		**м. Дрогобич**							**7385,181**	**3571,727**	**3571,727**	**3540,779**	**30,948**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2711,263**	**2710,789**	**2698,008**	**310,567**	**306,081**	**306,081**	**548,007**	**512,276**	**508,931**	**227,926**	**160,284**
30	1	384	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницький загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів №11 Дрогобицької міської ради Львівської області	Освітня галузь	Громадська Організація «Воля Громади. Стебник»	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 18 вікон площею 46,62 м2 та 3 дверей площею 10,25 м2	100,575	50,287	50,287	50,287					21,965	21,965	21,965	10,058	10,580	10,580	11,768	11,768	11,768	6,497	6,497
31	2	376	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницький загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області	Освітня галузь	Громадська організація "Воля Громади. Стебник"	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 27 вікон площею 127,07 м2	196,995	98,497	98,497	98,497					42,992	42,992	42,992	19,700	19,700	19,700	24,822	24,822	24,820	10,984	10,984
32	3	379	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницький загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Дрогобицької міської ради Львівської області	Освітня галузь	ГО «Воля Громади.Стебник»	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 18 вікон площею 111,17 м2	208,202	95,135	95,135	94,707	0,428				41,618	41,618	41,618	19,028	19,020	19,020	24,164	24,164	24,164	10,325	
33	4	223	Реконструкція даху (влаштування шатрового даху) корпусу № 2 Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка	Освітня галузь	Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Екотепло Дрогобич"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Влаштовано 475 м2 шатрового даху	396,446	195,000	195,000	195,000					130,000	130,000	130,000	42,000	42,000	42,000	8,466	8,466	8,466	21,000	
34	5	227	Придбання обладнання для навчальних кабінетів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка	Освітня галузь	Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Торговий будинок "Конрад" та ТзОВ "Форвардгрупп"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Придбано 5 телевізорів Sharp LC 49 дюймів та 5 комп'ютерів: Intel Pentium G4400, DDR4 4 GB, Seagate 500GB, монітор Philips 193V	138,660	65,000	65,000	65,000					49,000	49,000	49,000	9,000	9,000	9,000	15,660	15,660	15,660		
35	6	302	Капітальний ремонт приміщень Дрогобицької ЗОШ № 17 з впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей)	Освітня галузь	Відділ освіти	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ФОП Коваль В.М.	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 49 вікон площею 197,2 м2	299,433	145,000	145,000	144,997	0,003				103,433	103,433	103,433	5,000	5,000	5,000	32,695	32,139	32,139	13,305	13,305
36	7	1169	Капітальний ремонт приміщення Дрогобицької ДЮСШ ім.І.Боберського - легкоатлетичний зал з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон, встановлення дверей)	Освітня галузь	Відділ освіти	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Екотепло Дрогобич"	Виконано 100% об'єму запланованих будівельних робіт	298,637	146,332	146,332	146,332					101,536	101,536	101,536	5,972	5,972	5,972	17,918	4,030	4,030	26,877	
37	8	170	Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу у загально-освітній школі І-ІІІ ст. № 14 у м. Дрогобичі	Освітня галузь	Відділ освіти	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Термопласт+"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 14 вікон площею 126,97 м2 та вхідні двері 7,83 м2	281,454	140,000	140,000	133,920	6,080				123,870	123,870	123,870	3,000	3,000	3,000	12,500	12,500	12,500	2,084	2,084
38	9	395	Капітальний ремонт по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 16 в м. Дрогобич вул. Грушевського, 136	Освітня галузь	Ініціативна група Дрогобицької СШ № 16	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Термопласт+"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 52 вікна площею 251,16 м2	400,000	195,000	195,000	189,986	5,014				167,772	167,298	167,298	5,000	5,000	5,000	28,000	28,000	24,657	4,228	
39	10	385	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 «Колобок» загального розвитку м.Дрогобича, м.Стебника	ДНЗ	Громадська організація «Воля Громади. Стебник»	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 20 вікон площею 77,25 м2	123,861	61,930	61,930	61,930					27,119	27,119	27,119	12,387	12,387	12,387	15,136	15,136	15,136	7,289	7,289
40	11	415	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 «Калинка» в м. Дрогобич, м. Стебник	ДНЗ	ГО "Воля громади. Стебник"	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 17 вікон площею 127,55 м2	199,522	99,761	99,761	99,761					43,611	43,611	43,611	19,953	19,953	19,953	28,732	28,732	28,732	7,465	7,465
41	12	449	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі ДНЗ № 30 «Волошка»	ДНЗ	Відділ освіти	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ПП "Ярос"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Утеплено 296 м2 фасаду	199,049	97,000	97,000	97,000					85,609	85,609	85,609	2,000	2,000	2,000	10,000	10,000	10,000	4,440	4,440
42	13	1411	Капітальний ремонт дитячих павільйонів на території ДНЗ №20 «Верховинка» по вул.В.Великого, 60 у м.Дрогобич	ДНЗ	Ініціативна група Дошкільного навчального закладу № 20 « Верховинка»	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ПП Кузик І.В.	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт	299,761	147,000	147,000	138,370	8,630				132,729	132,729	132,729	3,000	3,000	3,000	15,002	15,002	15,002	2,030	2,030
43	14	941	Придбання та встановлення дитячого майданчика у ДНЗ №13 «Казка»	ДНЗ	Громадські організації "Затишне місто"	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Укрпідряд"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт	145,000	72,500	72,500	72,500					47,850	47,850	47,850	8,000	8,000	8,000	11,000	11,000	11,000	5,650	5,650

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
44	15	353	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ № 11 «Світлячок» у м. Дрогобич	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ №11 м.Дрогобич	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Термопласт+"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Встановлено 195,88 м2 вікон та 4,85 м2 дверей	399,784	195,000	195,000	195,000					170,698	170,698	167,450	5,000	5,000	5,000	23,000	13,002	13,002	6,086	6,086
45	16	1013	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ДНЗ №12 «Дзвіночок» по вул. Івана Чмоли, 10 в м.Дрогобич Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ №12 м.Дрогобич	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Екотепло Дрогобич"	Виконано 100% від об'єму запланованих будівельних робіт. Утеплено 386 м2 фасаду	294,254	145,000	145,000	145,000					122,247	122,247	122,247	16,000	11,000	11,000	8,079	5,000	5,000	2,928	2,928
46	17	721	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ № 15 по вул. Самбірській, 66 у Дрогобичі	ДНЗ	Відділ освіти	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "Термопласт плюс".	Роботи завершено. Встановлено 145,49 м2 вікон, дверей - 44,16 м2	399,295	195,00	195,00	195,00					176,584	176,584	176,452	4,000	4,000	4,000	20,000	20,000	20,000	3,711	3,711
47	18	377	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради	Народні доми	ГО «Воля Громади.Стебник»	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач В.В.	Виконано на 100%. Замінено 22 вікна	197,583	98,792	98,792	98,792					43,070	43,070	43,070	19,795	19,795	19,795	23,908	23,908	23,908	12,018	12,018
48	19	425	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у комунальному некомерційному підприємстві "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради	Заклади охорони здоров'я	ГО "Воля громади. Стебник"	м. Дрогобич	м. Стебник	ФОП Трач В.В.	Встановлено 100% віконних блоків	199,601	99,800	99,800	99,800					43,713	43,713	43,712	19,914	19,914	19,914	26,905	26,905	26,905	9,268	9,268
49	20	1516	Капітальний ремонт трубопроводів системи опалення комунального некомерційного підприємства "Дрогобицький міський пологовий будинок" Дрогобицької міської ради	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок»	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ПП "СЧН ЖИТЛО-БУД"	Виконано 100% робіт	297,488	145,000	145,000	145,000					124,478	124,478	124,478	3,100	3,100	3,100	20,000	20,000	20,000	5,721	3,268
50	21	1263	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради (вул. А. Шептицького, 11)	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Комунального некомерційного підприємства „Дрогобицька міська дитяча лікарня"	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ "ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС"	Встановлено 100% віконних блоків	398,359	196,000	196,000	189,700	6,300				177,546	177,546	177,546	4,000	4,000	4,000	9,062	9,062	9,062	13,199	11,596
51	22	380	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в м. Стебник	Вуличне освітлення	Громадська організація "Воля громади. Стебник"	м. Дрогобич	м. Стебник	КП "Стебник-теплокомун-енерго"	Виконано на 100%	17,740	8,19	8,19	3,70	4,493				0,500	0,500	0,500	4,047	4,047	4,047	5,000	5,000	5,000		
52	23	1090	Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи № 1 (корпус №2) на вул. Шевченка, 10 в м. Дрогобич Львівської області	Інші пріоритети	Відділ культури	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ Екотепло Дрогобич	Виконано на 100% Ремонт покрівлі - 235 м2, утеплення фасаду - 36 м2, заміна вікон - 2 шт., дверей -1 шт.	238,637	117,00	117,00	117,000					81,066	81,066	81,066	19,300	19,300	19,300	20,000	20,000	20,000	1,271	1,271
53	24	552	Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» у м. Дрогобичі по вул. Січових Стрільців, 16	Інші пріоритети	Відділ культури	м. Дрогобич	м. Дрогобич	МКП Мажор	Виконано на 100%. Заміна вікон - 10шт., дверей -7шт. Демонтаж і монтаж перегородок - 5,6 м2, штукатурка стін - 21,8 м2, ремонт підлоги монтаж системи опалення, ремонт печей	398,792	195,00	195,00	195,00					103,786	103,786	103,786	26,473	26,473	26,473	44,910	41,900	41,900	28,593	28,593
54	25	490	Будівництво дитячого майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2	Інші пріоритети	Ініціативна група Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ПП Кузик І.В.	Виконано 100 % від об'єму запланованих будівельних робіт	135,000	65,00	65,00	65,00					34,844	34,844	34,844	2,000	2,000	2,000	29,000	29,000	29,000	4,156	3,000
55	26	935	Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич	Інші пріоритети	Громадська організація "Затишне місто"	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ Укр-торгпідряд	Роботи завершені	102,000	51,00	51,00	51,00					33,660	33,660	33,660	5,340	5,340	5,340	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000
56	27	35	Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей на вул. Шевченка, 34 м. Дрогобич	Інші пріоритети	Відділ культури	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ Термопласт плюс	Виконано на 100% (перекрито дах - 432 м2, замінено 26 вікон і 2 дверей)	298,000	145,00	145,00	145,000					133,000	133,000	133,000	5,000	5,000	5,000	13,700	13,700	13,700	1,300	1,300
57	28	939	Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич	Інші пріоритети	Громадські організації "Затишне місто"	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ Укр-торгпідряд	Роботи завершені	83,000	41,500	41,500	41,500					27,390	27,390	27,390	4,500	4,500	4,500	6,000	6,000	6,000	3,610	3,610
58	29	61	Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. В. Чорновола (утеплення фасаду) на вул. Шевченка, 27 в м. Дрогобич Львівської області	Інші пріоритети	Відділ культури Дрогобицької міської ради	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ Термопласт плюс	Роботи виконано на 100%. Ремонт фасаду - 290,8 м2, цоколь - 95,1 м2, влаштування дренажу та водовідведення	299,802	148,00	148,00	148,00					131,287	131,287	131,287	3,000	3,000	3,000	15,000	9,800	9,800	2,515	2,515
59	30	1421	Капітальний ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м. Дрогобичі, Львівської області	Інші пріоритети	Відділ культури Дрогобицької міської ради	м. Дрогобич	м. Дрогобич	ТзОВ Термопласт плюс	Виконано на 100%, ремонт підлоги - 26,4 м2, облицювання стін - 22 м2, монтаж верстатів - 5 шт., заміна дверей - 6 шт., сантехнічні, електромонтажні роботи, вентиляція	298,251	100,00	100,00	100,000					174,390	174,390	174,390	3,000	3,000	3,000	17,580	17,580	17,580	3,276	3,276
60	31	1585	Облаштування (будівництво) дитячого майданчика на вулиці Кирило-Мефодіївський у м. Дрогобичі	Інші пріоритети	Ініціативна група жителів	м. Дрогобич	м. Дрогобич	Дрогобицька виправна колонія №40	Роботи виконано, встановлено усі елементи майданчика	40,00	18,00	18,00	18,00					13,900	13,900	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,100	4,100
	3		**м. Моршин**							**744,876**	**400,265**	**400,265**	**380,142**	**20,123**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**266,569**	**269,602**	**269,602**	**21,667**	**19,870**	**19,870**	**75,458**	**75,458**	**75,458**	**29,153**	**29,153**
61	1	482	Капітальний ремонт роздягалень, туалетів, душових та спортзалу НВК «СЗШ - ліцей» м.Моршин Львівської області	Освітня галузь	Моршинська міська рада	м. Моршин	м. Моршин	ДП «Прикарпатське БМУ» ЗАТ «Карпаткурортбуд»	Проведено улаштування стяжок по бетонній основі, , опорядження стін пластиковими панелями, проведене суцільне вирівнювання поверхонь стін. Проведено штукатурку стін, поверхонь віконних та дверних укосів цементно-вапняним розчином та декоративне штукатурення стін, у душових вистелено облицювальну плитку, у спортивному залі пофарбовано стелю і підготовлено стіну під пофарбування, закінчено роботи по системі водопостачання та водовідведення та підключено бойлер, у коридорі вистелено на підлозі плитку та проведено штукатурку стін, у санвузлах і душових встановлено санвузли, замінено дверні полотна, у роздягальні закінчено монтаж	399,876	196,000	196,000	196,000					125,747	133,480	133,480				64,458	64,458	64,458	5,943	5,943
62	2	864	Придбання обладнання та інвентаря в ДНЗ № 2 «Сонечко» по вул. Л.Українки, 34 в м.Моршині Львівської області	ДНЗ	Моршинська міська рада	м. Моршин	м. Моршин	ТзОв "Цвях", ФОП Глинчак О.П., ФОП Горбата Т.А	Придбано холодильник, морозильну камеру, електричну плиту, шафу жарочну, столи та стелажі, будівельна готовність 100%	106,000	50,000	50,000	50,000					40,000	45,000	45,000				11,000	11,000	11,000		
63	3	877	Капітальний ремонт із заміною вікон і дверей у новому корпусі гастроентерологічного відділення та у приймальному відділенні Моршинської міської лікарні по вулиці 50-річчя УПА, 20 в м. Моршин Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Моршинська міська рада	м. Моршин	м. Моршин	ТОВ"ВІКНА ВІКОНДА"	Роботи завершені	239,000	154,265	154,265	134,142	20,123				100,822	91,122	91,122	21,667	19,870	19,870				23,210	23,210
	1		**м. Новий Розділ**							**400,000**	**200,000**	**200,000**	**198,480**	**1,520**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**176,974**	**175,460**	**175,460**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,200**	**2,200**	**2,200**	**20,826**	**20,826**
64	1	471	Капітальний ремонт МБК «Молодість» з заміною віконних прорізів на металопластикові склопакети по пр. Шевченка 13, м.Новий Розділ Львівської області	Народні доми	Ініціативна група МБК «Молодість»	м. Новий Розділ	м. Новий Розділ	КП "Розділжитлосервіс" Новороздільської міської ради	Проведено проплату по виготовлені ПКД - 4179,60 грн.,проведення експертизи ПКД -1920,00 грн. Проведено роботи по встановленні 44 віконних блоків	400,000	200,00	200,00	198,48	1,520				176,974	175,460	175,460				2,200	2,200	2,200	20,826	20,826

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
	4		**м. Самбір**							**924,443**	**428,205**	**428,205**	**420,829**	**7,376**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**325,207**	**322,382**	**322,381**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**89,369**	**87,624**	**87,624**	**71,662**	**71,662**
65	1	49	Реконструкція вбиралень в школі-ліцеї імені Андрія Струся на вул.Шухевича 45б м.Самбір Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Самбірської школи-ліцею імені Андрія Струся	м. Самбір	м. Самбір	ФОП Бичик Іван Дмитрович	Виконані роботи (замінено 5 м.кв. вікон та 9,71 м.кв. дверей. Відремонтовано 64,6 м.кв. плиткою керамічною для внутрішнього облицювання стін та 25,6 м.кв. плиткою керамічною для підлоги, встановлено сантехніку).	206,864	103,000	103,000	103,000					126,256	123,472	123,472				63,090	61,345	61,345	40,774	40,774
66	2	714	Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Филипчака, 25 в м.Самборі, Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради	м. Самбір	м. Самбір	Тзов "БК "Пірамід Корп"	Роботи виконано. Встановлено вікон - 62 кв.м., дверей - 11,7 кв.м.	267,803	126,255	126,255	124,310	1,945				126,256	123,472	123,472				6,896	6,896	6,896	8,396	8,396
67	3	1057	Реконструкція ДНЗ № 13 (заміна вікон на металопластикові) на вул. Стебельського, 28 в м.Самборі, Львівської області	ДНЗ	Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради	м. Самбір	м. Самбір	Тзов "БК "Пірамід Корп"	Замінено 36 вікон та 3 дверей	299,981	133,490	133,490	129,772	3,718				133,491	133,490	133,490	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	15,000	15,000
68	4	818	Реконструкція (заміна вікон та дверей) ДНЗ №14 на вул.Купилева,69 в м.Самборі, Львівської області	ДНЗ	Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради	м. Самбір	м. Самбір	ФОП Ковалів Михайло Іванович	Замінено 45 м.кв. вікон (17 вікон) та 15,6 м.кв. дверей (3 дверей)	149,795	65,460	65,460	63,747	1,713				65,460	65,420	65,419				11,383	11,383	11,383	7,492	7,492
	2		**м. Стрий**							**432,722**	**210,022**	**210,022**	**209,032**	**0,990**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**142,588**	**142,585**	**142,585**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**47,957**	**47,957**	**47,957**	**22,155**	**22,155**
69	1	554	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень актового залу СЗШ І-ІІІ ст. №8, по вул. Вузька, 9 в м. Стрию Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Стрийської ЗШ І-ІІІ ст. №8	м. Стрий	м. Стрий	МПП "Євробудсервіс"	Роботи на об'єкті завершено. Зроблені роботи: демонтаж і монтаж 3-х вікон 1-х дверей, демонтаж підлоги, цементна стяжка підлоги, знято стару штукатурку стін, влаштовано підвищення під сцену, встановлено керамічну плитку на підлогу, проведено електроосвітлення	172,678	80,000	80,000	79,010	0,990				57,275	57,275	57,275				14,900	14,900	14,900	20,503	20,503
70	2	1269	Капітальний ремонт несучих стін та даху по вул. Дубравського, 21 в м. Стрию Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мешканців міста	м. Стрий	м. Стрий	ПП "Ромтех Проект"	Роботи завершено. Знято стару штукатурку, нанесено нову, проведено фарбування зовнішньої стіни, стяжка горища арматурою, підготовчі роботи другої зовнішньої стіни, ремонт балконів та даху	260,044	130,022	130,022	130,022					85,313	85,310	85,310	10,000	10,000	10,000	33,057	33,057	33,057	1,652	1,652
	4		**м. Трускавець**							**875,82**	**436,87**	**436,87**	**400,77**	**36,10**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**386,319**	**362,606**	**362,606**	**12,700**	**9,550**	**9,550**	**30,602**	**30,602**	**30,602**	**9,334**	**9,334**
71	1	705	Придбання шкільних меблів з метою створення безпечного, здоров'я зберігаючого навчального середовища для учнів НВК «СЗШ№2 - гімназія» м.Трускавець	Освітня галузь	Відділ освіти Трускавецької міської ради	м. Трускавець	м. Трускавець		Закуплено 102 парти, 204 стільця та 6 комплектів шаф для 6 класів	220,000	110,000	110,000	107,600	2,400				96,800	96,184	96,184				13,200	13,200	13,200		
72	2	433	Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в ДНЗ №2 «Ялинка» м.Трускавець Львівської області	ДНЗ	Відділ освіти Трускавецької міської ради	м. Трускавець	м. Трускавець	ТзОВ "Комфортсервіс-Трускавець"	Роботи виконані (замінено 38 умивальників, кранів та 30 унітазів, замінено труби водопостачання)	299,987	149,000	149,000	149,000					132,987	132,990	132,990	3,000	3,000	3,000	8,666	8,666	8,666	6,334	6,334
73	3	514	Придбання меблів з метою створення комфортного та естетичного простору для дошкільнят ДНЗ №7 «Дзвіночок» м.Трускавця	ДНЗ	Відділ освіти Трускавецької міської ради	м. Трускавець	м. Трускавець	ПП Міленіум БК/ПП Додіч-Маліцька	Проект виконано, меблі змонтовано (24 столи-парти, 8 шестигранних столів, 4 стінки, 5 ігрових наборів, 48 ліжок, 20 ясельних ліжок, 10 шафок, 48 стільців)	199,900	99,900	99,900	68,492	31,408				88,000	64,900	64,900	6,700	3,550	3,550	5,300	5,300	5,300		
74	4	574	Капітальний ремонт скульптурної майстерні позашкільного навчального закладу Трускавецької дитячої школи мистецтв ім. Р. Савицького з придбання обладнання та інвентаря	Інші пріоритети	Відділ культури Трускавецької міської ради	м. Трускавець	м. Трускавець	Т зОВ "Резорт Груп"	Викладено плитку та зроблено ремонт внутрішніх стін. Встановлено устаткування (гончарний круг, піч та ін.)	155,936	77,968	77,968	75,673	2,295				68,532	68,532	68,532	3,000	3,000	3,000	3,436	3,436	3,436	3,000	3,000
	27		**м. Червоноград**							**5512,592**	**2534,071**	**2534,071**	**2488,518**	**45,553**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2355,691**	**2353,976**	**2353,967**	**201,800**	**197,800**	**197,800**	**325,502**	**318,702**	**318,702**	**95,528**	**93,488**
75	1	646	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЧСШ № 8 по вул. Шептицького, 15 в м.Червонограді Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Червоноградської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 8	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершені, замінено 126,7 м2 вікон	210,000	100,000	100,000	100,000					74,000	73,288	73,279	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	18,000	6,000	6,000
76	2	119	Капітальний ремонт будівлі Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів № 1 (заміна вікон) по вул. Клюсівський, 19, м. Червоноград, Львівської обл.	Освітня галузь	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершені, замінено 77,6 м2 вікон	121,000	50,000	50,000	49,586	0,414				50,000	50,000	50,000	10,500	10,500	10,500	7,000	7,000	7,000	3,500	3,500
77	3	146	Капітальний ремонт будівлі Червоноградської загальноосвітньої школи І ступеня №11 (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. Степана Бандери, 3 , в м. Червонограді, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Червоноградської загальноосвітньої школи І ступеня №11	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ СУАП "Єврокром"	Роботи завершено, замінено 69,87 м2 вікон	97,000	40,000	40,000	40,000					40,000	39,998	39,998	5,000	5,000	5,000	9,000	9,000	9,000	3,000	3,000
78	4	91	Капітальний ремонт будівлі Червоноградської гімназії (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. С.Бандери, 17а, в м.Червонограді Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Червоноградської гімназії	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершено, замінено 65,7 м2 вікон	121,000	50,000	50,000	50,000					50,000	49,585	49,585	7,000	7,000	7,000	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500
79	5	83	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) у ЧЗШ №12 по вул. Бандери 17, в м. Червонограді, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №12	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ СУАП "Єврокром"	Роботи завершено, замінено 93,86 м2 вікон	132,000	60,000	60,000	60,000					50,000	50,000	50,000	7,000	7,000	7,000	11,300	11,300	11,300	3,700	3,700
80	6	168	Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) в ЧНВК № 10, по вул Шухевича 1, в м. Червонограді Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЧНВК № 10 Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ФОП Трошин	Влаштовано бетонну стяжку 272,4 м2, виготовлено брус, завершено малярно-штукатурні роботи	234,300	100,000	100,000	100,000					90,000	90,000	90,000	12,700	12,700	12,700	25,300	25,300	25,300	6,300	6,300
81	7	282	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергоощадні) ЧЗШ № 2 по вул. Клюсівська, 3 в м. Червонограді Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершено, замінено 78,9 м2 вікон	125,000	52,000	52,000	51,562	0,438				52,000	52,000	52,000	7,500	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000	3,500	3,500
82	8	161	Капітальний ремонт будівлі (санвузлів) Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9, вул. Шептицького, 17 Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Червоноградської загальноосвітньої школи №9	м. Червоноград	м. Червоноград	ФОП Таран	Роботи завершено. Завершені облицювальні, сантехнічні роботи, електричні роботи, малярно штукатурні роботи, покладено 84 м2 плитки на стінах і 37 м2 підлоги	170,000	70,000	70,000	70,000					70,000	70,000	70,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	5,000	5,000
83	9	182	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) у ЧЗШ № 4 по вул. Пушкіна, 4 в м. Червонограді Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЧЗШ № 4 м.Червонограда	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ СУАП "Єврокром"	Роботи завершено, замінено 131 м2 вікон	180,000	74,000	74,000	74,000					74,000	73,947	73,947	10,700	10,700	10,700	16,000	16,000	16,000	5,300	5,300
84	10	232	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЧСШ № 5 по вул. Грінченка, 9, в м. Червонограді, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЧСШ № 5 Червоноградської міської ради Львівської області	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершено, заміна 177,4 м2 вікон	241,000	100,000	100,000	99,708	0,292				100,000	99,467	99,467	13,000	13,000	13,000	21,200	21,200	21,200	6,800	6,800
85	11	153	Капітальний ремон будівлі (заміна вікон) ЧЗШ 7 по вул.Шептицького, 2, м.Соснівки	Освітня галузь	Ініціативна група ЧЗШ №7 м.Соснівки	м. Червоноград	м. Сосніка	ТзОВ СУАП "Єврокром"	Роботи завершено, замінено 86,11 м2 вікон	121,000	50,000	50,000	50,000					50,000	50,000	50,000	7,000	7,000	7,000	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500
86	12	80	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЧНВК № 13 по вул. Театральній, 14а, в м.Соснівка, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЧНВК № 13 Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Сосніка	ТзОВ СУАП "Єврокром"	Роботи завершено, замінено 88,46 м2 вікон	121,000	50,000	50,000	50,000					50,000	50,000	50,000	7,000	7,000	7,000	10,500	10,500	10,500	3,500	3,500
87	13	95	Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін фасаду) в ДНЗ Я/с №17, по вул.Шептицького,35, в м.Червонограді Львівської області	ДНЗ	ініціативна група ДНЗ№17 Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ФОП Колтаков	Роботи завершено. Утеплено 150 м2 фасаду	218,000	100,000	100,000	100,000					100,000	100,000	100,000	6,000	6,000	6,000	9,000	9,000	9,000	3,000	3,000

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
88	14	117	Капітальний ремонт систем тепло та водопостачання ДНЗ ясел-садка № 4 по пров. Панаса Мирного у с.м.т. Гірник Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ ясла-садок № 4	м. Червоноград	смт Гірник	ВП "Спецбуд"	Роботи завершено. Проведено демонтаж, завершена заміна труб холодного водопостачання	220,000	100,000	100,000	100,000					100,000	100,000	100,000	6,500	6,500	6,500	10,000	10,000	10,000	3,500	3,500
89	15	431	Капітальний ремонт будівлі (санвузлів) у ДНЗ №19 по вул. Мазепи 10 м.Червонограда Львівської області	ДНЗ	ініціативна група ДНЗ№19 Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ПП "БК-2"	Роботи завершено: сантехнічні роботи, три туалети облицьовано плиткою, завершено малярно-штукатурні роботи. Покладено 152 м2 плитки, 148 м2 стелі стін пошпакльовано і пофарбовано	163,000	75,000	75,000	75,000					75,000	75,000	75,000	4,000	0,000	0,000	6,800			2,200	2,200
90	16	250	Капітальний ремонт будівлі (приміщення групи №12) в ДНЗ №16 по вул. Стуса, 45, в м.Червонограді Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ №16 Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ПП "БК-2"	Сантехнічні роботи завершено, облицювання плиткою 55 м2, заміна 6 вікон і 4 дверей, влаштовано 50 м2 підлоги, малярно-штукатурні роботи завершено	215,000	100,000	100,000	100,000					100,000	100,000	100,000	5,000	5,000	5,000	7,500	7,500	7,500	2,500	2,500
91	17	480	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) в ДНЗ я/с № 2 по вул.Куп'янського, 5а в м. Червоноград Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ я/с № 2 Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершено. Замінено 57,5 м2 вікон	112,000	50,000	50,000	50,000					50,000	50,000	50,000	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000
92	18	985	Капітальний ремонт по об'єкту "Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Червоноградському Народному домі, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка, 15"	Народні доми	Ініціативна група Червоноградського Народного дому	м. Червоноград	м. Червоноград	ФОП Пекар ВМ	Роботи завершено. Встановлено 12 вікон і 2 дверей з трьох секцій	399,988	199,988	199,988	198,040	1,948				149,372	149,372	149,372	7,000	7,000	7,000	40,000	40,000	40,000	3,628	3,628
93	19	1551	Капітальний ремонт приміщень поліклініки ЧЦМЛ для розміщення шкірно-венерологічного відділення по вул. Івасюка, 2, м. Червоноград Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Червоноградська міська рада	м. Червоноград	м. Червоноград	ФОП Лучин В.С.	Роботи завершено. Влаштування перегородок, влаштування сходів і пандуса, оздоблювальні роботи приміщень, встановлено вікна і двері.	369,880	170,000	170,000	131,592	38,408				175,000	175,000	175,000	8,000	8,000	8,000	12,000	12,000	12,000	4,880	3,329
94	20	1538	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії сімейної медицини по вул.Січових Стрільців,12 в смт.Гірник Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Червоноградська міська рада	м. Червоноград	смт Гірник	ФОП Годісь З.Ю.	Роботи завершено. Утеплено стіни	385,880	180,000	180,000	179,437	0,563				181,000	181,000	181,000	8,000	8,000	8,000	12,000	12,000	12,000	4,880	4,701
95	21	1547	Реконструкція системи гарячого водопостачання з використанням сонячних колекторів в приміщенні пологового відділення ЧЦМЛ за адресою вул. Івасюка, 2, м. Червоноград Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Червоноградська міська рада	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "ФЕКО"	Роботи завершено. Змонтовано сонячні колектори	394,220	185,000	185,000	182,040	2,960				185,000	185,000	185,000	8,000	8,000	8,000	12,000	12,000	12,000	4,220	3,910
96	22	1666	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Кристинопільська в м. Червоноград Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій	Вуличне освітлення	Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ Компанія "ВікКом"	Роботи завершено. Встановлено 20 світодіодних світильників, прокладено провід СІП-5нг, 4х25 мм2 962 м	175,246	87,623	87,623	87,605	0,018				75,797	75,797	75,797	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000	1,826	1,826
97	23	1675	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Клюсівська в м. Червоноград Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій	Вуличне освітлення	Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ Компанія "ВікКом"	Роботи завершено. Встановлено 33 світодіодні світильники, прокладено провід СІП-5нг, 4х25 мм2 1380м, встановлено 1 опору	275,255	137,727	137,727	137,616	0,111				116,728	116,728	116,728	7,200	7,200	7,200	10,800	10,800	10,800	2,800	2,800
98	24	1680	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Забузька в м. Червоноград Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій	Вуличне освітлення	Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ Компанія "ВікКом"	Роботи зверешено.Замінено світильники та підключено до мережі	282,468	141,234	141,234	141,234					121,334	121,334	121,334	6,800	6,800	6,800	10,200	10,200	10,200	2,900	2,900
99	25	1697	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Кривоноса в м. Сокільна Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій	Вуличне освітлення	Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради	м. Червоноград	м. Сокільна	ТзОВ Компанія "ВікКом"	Роботи завершено. Встановлено 12 світодіодних світильників, прокладено провід СІП-5нг, 4х25 мм2 506м,	112,998	56,499	56,499	56,435	0,064				46,860	46,860	46,860	3,200	3,200	3,200	4,800	4,800	4,800	1,639	1,639
100	26	1072	Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон, утеплення підлоги за адресою вул. Степана Бандери, 47а, в м. Червонограді Львівської області	Інші пріоритети	Червоноградська міська громадська організація неповносправної молоді «Ніка»	м. Червоноград	м. Червоноград	ТзОВ "Регіональні будівельні технології"	Роботи завершено. Встановлено віконні блоки 3,41 м2; покладено 85,4 м2 лінолеуму	65,357	30,000	30,000	30,000					30,000	30,000	30,000	2,200	2,200	2,200	1,602	1,602	1,602	1,555	1,555
101	27	159	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі в приміщенні Червоноградської дитячої школи мистецтв) по вул.Грушевського,11	Інші пріоритети	Ініціативна група Червоноградської дитячої школи мистецтв	м. Червоноград	м. Червоноград	ФОП Пекар В.М.	Роботи завершено. Встановлено 44 вікна	250,000	125,000	125,000	124,663	0,337				99,600	99,600	99,600	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	0,400	0,400
	24		**Бродівський район**							**5240,284**	**2562,970**	**2562,970**	**2556,618**	**6,352**	**1279,565**	**1279,550**	**1279,540**	**604,741**	**645,021**	**637,081**	**163,944**	**163,438**	**163,430**	**634,863**	**600,826**	**600,826**	**209,263**	**199,289**
102	1	720	Капітальний ремонт покрівлі та перекриття майстерні Бродівської гімназії ім. І.Труша в м.Броди Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бродівської гімназії ім.І.Труша	Бродівський	м. Броди	ТзОВ "Підкамінське"	Відремонтовано дах (924 м2), перекриття, придбано пиломатеріали, облаштовано армований пояс. Виконано роботи на 100%	273,66	150,000	150,000	149,966	0,034	30,000	30,000	30,000	29,776	29,776	29,776				65,000	65,000	65,000	25,224	25,224
103	2	1341	Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в Голосковицькому НВК в с. Голосковичі Бродівського району Львівської області.	Освітня галузь	Ініціативна група Голосковицького НВК	Бродівський	с. Голосковичі	П.П "Бродиелектробудсервіс"	Роботи виконано. 27,72 м2 - 7 шт. вікон	50,160	26,000	26,000	26,000		14,960	14,960	14,960				3,680	3,680	3,680	5,520	5,520	5,520	1,840	1,840
104	3	297	Капітальний ремонт даху Бродівської СЗОШ №2 в м. Броди Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група	Бродівський	м. Броди	П.П."Краснебуд"	Завершено. 415,15 м2 даху	267,040	127,476	127,476	127,476		90,000	90,000	90,000	30,000	30,000	30,000	11,000	11,000	11,000	35,000	35,000	35,000	5,293	5,293
105	4	1422	Капітальний ремонт із заміною вікон і вхідних дверей на металопластикові енергозберігаючі в Білявецькому НВК, Бродівського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Білявецького НВК	Бродівський	с. Білявці	ФОП Клим І.В	Роботи виконано. 89,156 м2 (23 шт. вікон, 2 шт.- дверей)	184,364	94,335	94,335	90,030	4,305	59,334	59,330	59,330				5,000	5,000	5,000	25,695	25,695	25,695	4,305	4,305
106	5	465	Капітальний ремонт із заміною вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі металопластикові в Сухівільській ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Суховоля Бродівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сухівільської ЗОШ І-ІІІ ст.	Бродівський	с. Суховоля	П.П "Бродиелектробудсервіс"	Роботи виконано. 64,3 м2 (22 - вікна)	144,936	74,118	74,118	74,118		45,818	45,818	45,818				10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	3,300	3,300
107	6	520	Капітальний ремонт по заміні віконних блоків на енергозберігаючі у Гай-Дітковецькому НВК Бродівського району	Освітня галузь	Ініціативна група с.Гай-Дітковецькі Бродівського району Львівської області	Бродівський	с. Гай-Дітковецькі	ФОП Клим І.В	Роботи виконано. 72,3 м2 (19 шт. - вікон; 4 шт. - дверей)	110,441	30,000	30,000	30,000		42,941	42,941	42,941	20,000	20,000	20,000	7,500	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000	14,210	14,210
108	7	1388	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Паликоровівському НВК в с. Паликорови, Бродівського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Паликоровівського НВК	Бродівський	с. Паликорови	П.П. "Енергоекосервіс"	Роботи виконано. 107,408 м2 (26 - вікон; 2 шт. - дверей)	207,880	110,000	110,000	110,000		75,030	75,030	75,030				11,000	11,000	11,000	15,735	15,735	15,735	12,301	12,301
109	8	38	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в ЗОШ І-ІІІст. с.Маркопіль Бродівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група при Маркопільській ЗОШ І-ІІІст	Бродівський	с. Маркопіль	ФОП Швайка М.В	Роботи виконано. 92,82 м2 - 20 шт. вікон	145,300	60,000	60,000	60,000		61,800	61,800	61,800				14,100	14,100	14,100	9,400	9,100	9,100	4,700	4,700
110	9	924	Капітальний ремонт санвузлів та системи каналізування в ЗОШ смт. Підкамінь Бродівського району	Освітня галузь	Ініціативні групи	Бродівський	смт Підкамінь	ФОП Швайка М.В	Роботи виконано на 100%	335,045	180,000	180,000	180,000		115,474	115,470	115,470							63,000	63,000	63,000	6,374	6,374
111	10	1155	Капітальний ремонт із заміною вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі металопластикові у Дуб'євському навчально-виховному комплексі в с.Дуб'є Бродівського району Львівської	Освітня галузь	Ініціативна група Дуб'євського НВК	Бродівський	с. Дуб'є	П.П. Варик В.Я	Роботи виконано. 125,8 м2 (41 - вікно; 6 - дверей)	275,751	140,275	140,275	140,275		87,476	87,476	87,476							48,000	48,000	48,000	4,800	4,800
112	11	1249	Капітальний ремонт підлоги в навчальних кабінетах основного корпусу Бродівської гімназії ім. І.Труша в м.Броди Львівської	Освітня галузь	ініціативна група Бродівської гімназії ім..І.Труша	Бродівський	м. Броди	ТзОВ "Підкамінське"	Роботи виконано	177,998	85,000	85,000	85,000		42,725	42,725	42,725							45,000	45,000	45,000	27,275	27,275

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
113	12	467	Капітальний ремонт із заміною вікон та вхідних дверей на сучасні металопластикові та утеплення фасаду в Бродівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 м.	Освітня галузь	Ініціативна група Бродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3	Бродівський	м. Броди	М.П."Стир"	Роботи виконано. 48,73 м2 (17 - вікон; 1 - двері)	271,245	110,997	110,997	110,997		110,997	110,997	110,997				69,812	69,812	69,812					
114	13	322	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у Бродівській ЗОШ І-ІІІ №4 м.Броди Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бродівської загальноосвітньої школи І-ІІІст.№4	Бродівський	м. Броди	П.П."Краснебуд"	Роботи виконано. 151,818 м2 -71 шт. вікон	298,907	149,000	149,000	149,000		100,000	100,000	99,990	18,487	18,487	18,487	3,000	3,000	3,000	15,330	15,330	15,330	13,087	13,087
115	14	1396	Придбання обладнання для нового кабінету інформатики у Бродівській ЗОШ І-ІІІст. №4 м.Броди Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бродівської ЗОШ І-ІІІст.№4	Бродівський	м. Броди	ТзОВ "ВАЛТЕК"	Закупівля обладнання завершена (12 - комп'ютерів; 12 - клавіатур; 12 - мишок)	87,857	51,000	51,000	49,330	1,670	41,994	41,990	41,990				3,050	3,050	3,050	6,200	6,200	6,200		
116	15	221	Капітальний ремонт із заміною вікон на сучасні енергозберігаючі, металопластикові в Конюшківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Бродівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Конюшківської школи І-ІІ ступенів, Бродівського району, Львівської області	Бродівський	с. Конюшків	П.П "Бродиелектробудсервіс"	Роботи виконано. Замінено 77,1 м2 - 20 вікон	147,069	75,111	75,111	75,111		36,188	36,188	36,188	20,000	20,000	20,000	6,308	6,308	6,308	9,462	9,460	9,460	3,154	3,154
117	16	24	Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в Орихівчицькому навчально-виховному комплексі в с. Орихівчик Бродівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група при Орихівчицькому навчально-виховному комплексі	Бродівський	с. Орихівчик	П.П "Бродиелектробудсервіс"	Роботи виконано. 94,1 м2 - 21 шт. вікон	146,003	75,375	75,375	75,375		46,893	46,890	46,890				9,494	9,494	9,490	14,241	14,241	14,241	4,747	4,747
118	17	402	Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків на металопластикові енергозберігаючі в Станіславчицькому НВК Бродівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Станіславчицького НВК	Бродівський	с. Станіславчик	ФОП Швайка М.В	Роботи виконано. 133,7 м2 - 38 шт. вікон, 3 шт. - двері	249,948	124,000	124,000	124,000		100,748	100,748	100,748				10,000	9,494	9,490	15,200	15,200	15,200		
119	18	551	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків з євробруса у Бродівській ЗОШ І ступеня №1 по вулиці Коцюбинського, 8 в м. Броди, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бродівської ЗОШ І ступеня № 1	Бродівський	м. Броди	ФОП Ваврик В.Я	Роботи виконано. 81,0 м2 - 12 шт. вікон	176,000	88,000	88,000	88,000		60,000	60,000	60,000	12,000	12,000	12,000				15,000	15,000	15,000	1,000	1,000
120	19	487	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на енергозберігаючі металопластикові в Бродівському комунальному дошкільному навчальному закладі №7 Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група Бродівського КДНЗ №7	Бродівський	м. Броди	ПП "Бродиелектробудсервіс"	Роботи виконано	273,815	127,013	127,013	127,000	0,013				100,000	100,000	100,000				39,000	39,000	39,000	7,800	7,800
121	20	648	Придбання меблів для Бродівського комунального дошкільного закладу № 8 «Казка»	ДНЗ	Ініціативна група Бродівського комунального ДЗ №8	Бродівський	м. Броди	ПП "Дизайн МК"	Роботи виконано	200,000	85,000	85,000	84,670	0,330				90,000	90,000	90,000				25,000	25,000	25,000		
122	21	306	Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в Бродівському комунальному дошкільному навчальному закладі №9 "Тепло і затишок дитини - майбутнє нашої країни"	ДНЗ	Ініціативна група Бродівського КДНЗ №9	Бродівський	м. Броди	ПП "Бродиелектробудсервіс"	Роботи завершено	386,164	193,082	193,082	193,082					148,178	148,178	148,178				37,420	37,420	37,420	7,484	7,484
123	22	644	Капітальний ремонт народного дому в с.Пеняки Бродівського району Львівської	Народні доми	Пеняківська сільська рада	Бродівський	с. Пеняки	ВКПП Варіант	Роботи завершено	386,997	200,000	200,000	200,000					100,000	140,280	132,340				67,660	33,925	33,925	32,340	25,795
124	23	1076	Капітальний ремонт Народного дому в с.Кутище Бродівського району	Народні доми	Полікоровіська сільська рада	Бродівський	с. Кутище	ВКПП Варіант	Роботи завершено	253,704	117,188	117,188	117,188		117,187	117,187	117,187	5,000	5,000	5,000				8,000	8,000	8,000	6,329	2,900
125	24	766	Влаштування віконних та дверних блоків у будівлі ОСББ «Бродівська вишиванка» за адресою м. Броди вул.Коновальця, 1	Інші пріоритети	Ініціативна груп ОСББ «Бродівська вишиванка»	Бродівський	м. Броди	ФОП Клим І.В.	Роботи завершено. Встановлено вікна	190,000	90,000	90,000	90,000					31,300	31,300	31,300				45,000	45,000	45,000	23,700	23,700
	6		**Буський район**							**1710,978**	**767,569**	**767,597**	**672,779**	**94,820**	**470,000**	**383,470**	**383,470**	**310,766**	**310,766**	**310,766**	**16,900**	**16,900**	**16,900**	**140,700**	**120,700**	**120,700**	**5,043**	**5,043**
126	1	475	Капітальний ремонт системи водовідведення з даху Буської гімназії м. Буська Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Буської РДА	Буський	м. Буськ	ТзОВ "Галицький Будівельник"	Роботи завершено: завершено монтаж системи водовідведення навчального та спального корпусів	298,183	124,24	124,24	124,24		100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	3,900	3,900	3,900	15,000	15,000	15,000	5,043	5,043
127	2	736	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Кутівської ЗОШ І-ІІст. в с. Кути Буського району Львівської області	Освітня галузь	Благодійна організація Благодійний фонд «Духовне піднесення рідного краю»	Буський	с. Кути	ФОП Пирч В. С.	Роботи завершено: виконано монтаж 32 віконних конструкцій, зроблено відкоси	261,439	122,739	122,739	122,739		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000				58,700	58,700	58,700		
128	3	211	Капітальний ремонт Олеської ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Олесько Буського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Буської РДА	Буський	смт Олесько	ФОП Кравець І.І.	Завершено демонтаж шиферної покрівли, монтаж гідробар'єру та обрешітки, встановлено покриття металочерепицею	399,051	185,051	185,051	152,000	33,053	180,000	141,700	141,700	10,000	10,000	10,000				24,000	24,000	24,000		
129	4	229	Капітальний ремонт Петричівської ЗОШ І- ІІ ст. в с. Петричі Буського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Буської РДА	Буський	с. Петричі	ФОП Кравець І.І.	Роботи завершено, перекритий дах	397,725	173,725	173,725	149,400	24,325	100,000	69,540	69,540	100,000	100,000	100,000	6,000	6,000	6,000	18,000	18,000	18,000		
130	5	1684	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с.Болоховині Буського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Болоховинська сільська рада	Буський	с. Болоховині	ТзОВ "Партнерпроектбуд"	Роботи завершені. Здійснено реконструкцію даху площею 186 м.кв.: виправлено кладку димаря над дахом, замінено крокви, мауерлати, улаштовано лати з прозорами із дощок і брусків, гідроізоляційну плівку, монтаж профільованого листа, улаштуваненя карнизних звисів, підшивку карнизів профнастилом	104,766	52,00	52,00	52,00					45,766	45,766	45,766	7,000	7,000	7,000					
131	6	173	Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) Буської ДЮСШ в м. Буськ Львівської області	Інші пріоритети	Відділ освіти Буської районної державної адміністрації	Буський	м. Буськ	ФОП Пирч В. С.	Провено демонтаж та монтаж віконних конструкцій. Роботи завершено	249,814	109,81	109,84	72,40	37,44	50,000	32,230	32,230	65,000	65,000	65,000				25,000	5,000	5,000		
	43		**Городоцький район**							**9695,301**	**4815,675**	**4815,675**	**4734,966**	**80,709**	**2824,516**	**2685,457**	**2685,457**	**370,648**	**406,226**	**405,623**	**761,314**	**745,304**	**744,804**	**750,402**	**745,464**	**745,464**	**156,731**	**156,731**
132	1	914	Капітальний ремонт Завершицького НВК в с. Завершиця Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Завершиця	ТОВ "Елегант"	Завершено. Проведено заміну 12 вікон	157,856	78,928	78,928	76,936	1,992	46,753	48,745	48,745				7,000	7,000	7,000	21,500	21,500	21,500	3,675	3,675
133	2	1220	Капітальний ремонт системи опалення Городоцької ЗОШ №4 м. Городок Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЗОШ №4	Городоцький	м. Городок	ПП "Обрій"	Завершено. Замінено систему опалення (батареї)	284,000	142,001	142,001	141,001	1,000	93,700	93,000	93,000				14,000	14,000	14,000	28,000	28,000	28,000	6,300	6,300
134	3	1257	Капітальний ремонт Родатицького НВК в с. Родатичі Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Родатичі	ПП "Обрій	Завершено. Проведено заміну 15 вікон	172,900	86,469	86,469	85,469	1,000	55,469	61,024	61,024				7,000	7,000	7,000	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000
135	4	899	Капітальний ремонт Коропузького НВК в с. Коропуж Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької районної державної адміністрації	Городоцький	с. Коропуж	ТОВ "РК-Центр"	Завершено. Проведено заміну 19 вікон	170,400	85,200	85,200	83,094	2,106	51,117	51,117	51,117				7,500	7,500	7,500	18,000	18,000	18,000	8,583	8,583
136	5	967	Капітальний ремонт Керницького НВК в с. Керниця Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Керницького НВК	Городоцький	с. Керниця	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Замінено 14 вікон	147,635	73,817	73,817	72,760	1,057	44,818	44,818	44,818				11,000	11,000	11,000	14,000	14,000	14,000	4,000	4,000
137	6	970	Капітальний ремонт Мавковицького НВК в с. Мавковичі Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Мавковичі	ПП "Обрій	Завершено. Проведено заміну 5 вікон	100,682	50,341	50,341	48,967	1,374	30,374	28,827	28,827				5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	4,967	4,967
138	7	978	Капітальний ремонт опорного закладу - Городоцького навчально-виховного комплексу №5 «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»	Освітня галузь	Ініціативна група	Городоцький	м. Городок	ТОВ "Елегант"	Завершено. Проведено заміну 9 вікон	136,642	68,321	68,321	66,300	2,021	42,298	42,298	42,298				10,500	10,500	10,000	12,000	12,000	12,000	3,523	3,523
139	8	976	Капітальний ремонт Мшанського НВК імені Степана Тисляка у с. Мшана Городоцького району Львівської області (заміна вікон)	Освітня галузь	Ініціативна група Мшанського НВК ім. Степана Тисляка	Городоцький	с. Мшана	ФОП Буньо Назар Богданович	Завершено. Проведено заміну 12 вікон	113,000	56,500	56,500	56,140	0,360	34,479	34,479	34,479				5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	7,021	7,021

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
140	9	1041	Капітальний ремонт системи опалення Городоцької ЗОШ № 3 І-ІІІ імені Героя України Івана Бльока, м. Городок Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	м. Городок	ПП "Обрій	Завершено. Замінено систему опалення (батареї)	171,097	85,548	85,548	83,850	1,698	52,350	49,380	49,380				12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	18,000	3,199	3,199
141	10	1099	Капітальний ремонт котельні Бучалівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Бучали Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бучалівської ЗОШ І-ІІ ступеня	Городоцький	с. Бучали	ТзОВ "Данір"	Встановлено 2 газових котли. Роботи завершено	299,900	149,982	149,982	148,453	1,529	98,982	98,657	98,657				10,000	10,000	10,000	41,000	41,000	41,000		
142	11	1322	Капітальний ремонт Переможненської ЗОШ І –ІІІ ступенів в с.Переможне Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Переможне	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Замінено 12 вікон та 2 дверей	204,312	102,156	102,156	101,727	0,429	66,573	66,573	66,573				9,000	9,000	9,000	18,000	18,000	18,000	8,583	8,583
143	12	1046	Капітальний ремонт даху та фасаду Долинянської ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Долиняни Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Долинянської ЗОШ	Городоцький	с. Долиняни	ПП "Обрій	Роботи завершено. Замінено 11 вікон та 4 дверей	210,000	105,000	105,000	103,200	1,800	68,182	68,182	68,182				10,500	10,500	10,500	21,000	21,000	21,000	5,318	5,318
144	13	1039	Капітальний ремонт Грімненської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Грімне Городоцького р-ну Львівської обл.	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Грімне	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Замінено 244 м 2 даху над спортзалом	269,504	111,849	111,849	110,461	1,388	72,738	118,543	118,543				10,000	10,000	10,000	24,000	24,000	24,000	5,112	5,112
145	14	1253	Капітальний ремонт спортивного залу Великолюбінської ЗОШ І-ІІІ ст. в смт Великий Любінь Городоцького району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	смт Великий Любінь	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Покладено 304 м 2 паркету	299,745	149,873	149,873	149,870	0,003	98,722	98,000	98,000				25,575	25,575	25,575	15,345	15,345	15,345	10,230	10,230
146	15	1616	Сучасний помічник у навчанні: Інтерактивна дошка SMART Board M680V	Освітня галузь	Ініціативна група Городоцького НВК №2 "Загальноосвітня школа І ст.-гімназія"	Городоцький	м. Городок	ФОП Перемітько Сергій Григорович	Роботи завершено. Куплено інтерактивну дошку	51,300	25,650	25,650	23,900	1,750	15,903	14,153	14,153				1,539	1,539	1,539	8,208	8,500	8,500		
147	16	1356	Капітальний ремонт даху Шоломинецької ЗОШ І-ІІ ст. с.Шоломиничі, Городоцького району, Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Шоломиничі	ФОП Буньо Назар Богданович	Завершені роботи по влаштуванні даху	299,100	149,500	149,500	147,800	1,700	86,600	86,188	86,188				51,000	51,000	51,000	12,000	12,000	12,000		
148	17	1172	Капітальний ремонт ДНЗ №2 "Калиноньке" на вул. Чорновола, 17 в м.Городок Львівської області	ДНЗ	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	м. Городок	ТОВ "Будресурс"	Роботи завершено. Проведено капітальний ремонт харчоблоку, покладено облицювальну плитку, замінено 2 дверей	89,213	44,606	44,606	43,489	1,117	29,215	29,215	29,215				4,000	4,000	4,000	7,000	7,000	7,000	4,392	4,392
149	18	1106	Капітальний ремонт (заміна дерев'яних віконних та дверних блоків на металопластикові) у ДНЗ №3 "Барвінок" в м. Городок Львівської області вул.Запорізької	ДНЗ	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	м. Городок	ТОВ "Елегант"	Завершено. Проведено заміну 20 вікон	253,063	126,532	126,532	124,292	2,240	78,030	39,000	39,000		38,000	38,000	17,600	17,600	17,600	23,500	23,500	23,500	7,400	7,400
150	19	1315	Капітальний ремонт ДНЗ в с. Долиняни Городоцького району Львівської обл.	ДНЗ	Відділ освіти Городоцької РДА	Городоцький	с. Долиняни	ПП "Архітектура і будівництво"	Пофарбовано кімнати, поклесно багети, кладуть ламінат, проведено роботи в санвузлі, проведено роботи з благоустрою	298,796	149,400	149,400	143,167	6,233	97,970	78,145	78,145				22,000	22,000	22,000	18,000	17,999	17,999	11,400	11,400
151	20	1626	Капітальний ремонт даху будівлі Народного дому в с.Березець, Городоцького району, Львівської області.	Народні доми	Відділ культури Городоцької РДА	Городоцький	с. Березець	ПП «Обрій»	Роботи завершено. Замінено дах.	392,344	196,100	196,100	193,600	2,500	126,244	7,230	7,230				68,000	68,000	68,000	2,000	2,000	2,000		
152	21	1634	Капітальний ремонт даху будівлі Народного дому в с.Бірче, Городоцького району, Львівської області	Народні доми	Відділ культури Городоцької РДА	Городоцький	с. Бірче	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Замінено дах.	393,822	196,900	196,900	194,940	1,960	126,922	121,675	121,675				68,000	68,000	68,000	2,000	2,000	2,000		
153	22	1465	Реконструкція Народного дому с. Артищів Городоцького р-ну Львівської обл.	Народні доми	Керницька сільська рада	Городоцький	с. Артищів	ТзОВ "Тройдбуд"	Замінено дах. Замінено 5 вікон та 2 дверей	299,600	139,800	139,800	135,000	4,800	50,000	42,800	42,800	41,800	41,800	41,800	50,000	50,000	50,000	18,000	18,000	18,000		
154	23	1485	Реконструкція Народного дому с. Мавковичі Городоцького р-ну Львівської обл.	Народні доми	Ініціативна група жителів	Городоцький	с. Мавковичі	ПП "Архітектура і будівництво"	Пофарбовано фасад та зроблено внутрішню побілку стін, проведено електрику, освітлення. Проведено роботи з влаштування сцени та укладання бруківки.	210,000	100,000	100,000	99,300	0,700	50,000	50,000	50,000	9,400	9,400	9,400	38,000	38,000	38,000	12,600	12,600	12,600		
155	24	1627	Капітальний ремонт Народного дому с. Коропуж Городоцького району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група жителів с.Коропуж	Городоцький	с. Коропуж	ТОВ «РК-Центр»	Роботи завершено. Замінено дах і встановлено нові ринви.	230,600	115,300	115,300	114,000	1,300	70,700	70,673	70,673				12,000	12,000	12,000	25,000	24,000	24,000	7,600	7,600
156	25	1646	Капітальний ремонт будівлі Народного дому (внутрішні приміщення, дах) с.Мальованка, Городоцького району, Львівської області.	Народні доми	Відділ культури Городоцької РДА	Городоцький	с. Мальованка	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Замінено дах, проведено внутрішні роботи	295,220	147,600	147,600	144,000	3,600	96,600	96,000	96,000				49,000	49,000	49,000	2,000	2,000	2,000		
157	26	1588	Реконструкція Народного дому в с.Тучапи Городоцького району Львівської області.	Народні доми	Тучапська сільська рада	Городоцький	с. Тучапи	ПП "Архітектура і будівництво"	Роботи завершено. Встановлено сцену, пофарбовано та поштукатурено стіни, проведено електрику, проведено роботи із	146,638	73,300	73,300	72,100	1,200	49,900	49,900	49,900				5,000	5,000	5,000	16,900	16,900	16,900	1,538	1,538
158	27	1062	Капітальний ремонт Градівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Градівка Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група амбулаторії загальної практики с. Градівка	Городоцький	с. Градівка	ПП "Архітектура і будівництво"	Роботи завершено. Демонтовано підлогу, поблізно 3 кабінети , накрито допоміжні приміщення, перекрито дах, залито основу, покладено плитку.	205,537	102,768	102,768	102,600	0,168	67,165	67,165	67,165				11,000	11,000	11,000	15,000	15,000	15,000	9,600	9,600
159	28	1059	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с. Дубаневичі Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група ФАПу с. Дубаневичі	Городоцький	с. Дубаневичі	ФОП Буньо Назар Богданович	Роботи завершено. Замінено дах, встановлено 7 вікон.	279,309	139,654	139,654	139,500	0,154	89,055	88,805	88,805				20,600	20,600	20,600	25,000	25,000	25,000	5,000	5,000
160	29	1073	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Підзвіринець Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Підзвіринець	Городоцький	с. Підзвіринець	ТОВ "Елегант"	Роботи завершено. Замінено дах.	136,273	68,136	68,136	68,000	0,136	45,637	45,637	45,637				7,000	7,000	7,000	13,500	11,277	11,277	2,000	2,000
161	30	1103	Капітальний ремонт Мшанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група АЗПСМ с. Мшана	Городоцький	с. Мшана	ТзОВ "Тройдбуд"	Замінено 10 внутрішніх дверей зроблено відкоси, проведено роботи в санвузлі, покладено 30 м2 плитки. Замінено балконний блок,підлогу 2 кімнат, сантехніку, зроблено побілку. Роботи завершено	172,738	86,369	86,369	83,558	2,811	56,522	56,522	56,522				10,000	10,000	10,000	17,000	17,000	17,000	2,847	2,847
162	31	1065	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Долиняни Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група громадян села Долиняни	Городоцький	с. Долиняни	ТзОВ "Тройдбуд"	Роботи завершено. Замінено 4 вікна, вхідні двері, залито стяжки, влаштовано плитку, поставлено сантехнічні прибори, проведено воду. Проведено роботи з каналізуванням.	153,811	76,905	76,905	69,786	7,119	50,200	50,235	50,235				10,000	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	4,671	4,671
163	32	1051	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Милятин Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Милятин	Городоцький	с. Милятин	ТзОВ "Тройдбуд"	Роботи завершено. Замінено 4 вікна, замінено підлогу.	164,047	82,023	82,023	78,201	3,822	53,991	43,532	43,532				11,500	11,500	11,500	14,900	14,900	14,900	1,633	1,633
164	33	1091	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Путятичі Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Путятичі	Городоцький	с. Путятичі	ТзОВ "Тройдбуд"	Роботи завершено. Замінено 4 вікна, 4 дверей, залито стяжки, зроблено побілку стін, покладено плитку, встановлено сантехніку, проведено воду , зроблено водовідведення.	150,154	75,077	75,077	73,000	2,077	48,827	48,827	48,827				11,000	11,000	11,000	12,000	12,000	12,000	3,250	3,250
165	34	1034	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Черляни Городоцького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Черляни	Городоцький	с. Черляни	ПП "Архітектура і будівництво"	Роботи завершено. Проведено впорядкування території, зроблено побілку та шпаклівку стін. Постелено підлогу, покладено плитку, встановлено вхідні двері, проведено воду.	152,958	76,479	76,479	76,479		49,269	49,269	49,269				9,000	9,000	9,000	15,000	15,000	15,000	3,210	3,210
166	35	884	Реконструкція вуличного освітлення вул. Нова, Космічна, Шкільна, Центральна, Весела, Заводська, Лугова с.Братковичі, Городоцького району, Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Братковичі	Городоцький	с. Братковичі	ТзОВ «Енергоефект»	Роботи завершено. Встановлено вуличне освітлення.	197,461	90,000	90,000	89,500	0,500	40,000	40,000	40,000	23,159	23,000	23,000	15,000	15,000	15,000	29,302	29,302	29,302		
167	36	1363	Будівництво вуличного освітлення вул. Залізнична, Садова, Миру с. Поріччя Задвірне, Городоцького району, Львівської області	Вуличне освітлення	Завидовицька сільська рада	Городоцький	с. Поріччя Задвірне	ТзОВ «Енергоефект»	Роботи завершено. Встановлено вуличне освітлення	210,349	105,100	105,100	104,757	0,343	50,000	50,000	50,000	19,249	17,000	17,000	34,000	17,990	17,990	2,000	2,000	2,000		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
168	37	893	Будівництво вуличного освітлення вул. Шевченка, Козацька, Раковець, Головна, Побережна с. Градівка Городоцького району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Градівка	Городоцький	с. Градівка	ТзОВ «Енергоефект»	Роботи завершено. Встановлено вуличне освітлення	298,272	149,136	149,136	148,425	0,711	66,000	66,000	66,000	22,986	22,986	22,986	10,000	10,000	10,000	50,150	50,000	50,000		
169	38	1446	Реконструкція вуличного освітлення по вулиці Шевченка с. Керниця Городоцького р-ну Львівської обл.	Вуличне освітлення	Керницька сільська рада	Городоцький	с. Керниця	ТзОВ «Енергоефект»	Роботи завершено. Встановлено вуличне освітлення	299,411	149,700	149,700	148,341	1,359	50,000	50,000	50,000	44,711	44,711	44,711	35,000	35,000	35,000	20,000	20,000	20,000		
170	39	1223	Реконструкція вуличного освітлення вул.Огієнка, Стасюка, Озаркевича в м.Городок Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група вулиць Огієнка, Стасюка, Озаркевича	Городоцький	м. Городок	ПП «Елтех»	Встановлено вуличне освітлення	399,422	199,711	199,711	193,254	6,457	82,855	80,800	80,800	82,856	82,855	82,855	10,000	10,000	10,000	24,000	24,000	24,000		
171	40	1630	Реконструкція вуличного освітлення вул. Валова, Нижні Пасіки, Гоголя, Мартовича, Яворницького в м.Городок Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група вулиць Валова, Нижні Пасіки, Гоголя, Мартовича, Яворницького Городоцька міська рад	Городоцький	м. Городок	ПП «Елтех»	Роботи завершено. Влаштовано вуличне освітлення	399,493	199,746	199,746	198,700	1,046	82,873	82,873	82,873	82,874	82,874	82,874	10,000	10,000	10,000	24,000	24,000	24,000		
172	41	1116	Влаштування дитячо-спортивного майданчика на вул. Львівській (мікрорайон Довжанка) м. Городок Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мікрорайону Довжанка Городоцька міська рада	Городоцький	м. Городок	КП "Міське комунальне підприємство"	Роботи завершено. Влаштовано вуличне освітлення	123,797	61,898	61,898	58,010	3,888	18,610	18,610	18,610	18,613	18,600	17,997	7,000	7,000	7,000	10,997	10,997	10,997	6,679	6,679
173	42	1611	Капітальний ремонт дитячої музичної школи м. Городок Городоцького району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група дитячої музичної школи	Городоцький	м. Городок	ТОВ "Тройдбуд"	Роботи завершено. Замінено дах	285,000	142,500	142,500	140,239	2,261	93,000	93,000	93,000				15,000	15,000	15,000	28,500	26,644	26,644	6,000	6,000
174	43	1510	Реконструкція прибудинкової території (укладання бруківки) по вул. Наукова 1,2 с. Вишня, Городоцького району Львівської області	Інші пріоритети	Вишнянська сільська рада	Городоцький	с. Вишня	ФОП "Гель Зеновій Іванович"	Роботи завершено. Покладено бруківку	369,900	199,800	199,800	198,800	1,000	145,873	165,560	165,560	25,000	25,000	25,000	5,000	5,000	5,000	19,000	19,000	19,000	5,000	5,000
	11		**Дрогобицький район**							**2322,45**	**1045,05**	**1034,46**	**1033,205**	**1,252**	**781,502**	**783,502**	**782,168**	**151,525**	**151,525**	**151,525**	**77,109**	**77,109**	**77,109**	**149,232**	**149,232**	**149,232**	**118,056**	**118,056**
175	1	687	Енергозберігаючі заходи в школі с. Доброгостів. Капітальний ремонт: заміна вікон та дверей, с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області	Освітня галузь	ГО "Розвиток села Доброгостів"	Дрогобицький	с. Доброгостів	ТзОВ "Екотепло Дрогобич"	Вставлено 45 вікон, 2 дверей. Завершено	265,000	122,000	122,000	122,000		100,000	100,000	100,000							22,000	22,000	22,000	21,000	21,000
176	2	1599	Придбання обладнання та інвентаря для дошкільної групи Довжанського НВК І-ІІІ ступенів Дрогобицького району Львівської області	Освітня галузь	Довжанська Гірська сільська рада	Дрогобицький	с. Довге (Гірське)	ФОП "Чирка Максим Анатолійович"	Придбано обладнання (пісочниця - 1 шт, гойдалка - 2 шт, балансири - 2 шт, лавки - 6 шт., гірка 2шт., підвісна драбина -1шт., скеля - 1шт, місток - 1шт.)	59,618	29,500	29,500	29,500		24,138	24,138	24,138							6,000	6,000	6,000		
177	3	1639	Капітальний ремонт приміщень Рівчицької СЗШ І ступеня с.Рівчиці Дрогобицького району Львівської області	Освітня галузь	Рівчицька сільська рада	Дрогобицький	с. Рівчиці	ПП "Дані-Тепло-Буг"	Роботи завершено 100%. Проведено демонтаж дерев'яної підлоги 20 м.кв., влаштовано цементну основу під піч, перемуровано піч, встановлено 2 вікна та двері, змонтовано перегородку, пошпакльовано та пофарбовано стіни	50,987	22,000	21,799	21,799		25,574	25,574	25,574							3,413	3,413	3,413		
178	4	1278	Капітальний ремонт приміщень (утеплення фасаду) ДНЗ "Сонечко" с.Рихтичі Дрогобицького району Львівської області	ДНЗ	Рихтицька сільська рада	Дрогобицький	с. Рихтичі	ПП "РІН"	Зроблено утеплення фасаду полістерольними плитами (10 см) 720 м/кв., влаштування укосів 75,0 м/кв, покрито декоративним розчином	399,796	199,000	199,000	199,000		100,000	100,000	100,000	24,903	24,903	24,903	10,000	10,000	10,000	30,550	30,550	30,550	35,343	35,343
179	5	1150	Капітальний ремонт приміщень народного дому с.Раневичі, Дрогобицького району, Львівської області.	Народні доми	Раневицька сільська рада	Дрогобицький	с. Раневичі	ПП "РІН"	Відремонтована гурткова кімната, бібліотека. Роботи завершено	247,886	111,548	111,080	111,080		75,310	77,310	77,310	36,239	36,239	36,239	14,690	14,690	14,690	2,500	2,500	2,500	7,599	7,599
180	6	1537	Капітальний ремонт приміщень Народного дому в с.Рівчиці Дрогобицького району Львівської області	Народні доми	Рівчицька сільська рада	Дрогобицький	с. Рівчиці	ПП "Мінора-2007"	Штукатурника внутрішня, електропроводка, штукатурка зовнішня). Роботи завершено 100%.	241,867	100,000	99,998	99,998		100,000	100,000	100,000	16,563	16,563	16,563	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,304	10,304
181	7	851	Реконструкція ФАП в с. Верхні Гаї вул. Шкільна, 1 Дрогобицького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Верхньогаївська сільська рада	Дрогобицький	с. Верхні Гаї	ФОП "Деменко Г.Г."	Заміна вікон, дверей, підлоги: обшито стіни гіпсокартоном та пошпакльовано, проведені малярні роботи. Роботи завершено	183,880	91,940	91,940	91,940		64,358	64,358	64,358	14,710	14,710	14,710	3,919	3,919	3,919	5,800	5,800	5,800	3,153	3,153
182	8	1113	Влаштування вуличного освітлення вулиці Дрогобицької від будинку № 85 по будинок № 117 (будівництво) в селі Раневичі, Дрогобицького району, Львівської області	Вуличне освітлення	Раневицька сільська рада	Дрогобицький	с. Раневичі	КП "Трест-Національний"	Встановлено світильників 10 шт, енергозберігаючі лампи 10 шт, протяжність 450 м, встановлено шафу керування освітленням, встановлені кронштейни світильника 10 шт	116,064	48,166	39,696	39,696		24,954	24,954	24,954	23,213	23,213	23,213	1,500	1,500	1,500	6,269	6,269	6,269	11,962	11,962
183	9	890	Влаштування (будівництво) вуличного освітлення вулиці Дрогобицької в с.Михайлевичі Дрогобицького р-ну Львівської обл.	Вуличне освітлення	Михайлевицька сільська рада	Дрогобицький	с. Михайлевичі	КП "Трест-Національний"	Встановлено 12 світильників і 2 стовпи, 750 м. кабелю, пультова шафа, 2 автовимикачі,, енергозберігаючі лампи 12 шт.	57,668	28,800	28,000	28,000		12,168	12,168	10,834	3,000	3,000	3,000	8,000	8,000	8,000	5,700	5,700	5,700		
184	10	1230	Реконструкція вуличного освітлення на території Снятинської сільської ради Дрогобицького району Львівської області	Вуличне освітлення	Снятинська сільська рада Дрогобицького району	Дрогобицький	с. Снятинка	ПП "РІН"	Натягнуто лінії, встановлено ліхтарі, кронштейни, світильники, енергозберігаючі лампочки, встановлено світильники через 1 опору. Роботи завершені.	399,689	199,000	199,000	197,748	1,252	100,000	100,000	100,000	27,897	27,897	27,897	19,000	19,000	19,000	42,000	42,000	42,000	11,792	11,792
185	11	1514	Реконструкція покриття тротуарів кладовища с. Гаї Нижні Дрогобицького району Львівської області	Інші пріоритети	Нижньогаївська сільська рада	Дрогобицький	с. Гаї Нижні		Роботи завершено 100%. Влаштування дорожніх корит з переміщенням грунту, протяжність на відстані 100 м, влаштування вирівнюючих шарів основи і щебеня, улаштування бруківки.	299,998	93,095	92,444	92,444		155,000	155,000	155,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,903	16,903
	10		**Жидачівський район**							**2511,857**	**1205,438**	**1205,438**	**1155,233**	**50,205**	**701,100**	**650,770**	**641,895**	**259,287**	**259,287**	**259,287**	**109,100**	**109,131**	**109,131**	**158,214**	**148,867**	**148,867**	**78,926**	**78,907**
186	1	370	Капітальний ремонт приміщення актового залу Жидачівського НВК, вул. Шкільна, 8	Освітня галузь	Ініціативна група батьківської громади Жидачівського НВК	Жидачівський	м. Жидачів	ПП "Бренд-софт"	Ремонт штукатурки стін 50 кв. м, полакована підлога, встановлено підвісну стелю та світильники. Роботи завершено	243,200	99,698	99,698	99,434	0,264	100,000	99,699	99,699				36,800	36,800	36,800	7,000	7,000	7,000		
187	2	635	Капітальний ремонт: заходи із енергозбереження шляхом утеплення фасаду Зарічанської ЗОШ І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Зарічанської ЗОШ І-ІІ ступенів	Жидачівський	с. Заріччя	ФОП Складанівський І.Л.	Роботи завершено: ремонт фасаду з утепленням 593 кв м	236,700	118,331	118,331	117,065	1,266	36,000	36,000	36,000	37,000	37,000	37,000	15,300	15,331	15,331	30,000	30,000	30,000		
188	3	814	Капітальний ремонт Володимирцівської ЗОШ І-ІІ ступенів з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові	Освітня галузь	Ініціативна група с.Володимирці	Жидачівський	с. Володимирці	ФОП Стасюк Т.І.	Роботи завершено: установлено 23 вікна та 1 двері	100,000	50,000	50,000	50,000		15,000	15,000	15,000	14,000	14,000	14,000				11,000	11,000	11,000	10,000	9,990
189	4	996	Капітальний ремонт (заміна вікон) у приміщенні Бережницької СЗШ І - ІІІ ступенів	Освітня галузь	Ініціативна група Бережницької СЗШ І - ІІІ ступенів	Жидачівський	с. Бережниця	ФОП Шумельда М.В.	Встановлено 6 вікон, зроблено відкоси. Роботи завершено	111,200	37,640	37,640	37,640		37,640	37,640	37,640	5,000	5,000	5,000	26,000	26,000	26,000				4,900	4,900
190	5	1199	Капітальний ремонт віконних прорізів в приміщенні актового залу Монастирецького НВК імені Володимира Поповича	Освітня галузь	Ініціативна група Монастирецького НВК	Жидачівський	с. Монастирець	ТзОВ "Сіменерго"	Роботи завершено. Встановлено 6 вікон на 70 кв. м. Зроблено відкоси	108,500	54,250	54,250	54,250		26,370	26,370	26,370	8,000	8,000	8,000				19,880	19,880	19,880		
191	6	1107	Капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в Журавнівському НВК "СЗШ-ліцей" Жидачівського району	Освітня галузь	Ініціативна група Журавнівського НВК "СЗШ-ліцей"	Жидачівський	смт Журавно	ТзОВ "Сегер"	Роботи завершено. Встановлено 59 вікон площею 200 кв.м	400,000	199,999	199,999	199,999		146,742	146,742	146,742				20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	3,266	3,257
192	7	550	Капітальний ремонт м'якої покрівлі Жидачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2	Освітня галузь	Ініціативна група Жидачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2	Жидачівський	м. Жидачів		Роботи завершено. Перекрито дах 2320 кв. м	399,487	199,024	199,024	172,629	26,395	163,989	116,875	108,000				9,000	9,000	9,000	27,474	16,678	16,678		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
193	8	1176	Заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків) терапевтичного корпусу КУ «Жидачівської центральної районної лікарні», м.Жидачів Львівська обл. вул.Я.Мудрого,29	Заклади охорони здоров'я	ГО Жидачівський районий центр Суспільної Служби України	Жидачівський	м. Жидачів	ПКД - ПП "Удецпроект"; технагляд - ТзОВ "Агробуд"; роботи - ТзОВ "Алкон"	Роботи завершено. Встановлено вікна площею 847,5 кв. м, підвіконники 75,2 м, віконні зливи 86,2 м	225,300	112,628	112,628	110,103	2,525	92,434	89,544	89,544				2,000	2,000	2,000		2,524	2,524	18,194	18,194
194	9	583	Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків на металопластикові у КУ "Жидачівська ЦР"	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група КУ "Жидачівська центральна районна лікарня"	Жидачівський	м. Жидачів	ТзОВ "Алкон"	Роботи завершено. Встановлено 40 вікон площею 58.8 м.кв, віконні зливи, проведено штукатурку відкосів	387,700	193,868	193,868	192,543	1,325	82,925	82,900	82,900	83,500	83,500	83,500				14,860	13,785	13,785	12,583	12,583
195	10	1206	Облаштування парку Слави та встановлення пам'ятного знака Героям України в смт.Журавно Жидачівського району Львівської області	Інші пріоритети	Громадська організація "Журавно- вперед!"	Жидачівський	смт Журавно	ФОП Якимишин С.М.	Встановлено бруківку, поребрик, відновлено пам'ятник на братській могилі періоду II світової війни. Встановлено лавки, проведено роботи по освітленню території парку.	299,770	140,000	140,000	121,570	18,430				111,787	111,787	111,787				18,000	18,000	18,000	29,983	29,983
	1		**Гніздичівська ОТГ**							**200,00**	**83,00**	**83,00**	**79,600**	**3,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**83,000**	**83,000**	**83,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**19,000**	**19,000**	**19,000**	**0,000**	**0,000**
196	1	152	Придбання обладнання та інвентаря для класу музичного мистецтва та вокально-хорового гуртка Гніздичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів	Освітня галузь	Ініціативна група	Гніздичівська	смт Гніздичів	1 закупівля - ФОП Шут Вікторія Миколаївна; 1.1 закупівля - ФОП Шут Вікторія Миколаївна ; 2 закупівля - ФОП Зарицький Іван Дмитрович	Придбано обладнання: навушники 1 шт, мікрофон конденсаторний, мікрофонна стійка 3 шт., кабель мікрофонний, звукова карта, моніторні навушники, моніторні навушники 2 шт, кабель мікрофонний 2 шт., міді-клавіатура, підсилювач, студійний мікрофон, комунітаційний кабель 3 шт., студійні монітори 2 шт., мікрофонний предпідсилювач, студійний ламповий мікрофон	200,000	83,000	83,000	79,600	3,400				83,000	83,000	83,000	15,000	15,000	15,000	19,000	19,000	19,000		
	9		**Ходорівська ОТГ**							**2933,858**	**1447,345**	**1447,345**	**1430,640**	**16,705**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**940,357**	**928,848**	**928,848**	**212,300**	**212,300**	**212,300**	**252,045**	**252,045**	**252,045**	**93,535**	**93,535**
197	1	264	Капітальний ремонт фасаду комунального навчального закладу Ходорівської міської ради Львівської області ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 імені Героя України Романа Точина м.Ходорів	Освітня галузь	Ініціативна група Ходорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 імені Героя України Романа Точина	Ходорівська	м. Ходорів	ФОП Говикович В.О.	Відремонтовано та пофарбовано фасад школи	399,253	198,000	198,000	198,000					108,837	108,837	108,837	12,000	12,000	12,000	31,640	31,640	31,640	48,776	48,776
198	2	1141	Капітальний ремонт із заміни фізично зношених вікон комунального навчального закладу Ходорівської міської ради Львівської області ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 с. Вербиця	Освітня галузь	ініціативна група Вербицької ЗОШ І-ІІ ст	Ходорівська	с. Вербиця	ФОП Кидрат І.Б.	Роботи завершено. Встановлено 40 шт. вікон	350,861	177,210	177,210	177,210					116,210	112,650	112,650	53,500	53,500	53,500	7,500	7,500	7,500		
199	3	641	Капітальний ремонт із заміни фізично зношених вікон у комунальному навчально-виховному комплексі "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Ходорівської міської ради Львівської області №10 ім. Братів Олійників с.	Освітня галузь	Ініціативна група Піддністрянського НВК імені братів Олійників	Ходорівська	с. Піддністряни	ФОП Кидрат І.Б.	Роботи завершено. Встановлено 70 вікон	380,394	192,456	192,456	192,456					126,955	122,139	122,139	36,500	36,500	36,500	29,000	29,000	29,000		
200	4	857	Капітальний ремонт фасаду комунального навчального закладу Ходорівської міської ради Львівської обл. ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 с. Вибранівка	Освітня галузь	Ініціативна група Вибранівської середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів	Ходорівська	с. Вибранівка	ПП "Західстильбудпроект"	Проведено ремонт фасаду, роботи завершено	381,709	200,000	200,000	183,295	16,705				113,720	113,720	113,720	50,000	50,000	50,000	18,500	18,500	18,500		
201	5	1044	Придбання 20 комплектів учнівських меблів для комунального навчального закладу Ходорівської міської ради Львівської області ЗОШ І-ІІ ступенів №14 с. Вовчатичі	Освітня галузь	Громадська організація "Надія"	Ходорівська	с. Вовчатичі	ТзОВ "Мальви меблі"	Придбано 20 комплектів шкільних меблів для початкових класів	30,720	15,000	15,000	15,000					7,720	7,720	7,720				8,000	8,000	8,000		
202	6	654	Капітальний ремонт із заміни фізично зношених вікон комунального навчального закладу Ходорівської міської ради Львівської обл. ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 с. Дев'ятники	Освітня галузь	Ініціативна група Дев'ятниківської ЗОШ І-ІІІ ст.	Ходорівська	с. Дев'ятники	ФОП Кидрат І.Б.	Роботи завершено. Встановлено 52 вікна	391,679	197,408	197,408	197,408					130,303	127,170	127,170				67,105	67,105	67,105		
203	7	756	Капітальний ремонт із заміни фізично зношених вікон у КУ "Ходорівська міська лікарня" Ходорівської міської ради Львівської	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Ходорівської районної лікарні	Ходорівська	м. Ходорів	ФОП Кидрат І.Б.	Роботи завершено. Встановлено 62 вікна	399,757	200,000	200,000	200,000					131,457	131,457	131,457	38,000	38,000	38,000	30,300	30,300	30,300		
204	8	1243	Капітальний ремонт покрівлі Бортниківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с.Бортники Жидачівського району Львівської області)	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Бортники	Ходорівська	с. Бортники	ПАТ "Галгазотерм"	Роботи виконано. Перекрито амбулаторію металопрофілем	299,656	117,356	117,356	117,356					130,000	130,000	130,000	22,300	22,300	22,300	30,000	30,000	30,000		
205	9	1621	Капітальний ремонт огорожі стадіону "Промінь" с.Чорний Острів Жидачівського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група с.Чорний Острів	Ходорівська	с. Чорний Острів	ПП "Бренд-Софт"	Роботи по влаштуванню огорожі завершено	299,829	149,915	149,915	149,915					75,155	75,155	75,155				30,000	30,000	30,000	44,759	44,759
	27		**Жовківський район**							**6843,670**	**3152,874**	**3152,874**	**3000,855**	**152,019**	**1299,557**	**1228,324**	**1226,884**	**1402,803**	**1397,588**	**1376,045**	**179,124**	**171,121**	**171,121**	**559,022**	**437,255**	**437,255**	**259,431**	**259,484**
206	1	499	Капітальний ремонт з влаштуванням внутрішніх вбиралень Лавриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів корпус № 1 по вул. Клубна, 32 с. Лавриків Жовківського району Львівської	Освітня галузь	Відділ освіти Жовківської РДА	Жовківський	с. Лавриків	ПП Либідь	Виконані внутрішні роботи (вимуровано стіни, залито стяжку, поставлено сантехніку, проведено каналізацію, воду), завершено	293,533	120,000	120,000	120,000		112,655	111,435	111,435	10,000			11,000	11,000	11,000	34,000	34,000	34,000	5,877	5,877
207	2	214	Капітальний ремонт даху з впровадженням енергозберігаючих технологій Сулимівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сулимівської ЗОШ І-ІІ ст.	Жовківський	с. Сулимів	ПП Новосадбуд	Замінено дах 380 кв.м, 100%	298,277	125,000	125,000	125,000		70,000	70,000	69,999	50,000	50,000	50,000	18,000	18,000	18,000	27,148	27,150	27,150	8,129	8,129
208	3	439	Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів з заміною на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій у будівлі Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Я.Мудрого, 9 м.Рава-Руська Жовківського	Освітня галузь	Ініціативна група Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1	Жовківський	м. Рава-Руська	ФОП Ріпак	Встановлено вікна - 113 кв.м, 100%	212,226	106,113	106,113	91,054	15,059				67,111	67,111	57,587	11,000	11,000	11,000	20,000	20,000	20,000	8,000	8,000
209	4	160	Реконструкція приміщення Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Сонячна 7, корпус А2 в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2	Жовківський	м. Рава-Руська	ПП Техкомплект	Замінено систему опалення, 100%	276,833	138,416	138,416	138,416					86,540	86,540	83,244	11,000	11,000	11,000	38,960	38,960	38,960	1,917	1,970
210	5	541	Реконструкція віконних блоків з впровадженням енергозберігаючих технологій Зашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Є. Коновальця 146, в с.Зашків Жовківського району, Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Жовківської РДА	Жовківський	с. Зашків	ПП Енергоекосервіс	Встановлено вікна - 182 кв.м, 100%	299,790	149,000	149,000	149,000		85,840	85,839	85,839	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	49,950	49,950	49,950		
211	6	118	Реконструкція віконних блоків, з впровадженням енергозберігаючих технологій, Новокам'яноської ЗОШ І-ІІІ ст. по пл. Л. Українки, 4 в с. Нова Кам'янка Жовківського р-ну Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Новокам'яноської ЗОШ	Жовківський	с. Нова Кам'янка	ФОП Ріпак	Встановлено вікна - 112 кв.м, 100%	184,399	90,000	90,000	90,000		30,000	25,100	25,100	45,082	45,000	45,000	3,500	3,500	3,500	10,288	10,290	10,290	5,529	5,529
212	7	529	Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І - ІІІ ступенів по вул. Академіка Возняка, 239 с. Волиця Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Жовківської РДА	Жовківський	с. Волиця	ПП Енергоекосервіс	Встановлено вікна - 67 кв. м (18 шт. - 12 у спортзалі, 4 - у актовому залі, 2 - кабінеті англійської мови), 100%	148,120	42,000	42,000	42,000		45,000	23,280	23,279	32,347	32,347	32,347				15,000	15,000	15,000	13,773	13,773

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
213	8	103	Капітальний ремонт шатрового даху із застосуванням енергозберігаючої технології Синьковицької ЗОШ І-ІІ ступенів села Синьковичі по вулиці Клубна, 17 Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Синьковицької ЗОШ І-ІІ ступеня	Жовківський	с. Синьковичі	ПП Либідь	Замінено дах - 360 кв.м, 100%	299,864	100,000	100,000	100,000		87,439	87,439	86,583	80,000	80,000	80,000	5,000	5,000	5,000	20,720	20,720	20,720	6,705	6,705
214	9	524	Капітальний ремонт водопроводу та каналізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Стуса, 4 с. Сопошин Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Жовківської райдержадміністрації ГО «Заради європейського майбутнього»	Жовківський	с. Сопошин	ПП Техкомплект	Проведено облицювання стін у внутрішніх вбиральнях, встановлено сантехніку. 100% виконання робіт	279,800	139,900	139,900	139,900		75,292	31,900	31,837	45,000	45,000	45,000	2,000	2,000	2,000	17,608	17,608	17,608		
215	10	699	Капітальний ремонт з заміною віконних прорізів на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій Жовківської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. по вулиці Львівська 37 а, м.Жовква, Жовківського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Жовківської ЗОШ №2	Жовківський	м. Жовква	ТзОВ Росанаархбудком	Встановлено вікна - 114 кв.м., 100%	293,486	140,000	140,000	140,000		25,000	25,000	24,875	100,000	100,000	100,000	2,000	2,000	2,000	9,459	9,459	9,459	17,027	17,027
216	11	107	«Капітальний ремонт шатрового даху з впровадженням енергозберігаючих технологій приміщень спортивного, актового залів та майстерні Гійченської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул..Шкільна 1 в с.Гійче Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група учасників реалізації мікропроекту Гійченської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул..Шкільна 1	Жовківський	с. Гійче	ПП Либідь	Замінено дах, 100%	296,450	148,225	148,225	148,225		75,187	75,187	75,187	51,900	51,900	51,900	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	6,138	6,138
217	12	1200	Капітальний ремонт з заміною віконних прорізів на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій Грядівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шевченка, 40 с.Гряда Жовківського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група "Воля за зміни"	Жовківський	с. Гряда	ТзОВ Росанаархбудком	Встановлено вікна - 103 кв.м., 100%	298,163	140,000	140,000	140,000		103,311	103,311	103,311	20,060	20,060	20,060	6,000	6,000	6,000	12,500	12,500	12,500	16,292	16,292
218	13	1617	Капітальний ремонт з заміною віконних та дверних прорізів на металопластикові склопакети з впровадженням енергозберігаючих технологій ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Львівській, 7 в м. Жовква Львівської	Освітня галузь	Ініціативна група мешканців Жовкви	Жовківський	м. Жовква	ФОП Рак	Встановлено вікна - 130 кв.м., 100%	299,289	145,000	145,000	145,000					119,000	119,000	119,000	10,000	10,000	10,000	14,970	14,970	14,970	10,463	10,463
219	14	47	Капітальний ремонт вікон та дверей із заміною на металопластикові склопакети корпусу №4 СШ-інтернат І-ІІІ ст. м.Рава-Руська Жовківського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група батьків СШ-інтернат І-ІІІ ступеня м. Рава-Руська	Жовківський	м. Рава-Руська	ТзОВ Термопластплюс	Поставлено вікна (103 кв.м.), 8 дверей (24,4 кв.м.), 100%	295,357	147,500	147,500	126,768	20,732				127,741	128,241	128,241	5,500	5,500	5,500	9,857	9,857	9,857	4,759	4,759
220	15	504	Реконструкція ДНЗ с.Звертів по вул.Садова,18 Жовківського району Львівської області	ДНЗ	Надієвська сільська рада	Жовківський	с. Звертів	МП Візерунок	Перекрито даху - 268 м кв., роботи виконано	293,239	147,000	147,000	145,222	1,778	25,000	25,000	24,947	100,239	100,239	100,239	6,000	6,000	6,000	15,000	15,000	15,000		
221	16	164	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ с. Мокротин по вул.Лозинка, 2а Жовківського району Львівської області	ДНЗ	Відділ освіти Жовківської РДА	Жовківський	с. Мокротин	ПП Либідь	Проведено роботи із заміни системи опалення, поточний ремонт котла, 100%	290,354	109,300	109,300	106,162	3,138	113,000	113,000	113,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	32,742	32,742	32,742	5,312	5,312
222	17	1207	Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій приміщення Народного дому с.Крехів по вул.Шевченка, 10 Жовківського району Львівської області	Народні доми	Відділ культури і туризму Жовківської РДА	Жовківський	с. Крехів	ПП Техкомплект	Покладено плитку на підлогу, проводяться внутрішні облицювальні роботи, 100%	230,328	115,164	115,164	115,164		45,952	45,952	45,611	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,805	10,805	10,805	18,407	18,407
223	18	1086	Реконструкція вуличного освітлення вул. Зелена в с. Воля - Гомулецька Жовківського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група "Воля за зміни"	Жовківський	с. Воля-Гомулецька	ПП Енергоефект	Встановлені опори, натягнуті кабелі, 100%	112,843	50,779	50,779	50,779		42,881	42,881	42,881				9,183	9,180	9,180	10,000	10,000	10,000		
224	19	1135	Реконструкція вуличного освітлення Зиболківської сільської ради по вул. 600-річчя Зиболок, пр. Т. Шевченка в селі Зиболки Жовківського району Львівської області	Вуличне освітлення	Зиболківська сільська рада Жовківського району Львівської області	Жовківський	с. Зиболки	ПП Львівелектро-сервіс	Проведено вуличне освітлення 870 м, встановлено опори, встановлено 27 світильників, 100%	397,234	196,000	196,000	196,000		85,000	85,000	85,000	41,234	23,800	23,800	8,000			67,000				
225	20	470	Реконструкція вуличного освітлення вулиць Довбуша, Рутковича, Пільна, Й. Сліпого, О. Кобилянської м. Жовкви Львівської області	Вуличне освітлення	Жовківська міська рада	Жовківський	м. Жовква	ТзОВ Жовква Електромонтаж	Замінено вуличні лампи на LED-лампи, 100%	298,038	140,000	140,000	28,698	111,302				129,960	129,960	129,960	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	3,078	3,078
226	21	238	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика біля ДНЗ в с. Смереків Жовківського району Львівської області	Інші пріоритети	Смереківська сільська рада	Жовківський	с. Смереків	ТзОВ "Компанія Європейський парк"	Встановлено дитячий ігровий майданчик, 100%	171,601	70,000	70,000	70,000		25,000	25,000	25,000	41,356	50,812	50,812	5,000	5,000	5,000	18,450	18,450	18,450	11,795	11,795
227	22	51	"Дитячі посмішки": придбання та встановлення обладнання та інвентаря для облаштування дитячого майданчика в селі Зарудці Жовківського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група	Жовківський	с. Зарудці	ТзОВ Європейський парк	Встановлено обладнання та інвентар, 100%	47,224	23,000	23,000	22,990	0,010	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9,500	9,500	9,500	4,724	4,720	4,720		
228	23	242	Реконструкція ігрового майданчика в с. Перемники Жовківського району Львівської області	Інші пріоритети	Смереківська сільська рада	Жовківський	с. Перемники	Жовківське УВГ	Встановлено обладнання та інвентар, 100%	299,441	120,000	120,000	120,000		20,000	20,000	20,000	100,000	124,814	124,814	9,441	9,441	9,441	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000
229	24	284	Придбання та встановлення дитячого майданчика у с.Артасів Жовківський район Львівської області.	Інші пріоритети	Ініціативна група жителі села Артасів	Жовківський	с. Артасів	ТзОВ Львівальянсбуд	Встановлено обладнання та інвентар, 100%	101,304	40,000	40,000	40,000		28,000	28,000	28,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	7,074	7,074	7,074	11,230	11,230
230	25	305	Капітальний ремонт центральної площі смт Магерів Жовківського району Львівської області	Інші пріоритети	Магерівська селищна рада	Жовківський	смт Магерів	ПП Либідь	Проведено укладання 620 м бруківки, 100%	387,024	187,024	187,024	187,024		100,000	100,000	100,000	30,335	17,866	17,866				29,665			40,000	40,000
231	26	314	Капітальний ремонт спортивної бази та окультурення басейну на території Магерівської селищної ради в смт.Магерів Жовківського району Львівської області	Інші пріоритети	Магерівська селищна рада	Жовківський	смт Магерів	ПП Либідь	Проведено земляні роботи, зроблено основу, огороджено територію, завезено обладнання. Завершено	389,453	198,453	198,453	198,453		100,000	100,000	100,000	29,898	29,898	29,898				25,102			45,000	45,000
232	27	1329	«Розвиваємо школу – розвиваємо громаду» Придбання обладнання та інвентаря для Зашківської ЗОШ Жовківського району	Інші пріоритети	Ініціативна група Зашківської ЗОШ І - ІІІ ст. ім. С. Коновальця	Жовківський	с. Зашків		Закуплено обладнання для сушки фруктів, 100%	50,000	25,000	25,000	25,000					20,000	20,000	11,277	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000		
	18		**Золочівський район**							**3831,671**	**1735,100**	**1735,100**	**1680,068**	**55,033**	**693,846**	**673,574**	**673,574**	**867,358**	**866,359**	**866,359**	**278,948**	**139,448**	**139,448**	**123,879**	**123,300**	**123,243**	**120,846**	**260,975**
233	1	430	Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІ ст. с. Підлипці Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Підлипецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів	Золочівський	с. Підлипці	ТзОВ ВікнарьоффЛьвів	Роботи завершено. Замінено вікон - 38,1672 м.кв (10 шт.), дверей- 6,8654 м.кв (2 шт.)	57,743	20,000	20,000	20,000		26,164	27,914	27,914				2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	4,079	4,079
234	2	231	Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в НВК Білий Камінь Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Білокамінського НВК	Золочівський	с. Білий Камінь	ТзОВ ВікнарьоффЛьвів	Роботи завершено. Замінено вікон - 125,5517 м.кв (41 шт.), дверей- 10,4343 м.кв (4 шт.)	177,369	55,000	55,000	45,320	9,680	68,797	68,797	68,797	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	13,572	13,572
235	3	199	Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Поморяни Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Поморянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.	Золочівський	смт Поморяни	ТзОВ ВікнарьоффЛьвів	Роботи завершено. Замінено вікон - 151,8 м кв. (46 шт), дверей - 9,24 м.кв. (2 шт)	199,700	77,00	77,00	74,455	2,545	84,430	84,430	84,430	5,000	5,000	5,000	7,552	7,552	7,552	11,500	11,500	11,500	14,218	14,218
236	4	698	Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у Плугівському НВК Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Плугівського НВК	Золочівський	с. Плугів	ТзОВ Вікнарьофф Львів	Роботи завершено. Замінено вікон - 31,7594 м кв. (20 шт.), дверей - 7,2 м кв. (2 шт.)	60,093	24,000	24,000	18,650	5,350	26,976	26,976	26,976				1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,117	4,117
237	5	836	Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІ ст. с. Гончарівка Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Гончарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів	Золочівський	с. Гончарівка	ТзОВ Вікнарьофф Львів	Роботи завершено. Замінено вікон - 57,075 м кв. (21 шт.)	79,911	25,000	25,000	25,000		31,027	42,309	42,309				3,000	3,000	3,000	4,500	4,500	4,500	5,102	5,102
238	6	894	Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в НВК с. Ремезівці Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Ремезівського НВК	Золочівський	с. Ремезівці	ТзОВ Вікнарьофф Львів	Роботи завершено. Замінено вікон - 196,47 м.кв. (53 шт.)	246,055	100,00	100,00	97,455	2,545	104,682	104,682	104,682				12,881	12,881	12,881	10,000	10,000	10,000	18,492	18,492
239	7	603	Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Золочівській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Золочів Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 м. Золочів	Золочівський	м. Золочів	ТзОВ Вікнарьофф Львів	Роботи завершено. Замінено вікон - 118,843 м.кв. (38 шт)	130,192	50,00	50,00	49,00	1,000	58,603	58,603	58,603				1,000	1,000	1,000	10,056	10,056	10,056	10,533	10,533

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
240	8	444	Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в НВК с. Шпиколоси Золочівського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Шпиколосівського НВК	Золочівський	с. Шпиколоси	ТзОВ Вікнарьофф Львів	Роботи завершено. Замінено вікон - 110,753 м.кв. (48 шт)	170,709	60,00	60,00	58,45	1,550	69,171	69,171	69,171				13,315	13,315	13,315	15,000	15,000	15,000	13,223	13,223
241	9	536	Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Золочів Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 м. Золочів	Золочівський	м. Золочів	ТзОВ Вікнарьофф Львів	Роботи завершено. Замінено вікон - 196,62 м.кв. (44 шт.)	215,365	90,00	90,00	88,500	1,500	92,996	92,996	92,996				7,000	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000	15,369	15,369
242	10	195	Реконструкція даху в Народному домі села Гончарівка Золочівського району Львівської області (ІІІ черга)	Народні доми	Гончарівська сільська рада	Золочівський	с. Гончарівка	ПП "Будсервіс"	Роботи завершено. Проведено заміну покрівлі площею 172 кв.м	210,861	100,00	100,00	99,965	0,035				75,000	75,000	75,000	23,500	23,500	23,500	1,000	1,000	0,943	11,361	11,361
243	11	36	Капітальний ремонт терапевтично-інфекційного корпусу Золочівської центральної районної лікарні (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові) по вул.Ак. Павлова,48 в м. Золочів	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група працівників Золочівської ЦРЛ	Золочівський	м. Золочів	ФОП Дзюрман Ю.В.	Роботи завершено. Встановлено 45 вікон і 2 дверей	293,042	140,000	140,000	109,560	30,440	131,000	97,696	97,696				4,000	4,000	4,000	7,262	7,262	7,262	10,780	10,780
244	12	783	Влаштування міжквартальної пішохідної алеї в районі вулиці Промислової м. Золочеві Львівської області (капітальний ремонт)	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	ТзОВ "Золочівагробуд"	Роботи виконано в повному обсязі, прокладено 540,4 м.кв. бруківки	395,611	197,800	197,800	197,800					127,811	127,811	127,811	70,000	24,000	24,000					46,000
245	13	798	Придбання ігрового обладнання для будівництва дитячого майданчика на вул. Галицькій у м. Золочеві Львівської області	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	ФОП Яцук Р.Г.	Завершено - встановлено 6 ігрових споруд	61,100	30,500	30,500	30,500					26,387	26,387	26,387	0,700	0,700	0,700	3,482	3,482	3,482		
246	14	706	Придбання ігрового обладнання для будівництва дитячого майданчика на вул. Зарічній у м. Золочеві Львівської області	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	ФОП Яцук Р.Г.	Завершено - встановлено 6 ігрових споруд	61,100	30,500	30,500	30,500					22,569	22,569	22,569	7,000	7,000	7,000	1,000	1,000	1,000		
247	15	816	Влаштування безпечної пішохідної зони на вул. Ак. Павлова до Золочівської районної центральної лікарні в м. Золочеві Львівської області (капітальний ремонт)	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	ПП "Субота"	Роботи завершено	400,000	200,000	200,000	200,000					176,000	176,000	176,000	22,000	22,000	22,000	2,000	2,000	2,000		
248	16	1719	Капітальний ремонт площі по вул. Героя України Ст. Бандери (навколо пам'ятника Т.Шевченку) в м.Золочеві Львівської області	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	ТзОВ "Золочівагробуд"	Роботи виконано в повному обсязі, прокладено 374,4 м.кв. бруківки	280,999	139,900	139,900	139,895	0,005				71,099	70,100	70,100	70,000							70,000
249	17	807	Влаштування пішохідної алеї у міському парку «Межиріччя» для сполучення центральної частини міста з мікрорайоном Заріччя у м. Золочів Львівської області (капітальний ремонт)	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	МП Золочівка	Роботи виконано в повному обсязі, прокладено 391 м.кв. бруківки	395,629	197,700	197,700	197,317	0,383				173,800	173,800	173,800				24,079				24,129
250	18	813	Капітальний ремонт по благоустрою території при вході до центрального стадіону та входу в КП Львівської обласної ради Золочівське МБТІ у м.Золочів по вул. Кармелюка,12 Львівської області	Інші пріоритети	Золочівська міська рада	Золочівський	м. Золочів	ПП Будсервіс	Роботи виконано в повному обсязі, прокладено 575 м.кв. бруківки	396,192	197,700	197,700	197,700					174,692	174,692	174,692	23,500				23,500	23,500		
	22		**Кам'янка-Бузький район**							**7085,779**	**3443,340**	**3443,340**	**3369,952**	**73,388**	**354,316**	**350,453**	**350,453**	**465,902**	**486,027**	**482,421**	**386,520**	**386,520**	**386,520**	**2210,697**	**2167,631**	**2164,631**	**224,969**	**223,632**
251	1	1171	Капітальний ремонт даху спортзалу Добротвірської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 9 в смт Добротвір Кам'янка-Бузького р-ну Львівської обл.	Освітня галузь	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	смт Добротвір	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено. Встановлено новий дах	399,153	199,153	199,153	197,978	1,175										200,000	200,000	200,000		
252	2	1231	Капітальний ремонт з заміни газових опалювальних котлів Стародобротвірської ЗОШ І-ІІІ ст., Кам'янка-Бузького району Львівської області	Освітня галузь	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	с. Старий Добротвір	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено. Проведено демонтаж старої системи, придбано та встановлено 2 нових котли	392,648	196,000	196,000	194,829	1,171										196,648	196,648	196,648		
253	3	1173	Капітальний ремонт системи опалення Добротвірського ДНЗ № 1 «Струмочок» Кам'янка-Бузького району Львівської області	ДНЗ	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	смт Добротвір	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено. Встановлена нова система опалення	298,692	149,000	149,000	145,802	3,198					2,248	2,248				149,692	149,494	146,494		
254	4	900	Капітальний ремонт дитячих ігрових кімнат і спалень ДНЗ №2 в смт. Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області	ДНЗ	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	смт Добротвір	ТзОВ Лабіринт	Роботи завершено	399,822	199,822	199,822	194,054	5,768					3,606	3,606				200,000	199,100	199,100		
255	5	1241	Придбання основних засобів, товарів та інвентаря для дитячого садочка в с. Старий Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області	ДНЗ	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	с. Старий Добротвір	ТзОВ Гаман-Груп	Придбано інвентар: холодильник, 40 дит. ліжечок, 6 столів, 40 крісел	250,000	125,000	125,000	122,412	2,588				50,000	47,608	47,608				75,000	74,804	74,804		
256	6	757	Капітальний ремонт покрівлі Банюнинського дошкільного навчального закладу Кам'янка-Бузького району Львівської області	ДНЗ	Банюнинська сільська рада	Кам'янка-Бузький	с. Банюнин	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено	299,990	149,999	149,999	149,136	0,863				93,404	93,403	93,403							56,596	56,596
257	7	739	Капітальний ремонт системи опалення Народного дому в с.Зубів-Міст Кам'янка-Бузького району Львівської області.	Народні доми	Зубимостівська сільська рада	Кам'янка-Бузький	с. Зубів-Міст	ПП Бісектор	Роботи завершено	395,169	197,000	197,000	189,425	7,575	100,000	100,000	100,000	30,639	22,117	22,117	51,900	51,900	51,900	3,000	3,000	3,000	12,630	12,630
258	8	1152	Капітальний ремонт системи опалення Народного дому в с. Сілець Кам'янка-Бузького району	Народні доми	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	с. Сілець	ПП Промтехвод-Ч	Проведено демонтаж старої системи опалення, встановлено нову	399,157	199,157	199,157	198,019	1,138										200,000	200,000	200,000		
259	9	1179	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Добротвірської міської лікарні смт. Добротвір вул. Шевченка, 10 Кам'янка-Бузького району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	смт Добротвір	ФОП Стецюк В.	Проведено штукатурення стін, заміна проводки, укладання плитки на підлогу 55 м2, роботи завершено	246,869	123,000	123,000	121,290	1,710										123,869	123,869	123,869		
260	10	779	Капітальний ремонт (заміна вікон) в приміщенні Кам'янка-Бузької центральної районної лікарні по вул. Героїв Небесної Сотні, 29 а в м. Кам'янка-Бузька Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група центральної районної лікарні	Кам'янка-Бузький	м. Кам'янка-Бузька	ТзОВ Супр(Єврюком)	Роботи завершено. Замінено 64 вікна	398,484	181,620	181,620	177,800	3,820							181,620	181,620	181,620				35,244	35,244
261	11	1695	Реконструкція вуличного освітлення мікрорайону «Газопровід» в м.Кам'янка-Бузька Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група м.Кам'янка-Бузька	Кам'янка-Бузький	м. Кам'янка-Бузька	ПП НВП Енергоефект	Встановлено нові опори, замінено старі, придбано необхідне обладнання. Роботи завершено	399,737	190,000	190,000	190,000					85,737	85,737	85,737	50,000	50,000	50,000	74,000	40,000	40,000		
262	12	916	Реконструкція вуличного освітлення в с. Тартак Сілецької сільської ради Кам'янка-Бузького району Львівської області	Вуличне освітлення	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	с. Тартак	ТзОВ Енергоінвестплюс	Встановлено залізобетонні стовпи, протягнуто кабель 850 м²	299,955	146,000	146,000	141,137	4,863										153,955	153,343	153,343		
263	13	1042	Реконструкція вуличного освітлення в смт Добротвір по вул. Сагайдачного Кам'янка-Бузького району Львівської області	Вуличне освітлення	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	смт Добротвір	ПП НВП Енергоефект	Розпочато демонтажні роботи, виготовлення дозвільних документів ПАТ" ДТЕК Західенерго"	399,772	197,728	197,728	193,420	4,308										202,000	204,286	204,286		
264	14	733	Технічне переоснащення вуличного освітлення від КТП-270 на вул. Широка, Садова в с.Зубів Міст Кам'янка-Бузького району Львівської області	Вуличне освітлення	Зубимостівська сільська рада	Кам'янка-Бузький	с. Зубів-Міст	ТзОВ Львів проект рекон.	Роботи завершено	322,772	160,000	160,000	144,091	15,909	50,000	50,000	50,000	56,287	56,287	56,287	53,000	53,000	53,000	2,148	2,148	2,148	1,337	
265	15	1293	Капітальний ремонт адміністративного приміщення будинку музичної школи по вул. Будівельній, 9 в смт. Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області	Інші пріоритети	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	смт Добротвір	ПП Промтехвод-Ч	Встановлено нову підлогу, покрито ламінатом, роботи виконано 100%	144,673	70,000	70,000	69,547	0,453										74,673	74,673	74,673		
266	16	1145	Капітальний ремонт (відновлення) паркової зони з озелененням в с. Сілець Кам'янка-Бузького району Львівської області	Інші пріоритети	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	с. Сілець	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено	299,212	149,500	149,500	148,620	0,880										149,712	149,712	149,712		
267	17	917	Капітальний ремонт з заміни вікон та дверей Громадського Центру імені Василя та Олени Петраха в селі Старий Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області	Інші пріоритети	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Бузький	с. Старий Добротвір	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено	399,394	199,394	199,394	190,554	8,840										200,000	190,554	190,554		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
268	18	933	Встановлення спортивно-ігрового майданчика в селі Перекалки Сілецької сільської ради Кам'янка-Бузького району	Інші пріоритети	Агенція місцевого економічного розвитку Кам'янка-Бузького району (АМЕР)	Кам'янка-Буський	с. Перекалки	ФОП Нагула	Майданчик встановлено	153,270	73,270	73,270	73,270											80,000	80,000	80,000		
269	19	1742	Капітальний ремонт адміністративного будинку спортивного комплексу в м.Кам'янка-Бузька по вул.Шевченка,47 в	Інші пріоритети	ініціативна група "Кам'янка-Буський районний фізкультурно-спортивний комлекс"	Кам'янка-Буський	м. Кам'янка-Бузька	ПП Бісектор	Роботи завершено	290,802	100,316	100,316	96,453	3,863	100,315	96,452	96,452							40,000	40,000	40,000	50,171	50,171
270	20	1711	Будівництво ігрових майданчиків та парку відпочинку та розваг у мікрорайоні «Газопровід» в м. Кам'янка-Бузька Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група мікрорайону «Газопровід» м.Кам'янка-Бузька	Кам'янка-Буський	м. Кам'янка-Бузька	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено	399,412	190,000	190,000	184,734	5,266				99,835	99,835	99,835	50,000	50,000	50,000	32,500	32,500	32,500	27,077	27,077
271	21	1143	Капітальний ремонт із заміни вікон багатоквартирного житлового будинку №30 по вул.Героїв Небесної Сотні у м.Кам'янка-Бузька Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група ОСББ "Пролісок-30"	Кам'янка-Буський	м. Кам'янка-Бузька	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено, встановлено 16 вікон	101,756	49,861	49,861	49,861		25,186	25,186	25,186		25,186	25,186				8,000	8,000	8,000	18,709	18,709
272	22	1215	Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку № 28 по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Кам'янка-Бузька Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група ОСББ «Перемоги-28»	Кам'янка-Буський	м. Кам'янка-Бузька	ПП Промтехвод-Ч	Роботи завершено. Покрито рубероїдом	395,040	197,520	197,520	197,520		78,815	78,815	78,815	50,000	50,000	50,000				45,500	45,500	45,500	23,205	23,205
	23		**Миколаївський район**							**6331,286**	**2829,566**	**2829,566**	**2629,578**	**199,987**	**1936,496**	**1932,190**	**1931,742**	**791,382**	**785,862**	**785,862**	**170,030**	**172,030**	**171,355**	**321,153**	**321,153**	**319,653**	**282,722**	**272,966**
273	1	222	Капітальний ремонт. Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові у Веринській ЗОШ І –ІІ ступенів с. Верин Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Веринської ЗОШ І-ІІст.	Миколаївський	с. Верин	ТзОВ "Термопласт Плюс"	Роботи виконано. Замінено 17.7 м.кв. (9 шт) віконних блоків, 12.1 м.кв (5 шт) дверних блоків.	59,126	24,456	24,456	24,090	0,366	24,457	24,414	24,414				5,100	5,100	5,075				5,113	5,113
274	2	1080	Капітальний ремонт. Утеплення фасаду Раделицького НВК(ЗНЗ-ДНЗ) в с. Раделичі Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Раделицького навчально-виховного комплексу	Миколаївський	с. Раделичі	ПП "Полірембуд"	Роботи виконано. Утеплено 336,1 м.кв.фасаду.	248,693	95,371	95,371	76,912	18,459	100,000	100,000	100,000	20,000	19,999	19,999	5,930	5,930	5,930	10,000	10,000	10,000	17,392	17,393
275	3	522	Капітальний ремонт: Утеплення фасаду Київецького НВК «ЗНЗ І-ІІст. - ДНЗ» в с.Київець Миколаївського р-ну Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Київецького НВК	Миколаївський	с. Київець	ПП "Карпатмонтаж"	Роботи завершено. Утеплено 424,7 м.кв. фасаду	399,991	178,000	178,000	178,000		175,717	175,717	175,717				15,000	15,000	15,000	10,680	10,680	10,680	20,594	20,594
276	4	843	Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові в Роздільській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Розділ Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група	Миколаївський	смт Розділ	ТзОВ "Термопласт Плюс"	Замінено 111,48 м.кв. (40 шт) віконних блоків	299,930	117,000	117,000	72,884	44,116	90,000	90,000	90,000	50,076	50,076	50,076	6,000	6,000	6,000	12,000	12,000	12,000	24,854	24,854
277	5	421	Капітальний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові в Колодрубівський ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Колодруби Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації	Миколаївський	с. Колодруби	ТзОВ "Вікна Віконда"	Роботи завершено	299,771	130,000	130,000	66,849	63,151	106,420	106,420	106,420	20,000	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	16,830	16,830	16,830	21,521	21,521
278	6	473	Капітальний ремонт Рудниківського НВК (ЗНЗ-ДНЗ) в с. Рудники Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Рудниківського НВК	Миколаївський	с. Рудники	ПП "Карпатмонтаж"	Замінено 133,116 м.кв. (57 шт.) віконних блоків, 8,85 м.кв (2 шт.) дверних блоків	299,989	135,000	135,000	86,184	48,816	67,130	67,130	67,130	50,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	27,859	27,859
279	7	728	Капітальний ремонт шатрового даху Дроговизької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Дроговик Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група громадян с.Дроговик	Миколаївський	с. Дроговик	ПП "Полірембуд"	Роботи завершено	299,000	132,000	132,000	131,930	0,070	80,264	80,264	80,264	50,000	49,999	49,999	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	18,736	18,736
280	8	849	Капітальний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові Гірського НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ)	Освітня галузь	Ініціативна група Гірського навчально-виховного комплексу (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ)	Миколаївський	с. Гірське	ТзОВ "Термопласт Плюс"	Роботи виконано, замінено 106,8173 м.кв. (40 шт.) віконних блоків.	191,761	90,000	90,000	72,140	17,860	63,180	63,180	63,180	12,000	12,000	12,000	2,000	2,000	2,000	10,000	10,000	10,000	14,581	14,581
281	9	472	Капітальний ремонт шатрового даху Миколаївської гімназії в м. Миколаїв Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Миколаївської гімназії	Миколаївський	м. Миколаїв	ПП "Полірембуд"	Роботи виконано	299,998	150,000	150,000	149,767	0,233	109,796	109,796	109,796							24,000	24,000	24,000	16,202	16,202
282	10	669	Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДНЗ "Лісова казка" с. Березівці Миколаївського району	ДНЗ	Ініціативна група Дошкільного навчального закладу "Лісова казка"	Миколаївський	с. Березівці	ВКП "Спецбуд-С"	Замінено 4,2 м кв.(1 шт) віконних блоків, 8,79 м кв. (5шт) дверних блоків. Виконано облицювання підлог плиткою -73 м кв., стін - 63 м.кв. Роботи завершено	146,000	59,098	59,098	52,863	6,235	48,354	48,354	48,354				12,000	12,000	12,000	14,600	14,600	14,600	11,948	11,948
283	11	1274	Капітальний ремонт дитячих майданчиків на території ДНЗ «Теремок» в м. Миколаєві Львівської області (благоустрій території)	ДНЗ	Ініціативна група ДНЗ "Теремок"	Миколаївський	м. Миколаїв	ФОП Гураль В.Я. ФОП Борсук Б.Д.	Роботи завершено	299,276	149,141	149,141	149,140					129,560	126,560	126,560	1,000	1,000	1,000	5,180	5,180	5,180	14,455	14,455
284	12	930	Капітальний ремонт Народного Дому в с.Дроговиж Миколаївського району Львівської області	Народні доми	Дроговицька сільська рада	Миколаївський	с. Дроговик	ФОП "Коваль Г.В."	Роботи завершено	299,886	130,000	130,000	130,000		69,236	69,236	69,236	80,000	80,000	80,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	2,650	2,650
285	13	1273	Капітальний ремонт даху народного дому в селі Держів Миколаївського району Львівської області	Народні доми	Держівська сільська рада	Миколаївський	С. Держів	ПП " Монтажник "	Роботи завершено	397,993	180,00	180,00	180,00		91,993	91,993	91,993	100,000	100,000	100,000	16,000	16,000	15,350	10,000	10,000	10,000		
286	14	1218	Капітальний ремонт будівлі ФАПу в с. Криниця Миколаївського району, Львівської	Заклади охорони здоров'я	Криницька сільська рада	Миколаївський	с. Криниця		Роботи завершено	399,673	180,00	180,00	180,00		124,673	124,673	124,673	70,000	70,000	70,000	5,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000		
287	15	457	Капітальний ремонт даху АЗПСМ в с.Рудники Миколаївського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Рудники	Миколаївський	с. Рудники	ПП "Монтажник"	Проведено розбирання азбесто-цементної покрівлі даху та замінено його на металопрофіль, улаштування лат, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа. Завершено.	299,699	135,000	135,000	135,000		104,699	102,541	102,541	40,000	39,528	39,528	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	13,500		
288	16	1406	Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Велика Горожанна Миколаївського району Львівської області	Вуличне освітлення	Великогорожанська сільська рада	Миколаївський	с. Велика Горожанна	ФОП Костко Т. І.	Роботи виконано повністю	389,080	180,00	180,00	180,000		129,080	129,080	129,080				30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000		
289	17	1548	Капітальний ремонт території сільського стадіону в с. Криниця Миколаївського району Львівської області	Інші пріоритети	ГО "ФК "Сокіл "Села Криниця"	Миколаївський	С. Криниця	ФОП "Коваль Г.В."	Роботи виконано повністю	299,216	130,00	130,00	130,00		116,090	116,090	116,090				6,000	6,000	6,000	15,000	15,000	15,000	32,131	32,131
290	18	655	Будівництво дитячого майданчика по вул. Гайова в с. Гранки-Кути Миколаївського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Гранки-Кути	Миколаївський	с. Гранки-Кути	ТзОВ "Компанія Європейський парк	Роботи завершено	116,761	48,00	48,00	48,00		54,540	54,540	54,540				5,000	5,000	5,000	2,000	2,000	2,000	7,219	7,219
291	19	422	Придбання та встановлення обладнання на багатофункціональний дитячий майданчик в Урочищі Матецьке (між вулицями Винниченка та Калинишевського, село Дроговиж, Миколаївський район)	Інші пріоритети	Громадська організація "Урочище Матецьке"	Миколаївський	с. Дроговик	ТзОВ "Компанія Європейський парк	Роботи завершено	282,986	138,50	138,50	138,50		90,000	90,000	90,000	37,400	37,400	37,400	2,000	2,000	2,000	15,086	15,086	15,086		
292	20	1450	Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Б. Хмельницького в с. Болоня Миколаївського району Львівської області	Інші пріоритети	Більченська сільська рада	Миколаївський	с. Болоня	ТзОВ "Компанія Європейський парк	Роботи завершено	131,881	58,00	58,00	58,00		34,124	34,124	34,124	25,000	25,000	25,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	9,757	
293	21	516	Капітальний ремонт приміщень історико-краєзнавчого музею в м.Миколаєві по вул. Шептицького,26	Інші пріоритети	Ініціативна група м.Миколаєва	Миколаївський	м. Миколаїв	ПП "Гарантбудсервіс" ПП Складановський І.Л.	Завершено. Демонтаж штукатурки зі стін, демонтаж стелі, демонтаж підлогової плитки (старої), демонтаж дверей та дверних коробок, штукатурка стін по каменю, ремонт штукатурки стін та відкосів, установка дверей, вікон та підвіконників, влаштування стін та перегородки з гіпсокартону, влаштування фальш стінки з гіпсокартону (гідроізоляція зовнішніх сті), шпаклювання стін та стелі, проведення каналізаційних і водяних труб. Зроблено 140 м.кв. площі	299,950	140,000	140,000	139,319	0,681				107,346	105,300	105,300	7,000	9,000	9,000	27,147	27,147	27,147	18,457	18,457

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
294	22	632	Капітальний ремонт частини огорожі цвинтару Новосілко-Опарської с/ради в с. Новосілки-Опарські Миколаївського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Новосілки-Опарські	Миколаївський	с. Новосілки-Опарські	ТОВ "Карпатмонтаж"	Роботи завершено	299,915	130,00	130,00	130,00		139,285	137,180	137,180				10,000	10,000	10,000	20,630	20,630	20,630		
295	23	1298	Капітальний ремонт території біля пам'ятника Січовим Стрільцям в с. Березина Миколаївського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група с. Березина	Миколаївський	с. Березина	ТОВ "Карпатмонтаж"	Завершено. Встановлено металеву огорожу - 43 м, стовпи металеві - 73 шт., прогони огорожі ковані - 74 м.кв , облицювання паркану стальним штахетником - 63 м.кв.	270,711	120,00	120,00	120,00		117,458	117,458	117,010				4,000	4,000	4,000	10,000	10,000	10,000	19,253	19,253
	1		**Тростянецька ОТГ**							**348,888**	**139,555**	**139,555**	**139,555**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**186,766**	**184,600**	**184,600**	**8,000**	**8,000**	**8,000**	**14,567**	**14,567**	**14,567**	**0,000**	**0,000**
296	1	317	Придбання шкільного обладнання для Демнянського НВК (ЗНЗ - ДНЗ) в с. Демня Миколаївського району Львівської області	Освітня галузь	Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної громади	Тростянецька	Тростянецька сільська рада Тростянецької об'єднаної громади	ФОП Теселько І.В. ФОП Гриб А.Я. ПП Суховерський А.І.	Придбано шкільне обладнання для Демнянського НВК (ДНЗ-ЗНЗ) (меблі та стенди), лабораторні столи та акустичні системи, придбано комп'ютерну техніку (ноутбуки, інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), шкільні меблі.	348,888	139,555	139,555	139,555					186,766	184,60	184,60	8,000	8,000	8,000	14,567	14,567	14,567		
	12		**Мостиський район**							**3043,035**	**1468,970**	**1323,970**	**1189,010**	**134,929**	**1272,682**	**290,701**	**423,461**	**69,766**	**975,128**	**975,128**	**80,500**	**63,000**	**63,000**	**110,659**	**96,159**	**96,159**	**40,458**	**33,370**
297	1	1084	Капітальний ремонт Соколянського НВК в с.Соколя Мостиського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група села Соколя	Мостиський	с. Соколя	ТзОВ "ВП Теодоліт"	Роботи завершено	299,726	148,00	148,00	101,035	46,965	130,628				177,593	177,593	7,500	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000	3,598	3,598
298	2	1284	Капітальний ремонт приміщення ДНЗ с. Мостиська II Мостиського р-ну Львівської обл	ДНЗ	ГО «Фундація місцевого розвитку с. Мостиська Друга»	Мостиський	с. Мостиська Друга	ПП Газтеплосан	Роботи завершено. Прокладено нові труби на опалення, закуплено і встановлено батареї, покладено підлогу	217,650	99,548	99,548	95,598	3,958	99,549				103,507	103,507				13,242	13,242	13,242	5,311	5,311
299	3	1193	Капітальний ремонт неврологічного відділення Мостиської КЦРЛ у м.Мостиська вул.Я. Мудрого, 111 Мостиського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група лікарів Мостиського району	Мостиський	м. Мостиська	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи завершено	299,885	132,500	132,500	132,026	0,474	144,885	145,359	145,359				7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
300	4	1291	Капітальний ремонт пологового відділення Мостиської КЦРЛ у м.Мостиська вул.Б.Хмельницького, 7 Мостиського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група лікарів Мостиського району	Мостиський	м. Мостиська	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи завершено	299,990	135,500	135,500	135,148	0,352	144,990	145,342	145,342				7,500	7,500	7,500	4,500	4,500	4,500	7,500	4,500
301	5	1539	Капітальний ремонт Народного дому с.Конюшки Мостиського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с.Конюшки	Мостиський	с. Конюшки	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Об'єкт розібрано	101,101	50,500	50,500	0,000	50,500	34,601						7,500			8,500				
302	6	859	Капітальний ремонт Народного дому с.Малі Мокряни Мостиського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с.Малі Мокряни	Мостиський	с. Малі Мокряни	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи завершено	299,600	148,00	148,00	147,838	0,162	130,338				130,500	130,500	7,500	7,500	7,500	9,000	9,000	9,000	4,762	4,762
303	7	1655	Капітальний ремонт Народного дому с. Вовчицовичі Мостиського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с. Вовчицовичі	Мостиський	с. Вовчицовичі	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи завершено	299,935	148,000	148,000	148,000	0,025	132,760				132,760	132,760	7,500	7,500	7,500	8,500	8,500	8,500	3,175	3,175
304	8	1549	Капітальний ремонт Народного дому с.Заверхи Мостиського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с.Заверхи	Мостиський	с. Заверхи	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи завершено	297,977	146,000	146,000	145,729	0,270	131,453				131,723	131,723	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,524	4,524
305	9	1535	Капітальний ремонт Народного дому с.Гостинцеве Мостиського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с.Гостинцеве	Мостиський	с. Гостинцеве	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи завершено	299,816	148,000	148,000	147,729	0,208	129,316				129,524	129,524	7,500	7,500	7,500	15,000	15,000	15,000		
306	10	1545	Капітальний ремонт районного Народного дому м.Мостиська Мостиського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група м. Мостиська	Мостиський	м. Мостиська	ТзОВ "ЗахідБудКом"	Роботи не розпочато через брак коштів районного бюджету	291,510	145,000				126,422						10,000			6,000			4,088	
307	11	1554	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Б. Хмельницького в с. Черневе Мостиського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с.Черневе	Мостиський	с. Черневе	ТзОВ "ВТП"	Роботи завершено	155,480	77,740	77,740	56,065	21,675	67,740				89,415	89,415	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000		
308	12	1488	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Гостинцеве Мостиського р-ну Львівської обл. по вул. Львівській	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Гостинцеве	Мостиський	с. Гостинцеве	ТзОВ "ВТП"	Роботи завершено	180,365	90,182	90,182	79,842	10,340				69,766	80,106	80,106	6,000	6,000	6,000	14,417	14,417	14,417		
	7		**Мостиська ОТГ**							**1667,124**	**688,130**	**688,130**	**663,250**	**24,880**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**764,533**	**753,061**	**753,071**	**95,500**	**90,060**	**90,060**	**105,295**	**105,295**	**105,295**	**13,666**	**13,666**
309	1	904	Капітальний ремонт Раденицького НВК в с.Раденичі, Мостиського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група с.Раденичі	Мостиська	с. Раденичі	ПП"Обрій"	Роботи завершено: замінено 18 вікон і 3 дверей	277,373	110,000	110,000	110,000					137,393	136,260	136,260	15,000	15,000	15,000	14,980	14,980	14,980		
310	2	1724	Капітальний ремонт Санницького ДНЗ в с.Санники Мостиського району Львівської області	ДНЗ	ініціативна група села Санники	Мостиська	с. Санники	ПП"Обрій"	Роботи завершено: встановлено ігровий майданчик, встановлено огорожу 32 кв.м., замінено 8 вікон	162,431	80,000	80,000	80,000					66,158	62,700	62,700	6,000	6,000	6,000	10,273	10,273	10,273		
311	3	903	Капітальний ремонт Народного дому в с.Раденичі, Мостиського району, Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с.Раденичі	Мостиська	с. Раденичі	ПП"Обрій"	Роботи завершено: оздоблення стін, облаштування 18 кв.м. сцени, замінено 86.4 кв.м. підлоги, замінено 1 вікно і 1 двері	286,027	120,000	120,000	113,090	6,910				136,027	129,136	129,136	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
312	4	1648	Капітальний ремонт клубу с.Чижевичі Мостиського р-ну Львівської області	Народні доми	ініціативна група с.Чижевичі	Мостиська	с. Чижевичі	ПП"Газтеплосан"	Облаштовано покрівлю з металопрофілю 248 кв.м, проведено роботи з дренажу. Завершено	235,231	95,00	95,00	95,00					109,465	109,465	109,465	7,500	7,500	7,500	15,000	15,000	15,000	8,266	8,266
313	5	156	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Тверка Мостиського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Тверка	Мостиська	с. Тверка	ТзОВ "Виробничо-технічне підприємство"	Встановлено 23 опори, підвішено 1,3 км проводу, встановлено 14 світильників. Протяжність 2,38 км. Завершено	351,266	116,98	116,98	110,95	6,031				168,885	168,885	168,885	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	5,400	5,400
314	6	855	Будівництво лінії вуличного освітлення по вулицях П.Грабовського, Є.Гребінки, Княгині Ольги, Конотопської битви, П.Панча, З.Скварко, М.Хвильового в м. Мостиська Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група жителів вулиць П.Грабовського, Є.Гребінки, Княгині Ольги, Конотопської битви	Мостиська	м. Мостиська	ТзОВ "Виробничо-технічне підприємство"	Збудовано лінію вуличного освітлення протяжністю 2,35 км.	226,149	102,149	102,149	99,36	2,789				104,00	104,01	104,02	12,000	12,000	12,000	8,000	8,000	8,000		
315	7	445	Будівництво дитячого майданчика по вул. 16 Липня, 19А в м. Мостиська Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група жителів вулиці 16 Липня міста Мостиська	Мостиська	м. Мостиська		Збудовано дитячий майданчик	128,647	64,00	64,00	54,85	9,150				42,605	42,605	42,605	10,000	4,560	4,560	12,042	12,042	12,042		
	1		**Судововишнянська ОТГ**							**296,61**	**148,30**	**148,30**	**148,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**97,305**	**96,040**	**96,040**	**17,000**	**17,000**	**17,000**	**34,000**	**34,000**	**34,000**	**0,000**	**0,000**
316	1	796	Реконструкція вуличного освітлення в с.Дмитровичі Мостиського району Львівської області	Вуличне освітлення	Дмитровицька сільська рада	Судововишнянська	с. Дмитровичі	ТзОВ "Виробничо-технічне підприємство"	Роботи завершено	296,61	148,30	148,30	148,30					97,305	96,040	96,040	17,000	17,000	17,000	34,000	34,000	34,000		
	4		**Шегинівська ОТГ**							**1198,431**	**572,000**	**572,000**	**572,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**503,068**	**503,222**	**503,222**	**39,500**	**39,500**	**39,500**	**66,993**	**65,155**	**65,155**	**16,390**	**18,227**
317	1	866	Капітальний ремонт Поповицького НВК в с.Поповичі Мостиського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група села Поповичі	Шегинівська	с. Поповичі	ТзОВ "Західбудком"	Замінено покрівлю даху 325 м2 та утеплено перекриття. Роботи завершено	300,543	148,000	148,000	148,000					124,712	125,583	125,583	8,000	8,000	8,000	13,046	13,046	13,046	5,909	5,909
318	2	781	Реконструкція системи опалення корпусу №2 Гусаківського НВК в с. Гусаків Мостиського р-ну Львівської обл.	Освітня галузь	Агенція місцевого розвитку с. Гусаків	Шегинівська	с. Гусаків	ПП "Альфабудсервіс"	Проведено заміну системи опалення, прокладено трубопровід з напірних поліетиленових труб, встановлено біметалеві радіатори, проведена ізоляція трубопроводу діаметром 76-146 мм. Роботи завершено	297,788	149,000	149,000	149,000					104,593	103,861	103,861	15,000	15,000	15,000	26,947	25,109	25,109	2,981	4,818
319	3	1321	Капітальний ремонт Народного дому с.Шегині Мостиського р-ну Львівської обл.	Народні доми	Агенції місцевого розвитку села Шегині	Шегинівська	с. Шегині	ТзОВ "Виробниче Підприємство "Теодоліт"	Замінено покрівлю даху 170 м2, улаштовано каркасні стіни сайдінгом 230 м2. Роботи завершено	300,145	140,000	140,000	140,000					132,308	132,262	132,262	7,500	7,500	7,500	20,000	20,000	20,000		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
320	4	1499	Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ в с.Поповичі Мостиського району	Заклади охорони здоров'я	Агенція місцевого розвитку с.Поповичі	Шегинівська	с. Поповичі	ТзОВ "Західбудком"	Проведено внутрішні ремонтні роботи, ізоляція фундаменту, прокладено каналізаційні труби.	299,955	135,000	135,000	135,000					141,455	141,516	141,516	9,000	9,000	9,000	7,000	7,000	7,000	7,500	7,500
	10		**Перемишлянський район**							**2618,669**	**1251,954**	**1251,954**	**1159,058**	**92,896**	**358,350**	**348,953**	**310,184**	**582,360**	**582,360**	**556,201**	**101,346**	**101,346**	**101,346**	**219,024**	**219,024**	**215,774**	**105,635**	**105,635**
321	1	1629	Капітальний ремонт фасаду Центру дитячої та юнацької творчості міста Перемишляни	Освітня галузь	Ініціативна група ЦДЮТ м. Перемишляни	Перемишлянський	м. Перемишляни	ПП "Енергоекосервіс"	Проведено роботи	89,000	44,500	44,500	44,500		11,500	11,500	9,946	5,000	5,000	5,000	25,000	25,000	25,000	3,000	3,000	3,000		
322	2	1596	Покращення матеріально-технічної бази навчального кабінету математики №9 школи-гімназії м. Перемишляни (заміна дверей та придбання обладнання та інвентаря)	Освітня галузь	Відділ освіти Перемишлянської РДА	Перемишлянський	м. Перемишляни	ФОП «Войтович О.М.» ; ФОП «Горбач»	Придбано двері, стенди. Роботи завершено	13,103	4,500	4,500	3,500	1,000	3,603	3,603	3,603				1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000		
323	3	802	Капітальний ремонт вікон Борщівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на вул. о. Боднара, 85, с. Борщів, Перемишлянського району, Львівської області	Освітня галузь	Агенція регіонального розвитку "Перспектива Перемишлянщини"	Перемишлянський	с. Борщів	ТЗОВ «Сількомунгосп»	Встановлено 42 вікна, проект реалізовано	299,999	149,999	149,999	140,449	9,550	90,008	80,611	80,611				4,390	4,390	4,390	10,000	10,000	10,000	45,602	45,602
324	4	496	Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. Липівці Перемишлянської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група с. Липівці	Перемишлянський	с. Липівці	ПП "Західстильбудпроект"	Роботи завершено. Зроблено ремонт спортивного залу.	399,634	199,817	199,817	199,817	0,000	131,147	131,147	117,400	40,000	40,000	40,000				25,000	25,000	25,000	3,670	3,670
325	5	429	Капітальний ремонт даху Народного дому «Просвіта» с.Виписки по вул. Шевченка 18 а Перемишлянського району Львівської області	Народні доми	Борщівська сільська рада	Перемишлянський	с. Виписки	ТЗОВ «Сількомунгосп»	Зроблено ремонт даху, роботи завершено	215,383	85,089	85,089	65,272	19,817				90,000	90,000	65,272	6,000	6,000	6,000	8,856	8,856	5,606	25,438	25,438
326	6	497	Капітальний ремонт фасаду Народного дому на пл. Перемоги,1 с. Дунаєва, Перемишлянського району, Львівської області	Народні доми	Громадська організація "Розвиток краю"	Перемишлянський	с. Дунаїв	ТЗОВ «Рембудпласт»	Роботи завершено, зроблено фасад	199,956	87,492	87,492	87,492					90,000	90,000	90,000	4,956	4,956	4,956	5,000	5,000	5,000	12,508	12,508
327	7	1664	Капітальний ремонт з заміною вікон Бібрської районної лікарні в м. Бібрка Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група з капітального ремонту Бібрської РЛ	Перемишлянський	м. Бібрка	ТЗОВ "Термопласт +"	Роботи завершено, встановлено 41 вікно	286,092	143,000	143,000	98,623	44,377	122,092	122,092	98,624							21,000	21,000	21,000		
328	8	220	Реконструкція вуличного освітлення у с. Волощина і с. Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області	Вуличне освітлення	Великоглібовицька сільська рада	Перемишлянський	с. Великі Глібовичі	ТЗОВ «Сапфір Інвест»	Роботи завершено. Встановлено та підключено освітлення.	395,858	188,235	188,235	188,235					140,000	140,000	140,000	45,000	45,000	45,000	17,598	17,598	17,598	5,025	5,025
329	9	1561	Капітальне будівництво центрального і вуличного освітлення Свірзької сільської ради вул.Перша, вул.Друга, вул.Свержик в с.Свірж, Перемишлянського району, Львівської області	Вуличне освітлення	Виконком Свірзької сільської ради	Перемишлянський	с. Свірж	ТЗОВ «Сапфір Інвест»	Роботи завершено, встановлено 60 світильників	321,000	150,000	150,000	131,848	18,152				101,430	101,430	99,999	15,000	15,000	15,000	54,570	54,570	54,570		
330	10	1474	Капітальний ремонт даху та фасаду музичної школи корпус № 2 в м. Бібрка вул. Шевченка, 13 Перемишлянського району, Львівської обл.	Інші пріоритети	Ініціативна група Бібрської музичної школи	Перемишлянський	м. Бібрка	ТЗОВ «Галичина»	Роботи завершено. Накрито дах - 283,4 м., зроблено 252 м. фасаду	398,644	199,322	199,322	199,322					115,930	115,930	115,930				70,000	70,000	70,000	13,392	13,392
	17		**Пустомитівський район**							**4789,69**	**2306,556**	**2306,556**	**2260,790**	**45,766**	**1199,988**	**1206,720**	**1201,063**	**531,764**	**531,764**	**527,073**	**344,082**	**312,492**	**304,619**	**206,771**	**206,133**	**186,943**	**211,257**	**161,492**
331	1	943	Капітальний ремонт будівлі спортивного залу Сокільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Пустомитівського району Львівської області	Освітня галузь	Сокільницька сільська рада Львівської області	Пустомитівський	с. Сокільники	ПП "Інтел-Стандарт"	Демонтажні роботи, прокладання трубопроводів водопостачання та опалення, штукатурка. Роботи завершено	381,194	150,000	150,000	150,000					162,276	162,276	157,585	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000	40,000	8,918	8,918
332	2	830	Капітальний ремонт даху Борщовицького НВК І-ІІІ ступенів в с.Борщовичі Пустомитівського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Пустомитівський	с. Борщовичі	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	Роботи завершено. Демонтажні роботи, встановлення кроків та лат, плівка, покрівля з металочерепиці.	396,904	195,000	195,000	195,000		176,115	176,115	176,115										25,789	25,789
333	3	809	Капітальний ремонт санвузлів Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в с.м.т.Щирець Пустомитівського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Пустомитівський	смт Щирець	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	Роботи завершено	399,983	195,000	195,000	195,000		176,502	176,502	176,502										28,481	28,481
334	4	1144	Капітальний ремонт системи опалення Чорнушовицького НВК "ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ" в с.Чорнушовичі Пустомитівського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Пустомитівський	с. Чорнушовичі	ТзОВ "Сервіскотломонтаж"	Роботи завершено. Демонтажні роботи, придбання будматеріалів, заміна системи опалення.	364,337	180,000	180,000	180,000		155,284	155,280	155,280										29,053	29,053
335	5	1491	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3 в м. Пустомити Пустомитівського району Львівської області	ДНЗ	Відділ освіти Пустомитівської РДА	Пустомитівський	м. Пустомити	ПП "ЗахідБуд-Плюс"	Роботи завершено. Демонтажні роботи, ремонт штукатуруки стін, шпаклювання, облицювання стін керамічною плиткою - 93,8 м. кв., монтаж вентиляції (2 вентилятори осьові), двері - 6 шт., підлога керамічна плитка - 8,8 м кв., водоемульсійна побілка стін та стелі, 1 умивальник, 3 мийки (дві на одне відділення, одна на два відділення), водонагрівач - 1, прокладання електричних проводів - 220 м., світильники 15 шт., щиток освітлення - 1 шт., розетки та вимикачі, прокладання трубопроводів водопостачання та повітропроводів.	399,977	195,000	195,000	195,000		180,426	180,426	180,426							24,551	21,000
336	6	1359	Капітальний ремонт частини приміщень Народного дому для облаштування музею Зиновія Бабія в с. Підсадки Пустомитівського р-ну Львівської області.	Народні доми	Поршнівська сільська рада	Пустомитівський	с. Підсадки	ТзОВ"Вельт Капітал"	Демонтажні роботи, каналізування, стяжка, штукатурні роботи стін, електрика. Завершено	398,079	199,000	199,000	199,000		50,000	50,000	50,000	32,347	32,347	32,347	68,000	68,000	68,000	24,000	24,000	10,000	24,732	
337	7	674	Капітальний ремонт приміщень Народного дому в с.Звенигород Пустомитівського району Львівської області.	Народні доми	Звенигородська сільська рада	Пустомитівський	с. Звенигород	ТзОВ "Елегант"	Роботи розпочато	388,048	195,377	195,377	195,377					125,400	125,400	125,400	68,000	56,410	56,410	2,000	2,000			
338	8	988	Капітальний ремонт Народного дому в с. Гаї Пустомитівського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група села Гаї	Пустомитівський	с. Гаї		Роботи розпочато	118,464	59,232	59,232	59,232		36,724	43,460	43,460	11,846	11,846	11,846	1,185	1,185	1,185	8,885	8,885	8,885	0,592	
339	9	955	Капітальний ремонт Старосільської АЗПСМ (перекриття даху)	Заклади охорони здоров'я	Старосільська сільська рада	Пустомитівський	Старосільська сільська рада	ПП "Рембудстиль"	Роботи завершено	294,253	147,127	147,127	117,920	29,207	67,386	67,386	67,386	29,425	29,425	29,425				31,000	31,000	27,810	19,315	
340	10	991	Капітальний ремонт Амбулаторії сімейного лікаря в с.Миколаїв Пустомитівського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група села Підсосків	Пустомитівський	с. Підсосків		Роботи завершено	299,657	149,829	149,829	134,320	15,509	98,287	98,287	92,630	29,966	29,966	29,966	2,997	2,997	2,997	17,003	17,003	17,003	1,575	
341	11	1244	Реконструкція лінії 0,4кВ від КТП-11 (монтаж лінії вуличного освітлення) в с.Яструбків.	Вуличне освітлення	Соколівська сільська рада	Пустомитівський	с. Яструбків	ТзОВ "Енергоінвест плюс"	Роботи завершено. Монтаж лінії вуличного освітлення	130,21	53,482	53,482	52,432	1,050	33,728	33,728	33,728				35,000	35,000	35,000	8,000	8,000	8,000		
342	12	1530	Реконструкція лінії 0,4кВ від КТП 574 (монтаж лінії вуличного освітлення) в с.Семенівка	Вуличне освітлення	Семенівська сільська рада	Пустомитівський	Семенівська сільська рада		Роботи завершено. Встановлено вуличне освітлення (встановлено опори, протягнуто кабель близько 2,5 км., встановлено світильники та лампи)	225,446	97,723	97,723	97,723		106,723	106,723	106,723				10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000		
343	13	1670	Реконструкція лінії вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Лугова в с. Поршна Пустомитівського р-ну Львівської області.	Вуличне освітлення	Поршнівська сільська рада	Пустомитівський	с. Поршна		Встановлено всі електроопори , змонтовано 2,5 км. кабелю, встановлено 30 світильників, завершено	396,915	196,000	196,000	196,000		50,000	50,000	50,000	58,915	58,915	58,915	68,000	48,000	48,000	24,000	23,362	23,362		
344	14	1526	Капітальний ремонт благоустрою території пам'ятника на честь 2000-річчя Христового в с. Поршна Пустомитівського району Львівської області	Інші пріоритети	Поршнівська сільська рада	Пустомитівський	с. Поршна	Вельт капітал	Змонтовано і облаштовано підпірні стінки з дашком, покладена бруківка,зроблені роботи по озелененню, влаштовано водовідвід	399,66	196,000	196,000	196,000		50,000	50,000	50,000	36,356	36,356	36,356	68,000	68,000	60,127	24,000	24,000	24,000	25,304	25,304

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
345	15	1158	Облаштування дитячого майданчика по вул. Тихій в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області	Інші пріоритети	Зимноводська сільська рада	Пустомитівський	с. Зимна Вода	ФОП Кадуков А.О.	Роботи виконані. Встановлено дитячий майданчик (гойдалка подвійна, качелі, пісочниця, гірка, давки, смітники)	71,838	39,919	39,919	39,919					21,519	21,519	21,519				10,400	10,400	10,400	8,000	8,000
346	16	838	Придбання мультимедійного центру для дітей та молоді Старосільської сільської ради	Інші пріоритети	Старосільська сільська рада	Пустомитівський	с. Старе Село		Проект завершено: придбано мультимедійний центр для дітей та молоді	44,793	17,917	17,917	17,917		18,813	18,813	18,813	4,479	4,479	4,479				3,583	3,583	3,583		
347	17	932	Закупівля та встановлення дитячого ігрового майданчика в с. Глуховичі Пустомитівського району Львівської області	Інші пріоритети	Чишківська сільська рада	Пустомитівський	с. Глуховичі	ФОП "Новосад Ігор Володимирович"	Роботи завершено. Встановлено дитячий майданчик (гойдалка подвійна, качелі, бруси, пісочниця, давки, смітники)	79,932	39,950	39,950	39,950					19,235	19,235	19,235	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	14,947	14,947
	1		**Давидівська ОТГ**							**400,000**	**200,000**	**200,000**	**200,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**126,894**	**126,894**	**126,894**	**43,805**	**43,805**	**43,805**	**29,301**	**29,301**	**29,301**	**0,000**	**0,000**
348	1	1578	Капітальний ремонт даху Пасіки-Зубрицької ЗОШ І-ІІ ступенів с. Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області	Освітня галузь	Давидівська сільська рада	Давидівська	с. Пасіки-Зубрицькі		Роботи завершено	400,0	200,0	200,0	200,0					126,894	126,894	126,894	43,805	43,805	43,805	29,301	29,301	29,301		
	14		**Радехівський район**							**2018,80**	**879,00**	**879,00**	**873,667**	**5,333**	**405,735**	**358,417**	**355,567**	**345,501**	**345,501**	**337,728**	**100,800**	**100,800**	**100,800**	**226,293**	**225,352**	**224,352**	**61,472**	**61,472**
349	1	1601	Громадсько-активна школа - центр впровадження сучасних інформаційних технологій на селі	Освітня галузь	ГО Агенція по впровадженню мікропроектів с. Новий Витків	Радехівський	с. Новий Витків	ТзОВ "Інтер систем"	Придбана інтерактивна дошка (100%)	42,100	20,000	20,000	17,799	2,201				14,600	14,60	14,60	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	0,500	0,500
350	2	1050	Даючи знання, не забирай здоров'я (придбання обладнання та матеріалів для Поздимирського НВК)	Освітня галузь	ГО «Агенція розвитку громади села Поздимир»	Радехівський	с. Поздимир	ТзОВ "Офістайм юа"	Придбано 11 шт. шкільних дошок, "уфо", холодильник, пральна машина (100%)	40,760	18,000	18,000	18,000		15,000	15,000	15,000							7,760	7,760	7,760		
351	3	337	Капітальний ремонт будівлі Радехівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул.Шептицького, 4 в м. Радехові. Заміна вікон	Освітня галузь	Відділ освіти Радехівської РДА	Радехівський	м. Радехів	ПП "Промолсвіт"	Замінено 45 шт. вікон (100%)	296,424	140,000	140,000	140,000		79,748	76,230	76,230	50,000	50,00	50,00				18,500	18,500	18,500	8,176	8,176
352	4	1002	Капітальний ремонт будівлі Куликівського НВК по вулиці Зеленій, 2 в с.Куликів Радехівського району Львівської області.	Освітня галузь	Куликівська сільська рада	Радехівський	с. Куликів	ТзОВ "Вікна Віконда"	Замінено 39 шт. вікон (100%)	214,512	74,000	74,000	74,000		40,000	11,480	8,800	49,818	49,818	49,818	25,000	25,00	25,00	11,000	11,000	11,000	14,694	14,694
353	5	412	Капітальний ремонт будівлі Лопатинської ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Центральній, 23 в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області. Заміна вікон	Освітня галузь	Ініціативна група Лопатинської ЗСШ	Радехівський	смт Лопатин	ТзОВ "Алтех"	Замінено 36 шт. вікон (100%)	300,000	140,000	140,000	140,000		45,000	29,960	29,960	68,891	68,891	68,891	18,000	18,000	18,000	24,000	24,000	24,000	4,109	4,109
354	6	1543	Капітальний ремонт будівлі Корчинської ЗОШ І-ІІІ ст. по вулиці Возз'єднання,67 в с. Корчин Радехівського району Львівської області. Заміна вікон	Освітня галузь	«Агенція розвитку Корчинської сільської ради»	Радехівський	с. Корчин	ПП "Вікна-Центр"	Замінено 32 шт. вікон (100%)	221,730	100,000	100,000	98,773	1,227	45,987	45,987	45,987	55,000	55,00	55,00				15,271	14,330	14,330	5,472	5,472
355	7	664	Придбання дитячих музичних інструментів та комплекту музичної апаратури в ДНЗ с. Новий Витків	ДНЗ	ГО Агенція по впровадженню мікропроектів с. Новий Витків	Радехівський	с. Новий Витків	ФОП Дубенський О.І.	Придбано музколонки, пульт для управління звуком, проплачений інтернет зв'язок	20,500	10,000	10,000	10,000					6,000	6,000	6,000	2,000	2,00	2,00	2,000	2,000	2,000	0,500	0,500
356	8	321	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в дошкільному навчальному закладі с.Березівка Радехівського району Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група с.Березівка	Радехівський	с. Березівка	ТзОВ "Цвях"	Силами громади підготовлено площадку для встановлення майданчика 1000 кв. м. Придбано та встановлено дитячий ігровий майданчик в кількості 8 споруд	114,375	45,000	45,000	45,000		23,000	23,000	23,000	23,852	23,852	16,079	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	5,523	5,523
357	9	440	Капітальний ремонт даху та покрівлі Народного дому в с.Березівка Радехівського району Львівської області	Народні доми	Березівська сільська рада	Радехівський	с. Березівка	ФОП Слободян В.І.	Демонтовано 268 кв.м старого покриття, 268 кв.м.лат, 125 кв.м. дерев'яних конструкцій. Перекрито 268 кв.м.даху із встановленням водостічних труб та ринв. Впорядковано 1000 кв.м. території	150,000	65,000	65,000	65,000		24,000	23,760	23,590	25,087	25,087	25,087	10,000	10,000	10,000	15,405	15,405	15,405	10,508	10,508
358	10	727	Капітальний ремонт будівлі Народного дому с.Кустин в с.Кустин Радехівського району Львівської області. Заміна вікон та дверей.	Народні доми	Ініціативна група с.Кустин	Радехівський	с. Кустин	ТзОВ "Вік 2"	Замінено 7 шт. вікон та 2 дверей (100% - виконаних робіт)	44,340	20,000	20,000	18,460	1,540				18,340	18,34	18,34				6,000	6,000	6,000		
359	11	665	Придбання медичного обладнання для Нововитківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Радехівського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	ГО Агенція по впровадженню мікропроектів с. Новий Витків	Радехівський	с. Новий Витків	ФОП Ригаль С.О.	Придбано медобладнання (спектрофотометр ULAB 101) - 100%	37,500	18,000	18,000	18,000					13,000	13,00	13,00	3,800	3,800	3,800	2,200	2,200	1,200	0,500	0,500
360	12	417	Капітальний ремонт огорожі кладовища в с.Березівка Радехівського району Львівської області	Інші пріоритети	Громадська організація	Радехівський	с. Березівка	ТзОВ "Партнерпроекбуд"	Роботи завершено. Демонтовано 320 м/п старої огорожі. Проведено планування на площі 288 кв.м. Проведено будівельні роботи по встановленню 320м/п нової залізобетонної огорожі	210,000	99,000	99,000	98,998	0,002	18,000	18,000	18,000	19,413	19,413	19,413	20,000	20,000	20,000	50,000	50,000	50,000	3,587	3,587
361	13	1035	Капітальний ремонт нежитлової будівлі для облаштування центру обслуговування населення по вулиці Потічна,5 в селі Поздимир Радехівського району Львівської області	Інші пріоритети	ГО «Агенція розвитку громади села Поздимир»	Радехівський	с. Поздимир	ФОП Балицька І.В.	Залито бетонну стяжку, змонтовано каркас для облаштування стін, проведено штукатурні, малярські і інші роботи. 5 кімнат відремонтовано повністю. Встановлено міжкімнатні двері	295,560	115,000	115,000	114,840	0,160	115,000	115,000	115,000							58,157	58,157	58,157	7,403	7,403
362	14	668	Створення центру розвитку громади села Новий Витків Радехівського району Львівської області - новий підхід до вирішення питань надання культурно-просвітницьких послуг мешканцям села	Інші пріоритети	ГО Агенція по впровадженню мікропроектів с. Новий Витків	Радехівський	с. Новий Витків	ТзОВ "Юкрейнторг"	Придбано маршрутизатор та проектор, проплачений інтернет зв'язок (100%)	31,000	15,000	15,000	14,797	0,203				1,500	1,500	1,500	12,000	12,000	12,000	2,000	2,000	2,000	0,500	0,500
	35		**Самбірський район**							**7871,876**	**3787,380**	**3787,380**	**3714,101**	**73,279**	**789,310**	**789,310**	**762,229**	**2104,381**	**1909,780**	**1889,309**	**485,833**	**624,144**	**622,489**	**613,784**	**587,989**	**581,595**	**110,190**	**75,063**
363	1	526	Придбання комплекту меблів для навчальних класів (парти) для Погірцівської СЗШ І-ІІІ ступенів Самбірського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Погірцівської СЗШ	Самбірський	с. Погірці	ТзОВ "Брік М"	Закуплено 50 парт, 100 стільців, 10 учнівських столів, проект завершено	63,500	25,000	25,000	24,880	0,120	19,000	19,000	18,878	2,500	2,500	2,500	7,000	17,000	17,000	10,000				
364	2	1165	Реконструкція Новосілківського навчально – виховного комплексу "Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Самбірського району Львівської області (заміна вікон на металопластикові)	Освітня галузь	Ініціативна група села Новосілки-Гостинні	Самбірський	с. Новосілки-Гостинні	ППБП "ЛВ-АРКА"	Роботи завершені: встановлено 32 вікна, 2 дверей	296,276	148,000	148,000	146,014	1,986	50,000	50,000	49,348	35,000	35,000	35,000	5,000	5,000	5,000	55,575	55,575	55,575	2,701	2,701
365	3	1620	Реконструкція Кульчицького НВК (утеплення фасаду) в с. Кульчиці Самбірського р-ну, Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Кульчицького навчально-виховного комплексу	Самбірський	с. Кульчиці	ППБП "ЛВ-АРКА"	Роботи завершені: утеплено фасад 335 кв.м	291,773	145,886	145,886	144,832	1,054	50,000	50,000	50,000	42,000	42,000	42,000	10,000	10,000	10,000	34,807	34,807	34,807	9,080	9,080
366	4	1276	Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Рудківської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного на вул. Лісна, 2 в м. Рудки Самбірського р-ну	Освітня галузь	Ініціативна група міста Рудок	Самбірський	м. Рудки	ПП "Аміра"	Завершено роботи по ремонту вбиралень (встановлено 6 унітазів, 4 умивальники, змонтована підвісна стеля, плитка на підлозі і стінах)	284,842	142,000	142,000	141,451	0,549	50,000	50,000	47,786	50,000	50,000	49,505	10,000	10,000	10,000	25,798	25,798	25,798	7,045	1,402
367	5	1140	Реконструкція Дубрівської СЗШ І-ІІ ступенів Самбірського району Львівської області. (заміна вікон на металопластикові)	Освітня галузь	Ініціативна група села Дубрівка	Самбірський	с. Дубрівка	ППБП "ЛВ-АРКА"	Встановлено 23 вікна, роботи завершені	222,067	110,000	110,000	106,842	3,158				75,000	75,000	75,000	5,000	17,000	17,000	21,472	9,472	9,472	10,595	10,595
368	6	963	Реконструкція Ралівської СЗШ І-ІІІ ст. (заміна вікон та дверей) в с.Ралівка Самбірського району, Львівської області	Освітня галузь	Громадська організація "Перспектива 2016"	Самбірський	с. Ралівка	ПП "Аміра"	Встановлено 29 вікон, роботи завершені	299,873	149,000	149,000	108,306	40,694	50,000	50,000	36,326	72,873	61,000	52,977	10,000	10,000	10,000	18,000	18,000	17,001		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
369	7	742	Реконструкція частини будівлі СЗШ під ДНЗ в с.Ваньовичі Самбірського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група жителів с.Ваньовичі	Самбірський	с. Ваньовичі	ПП "Самбірська ВТК"	Встановлено 13 вікон, 9 дверей, плитку в туалеті, закупили бойлер, унітази, завершені роботи в ігровій кімнаті, спальні	299,706	148,000	148,000	143,957	4,043				130,000	130,000	130,000	5,000	15,000	15,000	8,181			8,525	
370	8	973	Реконструкція частини Нагірненської СЗШ І-ІІІ ступенів з метою створення НВК по вул.Шкільна,3 в с.Нагірне Самбірського р-ну, Львівської обл. (ІІ черга)	Освітня галузь	Ініціативна група батьківського комітету Нагірненської СЗШ І-ІІІ ступенів	Самбірський	с. Нагірне	ПП "Аміра"	Встановлені підвісні стелі, 4 дверей, підлоги, підведена вода і каналізація. Роботи завершені	221,561	97,200	97,200	95,462	1,738	42,000	42,000	42,000	50,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	11,085	11,085	11,085	11,276	11,129
371	9	1335	Придбання обладнання в Городищенському НВК Самбірського району Львівської області	Освітня галузь	Агенція розвитку сіл Городищенської сільської ради	Самбірський	с. Городище	ТзОВ "Вітро"	Придбано комп'ютерне обладнання	100,000	50,000	50,000	48,450	1,550	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	4,999		
372	10	1330	Реконструкція Михайлевицької СЗШ І-ІІІ ступенів Самбірського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група громадян с.Михайлевичі	Самбірський	с. Михайлевичі	ПП "Аміра"	Встановлено 24 вікна, 5 дверей, роботи завершені	299,945	149,973	149,973	147,633	2,340				85,000	85,000	85,000	55,000	55,000	55,000	7,592	7,592	7,592	2,381	2,381
373	11	1069	Реконструкція Никловицької СЗШ І ступеня Самбірського району Львівської області	Освітня галузь	Никловицька сільська рада	Самбірський	с. Никлович	ПП "Аміра"	Перекрито дах, побілка стін, підлоги, оновлено фасад, роботи завершені	252,343	126,000	126,000	126,000	0,000	50,000	50,000	48,001	34,506			10,000	44,506	44,506	30,000	30,000	30,000	1,837	1,837
374	12	1501	Реконструкція будівлі Роздільненської СЗШ І ступеня в селі Роздільне Самбірського району	Освітня галузь	Ініціативна група жителів села Роздільне	Самбірський	с. Роздільне	ПП "Аміра"	Перекрито дах, роботи завершені	299,936	149,968	149,968	149,088	0,880	50,000	50,000	49,072	30,959	22,000	22,000	65,000	73,959	73,959	3,485	3,485	3,485	0,524	0,524
375	13	905	Придбання обладнання для сучасного комп'ютерного класу «Клас майбутнього» у Рудківській гімназії Самбірського району Львівської області (коротка назва «Клас майбутнього»)	Освітня галузь	Ініціативна група батьківського комітету Рудківської гімназії	Самбірський	м. Рудки	ТзОВ "Вітро", ТОВ "Вівестенд "Комплексні рішення"	Придбано комп'ютерне обладнання, проект завершено	130,000	65,000	65,000	65,000					31,000	38,589	38,589	10,000			15,000	13,000	13,000	9,000	
376	14	1098	Реконструкція даху Воютицької СЗШ І-ІІІ ст. Самбірського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Воютицької СЗШ І-ІІІ ступенів	Самбірський	с. Воютичі	ППБП "ЛВ-АРКА"	Роботи завершено. Перекрито дах	399,728	199,800	199,800	199,800		50,000	50,000	44,239	100,000	100,000	100,000	49,928	24,928	24,928		25,000	25,000		
377	15	974	Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи) в дошкільному навчальному закладі "Сонечко" с. Ралівка Самбірського району Львівської	ДНЗ	Громадська організація "Перспектива 2016"	Самбірський	с. Ралівка	ПП "Горизонт-К"	Утеплено перекриття, встановлено котел, проект завершено	261,182	130,000	130,000	130,000					105,282	101,785	101,785	10,000	10,000	10,000	15,900	15,900	15,900		
378	16	1118	Реконструкція системи опалення з заміною котла у дошкільному навчальному закладі с. Воютичі Самбірського району Львівської області	ДНЗ	Воютицька сільська рада	Самбірський	с. Воютичі	КП Сільський господар"	Завершено, встановлено твердопаливний котел	299,705	149,800	149,800	149,800					130,000	110,000	103,618	38,905	39,905	39,905					
379	17	1565	Капітальний ремонт даху народного дому Канафости	Народні доми	Ініціативна група, створена при Вощанцівській сільській раді	Самбірський	с. Канафости	ПП "Аміра"	Перекрито дах - 240 кв.м, роботи завершені	149,955	74,977	74,977	74,977		47,978	47,978	47,978		1,333	1,333	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	2,000	
380	18	1030	Реконструкція народного дому в с. Колбасвичі Самбірського р-ну Львівської обл	Народні доми	Чайковицька сільська рада	Самбірський	с. Колбасвичі	ПП "Аміра"	Роботи завершені. 5 вікон, 4 дверей, замінено електропроводку, стяжки під підлоги, завершено роботи в бібліотеці, підвісні стелі	288,431	100,000	100,000	98,492	1,508	50,000	50,000	50,000	78,431	78,431	78,431	40,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000		
381	19	999	Реконструкція Народного дому в с.Конюшки-Королівські Самбірського р-ну Львівської обл.	Народні доми	Погірцівська сільська рада	Самбірський	с. Конюшки-Королівські	ПП "Самбірська ВТК"	Роботи завершено. Замінено 9 вікон, 5 дверей, завершено стіни, підлоги	243,692	121,846	121,846	120,619	1,227	50,000	50,000	49,178	31,846			10,000	41,846	41,846	30,000	30,000	30,000		
382	20	1689	Реконструкція народного дому в с.Новосілки - Гостинні	Народні доми	Ініціативна група громади Новосілко-Гостинівської сільської ради	Самбірський	с. Новосілки - Гостинні	ППБП "ЛВ-АРКА"	Роботи завершено. 9 дверей, виконані внутрішні роботи (стіни пошпакльовані, помальовані), зроблена відмостка	195,484	97,000	97,000	97,000		50,000	50,000	50,000	19,806	17,672	17,672	5,000	5,000	5,000	20,500	20,500	20,500	3,178	
383	21	1092	Придбання обладнання для Ралівської поліклініки загальної практики сімейної медицини	Заклади охорони здоров'я	Громадська організація "Перспектива 2016"	Самбірський	с. Ралівка	ТзОВ "Промомед"	Роботи завершено.	198,000	99,000	99,000	99,000		50,000	50,000	50,000	29,000	29,000	29,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
384	22	1415	Придбання медичного обладнання для амбулаторії ЗПСМ с.Стрілковичі	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група громади Стрілковицької сільської ради	Самбірський	с. Стрілковичі	ТзОВ "Промомед"	Проект завершено.	198,000	99,000	99,000	97,500	1,500				86,500	86,500	85,189				12,500	12,500	12,311		
385	23	1451	Придбання медичного обладнання для амбулаторії ЗПСМ с.Воютичі	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група громади Воютицької сільської ради	Самбірський	с. Воютичі	ТзОВ "Промомед"	Проект завершено.	198,000	99,000	99,000	97,500	1,500	35,500	35,500	34,962	50,000	50,000	49,234				13,500	13,500	13,295		
386	24	1186	Реконструкція лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Погірці Самбірського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Погірцівська сільська рада	Самбірський	с. Погірці	ПП "Аміра"	Роботи завершено. Встановлено 44 вікна, 4 дверей	287,197	143,598	143,598	142,380	1,218	50,000	50,000	49,629	62,011			10,000	75,000	75,000	18,100	18,599	18,599	3,488	
387	25	1232	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту (ФАПу) по вул. Весела 85, с. Хлопчиці Самбірського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Хлопчиці	Самбірський	с. Хлопчиці	ППБП "ЛВ-АРКА"	Перекрито дах, роботи завершені	162,205	81,000	81,000	79,392	1,608				60,000	58,959	58,959	5,000	5,000	5,000	16,205	16,200	16,200		
388	26	1699	Реконструкція вуличного освітлення за адресою вул.Головна в с.Новосілки-Гостинні Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група громади Новосілко-Гостинівської сільської ради	Самбірський	с. Новосілки - Гостинні	ТОВ "Сапфір-інвест плюс"	Роботи завершено	197,929	98,964	98,964	93,207	5,757				61,658	60,397	60,397	10,000	10,000	10,000	20,004	20,000	20,000	7,303	7,303
389	27	1227	Реконструкція вуличного освітлення вул.Чорновола, Самбірська, площа Відродження м.Рудки Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Рудківська міська рада	Самбірський	м. Рудки	ТОВ "Сапфір-інвест плюс"	Замінено світильники, роботи завершені	299,778	139,778	139,778	139,778					120,000	119,088	119,088	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000		
390	28	1287	Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Костика, Козацька, Сонячна в селі Кульчиці Самбірського району Львівської області (ІІ	Вуличне освітлення	Кульчицька сільська рада	Самбірський	с. Кульчиці	ТОВ "Сапфір-інвест плюс"	Роботи завершено. Замінено світильники	203,131	101,565	101,565	101,565		24,832	24,832	24,832	59,339	55,757	55,757	5,000	5,000	5,000	12,395	12,395	12,395		
391	29	1717	Реконструкція вуличного освітлення вул.Весела с.Хлопчиці Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група громади Новосілко-Гостинівської сільської ради	Самбірський	с. Хлопчиці	ТОВ "Сапфір-інвест плюс"	Роботи завершено. Встановлено 23 світильники, протяжність 1,2 км	150,343	70,000	70,000	70,000					54,983	42,507	42,507	10,000	10,000	10,000	10,205	10,200	10,200	5,155	5,155
392	30	1052	Реконструкція вуличного освітлення вул.Рудківська, Шкільна, Залізнична с.Підгайчики Самбірського району, Львівської області	Вуличне освітлення	Підгайчиківська сільська рада	Самбірський	с. Підгайчики		Встановлено 46 світильників	298,222	100,000	100,000	100,000					129,222	129,408	129,408	10,000	10,000	10,000	59,000	43,900	43,900		
393	31	1164	Придбання та встановлення дитячого майданчика в с.Сіде Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Агенція розвитку сіл Городищенської сільської ради	Самбірський	с. Сіде	ФОП Перонь М.М.	Майданчик встановлено	42,864	21,432	21,432	21,033	0,399							10,000	10,000	10,000	7,861	7,462	7,462	3,571	3,571
394	32	1362	Встановлення (будівництво) дитячого майданчика на території Вощанцівської ЗСШ І-ІІІ ступенів в с. Вощанці Самбірського району, Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група	Самбірський	с. Вощанці	ППБП "ЛВ-АРКА"	Проект завершено, майданчик виготовлено та встановлено	58,608	29,304	29,304	28,854	0,450				9,804	9,804	9,804	5,000	5,000	3,345	14,500	14,500	14,500		
395	33	1667	Реконструкція спортивного павільйону на вул. І. Франка в с.Ралівка Самбірського району Львівської області (ІІ черга)	Інші пріоритети	Ралівська сільська рада	Самбірський	с. Ралівка	ПП "Горизонт-К"	Перекрито дах 201,6 кв.м, роботи в роздягалках, роботи завершені	269,404	134,000	134,000	134,000					100,000	100,128	100,128	10,000	10,000	10,000	6,019	6,019	6,019	19,385	19,385
396	34	1246	Капітальний ремонт дитячих майданчиків на пл.Відродження, вул.Набережна у м.Рудки Самбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Рудківська міська рада	Самбірський	м. Рудки	ФОП Дмитришин В.М.	Встановлено 2 дитячі майданчики, роботи завершені	297,579	136,289	136,289	136,289					118,790	118,051	118,051	15,000	15,000	15,000	27,500	27,500	27,500		
397	35	1722	Придбання та встановлення дитячих майданчиків на території Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області.	Інші пріоритети	Ралівська сільська рада	Самбірський	с. Ралівка	ФОП Перонь М.М.	Проект завершено	110,617	55,000	55,000	55,000					48,871	39,871	36,377				3,600			3,146	
	3		**Бісковицька ОТГ**							**850,580**	**418,699**	**418,699**	**418,699**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**308,699**	**298,639**	**298,639**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**93,182**	**93,182**	**93,182**	**0,000**	**0,000**
398	1	1262	Реконструкція будівлі адмінбудинку під ФАП в с.Викоти Самбірського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с.Викоти	Бісковицька	с. Викоти	ПМК-72 ВАТ "Львівводбуд"	ВРозібрано 232 кв. м покрівлі, 232 кв. м лат. Улаштовано 232 кв. м лат, 232 кв. м пароізоляції, 148.3 кв. м покрівельного покриття, розібрано 35.8 кв. м підлог та лагів, улаштовано 35.8 кв. м бетонних стяжок, улаштовано 69.7 кв. м покриття з ламінату	253,182	120,000	120,000	120,000					90,000	86,061	86,061	20,000	20,000	20,000	23,182	23,182	23,182		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
399	2	1162	Реконструкція будівлі амбулаторії в с.Бісковичі Самбірського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Бісковицька сільська рада с. Бісковичі Самбірського району	Бісковицька	с. Бісковичі	ПП "Будпрайм"	Роботи завершено: розібрано 430 кв. м покрівлі, 430 кв. м лат, 100 кв. м кроків, улаштовано 430 кв. м лат, 2.8 куб. м кроків, 430 кв. м пароізоляції, 353 кв. м покрівельного покриття, 42 м водостічних труб, підшито 42 кв. м стелі струганими дошками	299,076	149,538	149,538	149,538					99,538	97,452	97,452				50,000	50,000	50,000		
400	3	1694	Реконструкція будівлі ФАПу в с. Лановичі Самбірського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Бісковицька сільська рада с. Бісковичі Самбірського району	Бісковицька	с. Лановичі	ФОП Тиховський В.Є.	Роботи завершено: демонтовано старі і вмонтовано: блоки віконні 23.192 кв. м, дверні 14.311 кв. м, підвіконники 11.7 м розібрано старі і вмонтовано 100 кв. метрів лат, 195.8 кв. м металопрофілю, утеплено 86 кв. м фасаду мінплитами	298,322	149,161	149,161	149,161					119,161	115,126	115,126	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000		
	3		**Вільшаницька ОТГ**							**818,980**	**409,491**	**409,491**	**409,491**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**337,395**	**337,395**	**313,185**	**25,000**	**8,369**	**8,369**	**40,947**	**0,000**	**0,000**	**6,147**	**6,147**
401	1	1384	Реконструкція фасаду будівлі Монастирецької СЗШ І-ІІІ ст. в с.Монастирець Самбірського району	Освітня галузь	Вільшаницька сільська рада	Вільшаницька	с. Монастирець	ПРБП "АРКА-ЛЬВІВ"	Утеплено фасад мінераловатними плитами, роботи завершені	398,832	199,416	199,416	199,416					166,009	166,009	166,009	10,000	6,407	6,407	19,940			3,467	3,467
402	2	1436	Закупівля меблів та обладнання для дитячого садка по вул.Л.Українки в с.Вільшаник Самбірського району Львівської області	ДНЗ	Вільшаницька сільська рада	Вільшаницька	с. Вільшаник	ФОП Ілько М. І.	Меблі закуплено	256,881	128,441	128,441	128,441					105,596	105,596	88,559	10,000			12,844				
403	3	1382	Реконструкція фасаду будівлі народного дому в с.Черхава Самбірського району	Народні доми	Вільшаницька сільська рада	Вільшаницька	с. Черхава	ПРБП "АРКА-ЛЬВІВ"	Утеплено фасад, роботи завершені	163,267	81,634	81,634	81,634					65,790	65,790	58,617	5,000	1,962	1,962	8,163			2,680	2,680
	1		**Дублянська ОТГ**							**299,437**	**149,000**	**149,000**	**148,818**	**0,182**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**60,000**	**58,794**	**58,794**	**80,437**	**80,024**
404	1	1645	Покращення умов для занять спортом шляхом проведення реконструкції на стадіоні смт. Дубляни вул.Шевченка 72а Самбірського району Львівської області.	Інші пріоритети	Громадська організація "Агенція розвитку Дублянської селищної ради"	Дублянська	смт Дубляни	ПРБП "АРКА-ЛЬВІВ"	Проведені земляні роботи, улаштування фундаментів, розбирання покрівлі,укладання зовнішнього водопроводу,утеплення фасадів мінеральними плитами,улаштування	299,437	149,000	149,000	148,818	0,182							10,000	10,000	10,000	60,000	58,794	58,794	80,437	80,024
	3		**Новокалинівська ОТГ**							**787,497**	**393,000**	**393,000**	**310,265**	**82,735**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**325,697**	**249,433**	**249,433**	**20,000**	**15,000**	**9,987**	**48,800**	**48,800**	**46,190**	**0,000**	**0,000**
405	1	990	Капітальний ремонт приміщення Новокалинівського НВК "СЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" на вул. Самбірська,1 в с. Калинів Самбірського району Львівської області	Освітня галузь	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	с. Калинів	БК "Будсервіс НК"	Встановлені вікна, двері, перекрито дах, роботи завершені	298,844	149,000	149,000	149,000	0,000				121,844	121,832	121,832	10,000	10,000	4,987	18,000	18,000	17,056		
406	2	984	Реконструкція вуличного освітлення вул. Наддністрянська, вул. Т.Шевченка, вул. Польова в с. Корналовичі Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	с. Корналовичі	ПП "Екоенергія плюс"	Роботи завершені	254,546	127,000	127,000	86,310	40,690				106,746	72,556	72,556	5,000			15,800	15,800	14,134		
407	3	975	Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченка в с. Мала Білина Самбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Новокалинівська міська рада	Новокалинівська	с. Мала Білина	ПП "Екоенергія плюс"	Рооботи завершені: встановлено світильники 20 шт.; кронштейн підсвітильник 20 ком.; світлод. світильники LED 50Вт – 20 шт.; шафа (пульт) навісна 1 шт.; вимикач автом. 6 шт.; пускач магнітний 2 шт.; реле 1 шт.; заземлювачі 6 шт.; шафа металева 1 шт.; самонес. ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2 – 895 м; самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 2х25 мм2 – 290 м; підвішено ізольований провід – 1185 м; встановлено кабель ВВГ-0,66 5х6 мм2 – 3 м; провід силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості	150,000	117,000	117,000	74,955	42,045				97,107	55,045	55,045	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000		
	29		**Сколівський район**							**6770,787**	**3168,799**	**2769,323**	**2712,444**	**56,879**	**1262,435**	**986,307**	**986,307**	**1017,935**	**1009,165**	**1009,165**	**405,284**	**372,284**	**372,284**	**588,521**	**535,371**	**534,371**	**327,812**	**281,480**
408	1	278	Капітальний ремонт покриття даху з утепленням горища приміщення корпусу № 2 Либохорівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сколівської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна груп села Либохора Сколівського району Львівської області	Сколівський	с. Либохора	ПП "Карпатбуд-проект"	Роботи завершено. Замінено 700 м.кв. покрівлі	270,061	135,000	135,000	132,788	2,212	50,000	50,000	50,000	8,052	8,052	8,052	34,200	34,200	34,200	19,800	19,800	19,800	23,009	23,009
409	2	564	Придбання обладнання для вдосконалення технології змішаного навчання у НВК "СЗШ - ліцей" с. Козьови при ЛНУ ім . І. Франка Сколівської районної ради	Освітня галузь	Ініціативна група	Сколівський	с. Козьова	ФОП Зінченко, ТОВ Прозорі технології, ПП Комтехсервіс, ФОП Галан	Проект реалізовано. Закуплено 6 телевізорів, 7 ноутбуків, 3 проектори, 2 конструктори лего.	199,978	90,000	90,000	89,309	0,691	20,000	20,000	20,000	22,348	22,348	22,348	50,000	50,000	50,000	16,850	16,850	16,850	0,780	0,780
410	3	685	Капітальний ремонт (заміна вікон) Росохацької ЗОШ І-ІШст. в с.Росохач, Сколівського району , Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Росохацької ЗОШ І-ІШст.	Сколівський	с. Росохач	ПП "Карпатбуд-проект"	Роботи завершено. Замінено 32 вікна	133,647	66,823	66,823	66,701	0,122	27,623	27,623	27,623	1,700	1,700	1,700	18,000	18,000	18,000	15,978	15,978	15,978	3,522	3,522
411	4	157	Капітальний ремонт (утеплення перекриття із заміною покрівлі) приміщення Лавочненської ЗОШ І-ІІ ст. №2 Сколівської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група жителів сіл Лавочне, Опорець, Терешка	Сколівський	с. Лавочне	ПП Карпатбуд-проект	Роботи завершено. Замінено 600 м.кв. покрівлі	215,719	75,979	75,979	75,966	0,013	20,000	20,000	20,000	70,000	70,000	70,000	6,450	6,450	6,450	30,000	30,000	30,000	13,290	13,290
412	5	218	Капітальний ремонт існуючого приміщення Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області (заміна віконних конструкцій на енергозберігаючі металопластикові склопакети)	Освітня галузь	Ініціативна група Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області	Сколівський	с. Труханів	ПП Бренд-Софт	Роботи завершено, замінено 37 вікон	165,194	82,597	82,597	82,445	0,152	53,298	53,298	53,298				8,800	8,800	8,800	17,000	17,000	17,000	3,499	3,499
413	6	642	Придбання спортивного обладнання та інвентаря з гірськолижного спорту для Сколівської районної дитячо-юнацької спортивної школи	Освітня галузь	Відділ освіти Сколівської РДА	Сколівський	м. Сколе	ТОВ Фішер Україна ФОП Фабик	Проведено допорогову закупівлю. Закуплено гірськолижне спорядження	199,270	99,600	99,600	99,600		43,850	43,850	43,850				25,000	25,000	25,000	21,750	21,750	21,750	9,070	9,070
414	7	96	Капітальний ремонт спортивного залу Сколівської академічної гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка» імені Героя України Героя Небесної Сотні Олега Ушневича (Утеплення фасаду)	Освітня галузь	Ініціативна група жителів міста Сколе	Сколівський	м. Сколе	ПП Карпатбуд-проект	Роботи виконані на 100%, утеплено 558,3 м.кв. фасаду	299,856	100,000	100,000	99,641	0,359	42,354	42,354	42,354	100,000	100,000	100,000	18,000	18,000	18,000	25,000	25,000	25,000	14,502	14,502
415	8	194	Капітальний ремонт Підгородецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області (утеплення фасаду)	Освітня галузь	Ініціативна група батьківського комітету Підгородецької ЗОШ І-ІІІ ступенів	Сколівський	с. Підгородці	ПП Бренд-Софт	Проект реалізовано. Утеплено 230 кв.м приміщення	200,690	100,000	100,000	99,815	0,185	66,500	66,500	66,500				6,000	6,000	6,000	25,007	25,007	25,007	3,183	3,183
416	9	373	Капітальний ремонт будинку Тухлянського навчального-виховного комплексу "Середньої загальноосвітньої школи-гімназії" (заміна вікон) на обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області	Освітня галузь	Тухлянська сільська рада	Сколівський	с. Тухля	ПП Комфорт-Сколе	Проект реалізовано. Замінено 45 вікон	299,825	149,912	149,912	149,789	0,123				85,571	85,571	85,571	16,240	16,240	16,240	34,950	34,950	34,950	13,152	13,152
417	10	734	Капітальний ремонт Завадківської ЗОШ І – ІІІ ст (Заміна вікон) с.Завадка Сколівський район Львівська область	Освітня галузь	Ініціативна група Завадківської ЗОШ І-ІІІ ст.	Сколівський	с. Завадка	ПП Комфорт-Сколе	Роботи виконані, замінено 17 вікон	99,578	49,789	49,789	49,785	0,004	28,756	28,756	28,756				2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	15,033	15,033

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
418	11	544	Капітальний ремонт Риківської ЗОШ І-ІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області (заміна вікон та дверей)	Освітня галузь	Ініціативна група, громада села Риків Сколівського району Львівської області	Сколівський	с. Риків	ПП Карпатбуд-проект	Роботи завершено. Замінено 7 дверей та 11 вікон	74,514	37,257	37,257	37,111	0,146	23,176	23,176	23,176				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	8,081	8,081
419	12	908	Капітальний ремонт приміщення комп'ютерного класу Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Данила Галицького,9 м.Сколе, Львівської області (заміна вікон та	Освітня галузь	Ініціативна група	Сколівський	м. Сколе	ТОВ "Домусгруп"	Замінено опалення та вікна. Завершено	131,202	60,000	60,000	59,605	0,395	20,000	20,000	20,000	23,650	23,650	23,650	1,000	1,000	1,000	20,000	20,000	20,000	6,552	6,567
420	13	1254	Капітальний ремонт (заміна вікон) Задільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Задільської ЗОШ І-ІІІ ступеня	Сколівський	с. Задільське	ПП Карпатбуд-проект	Роботи завершено, замінено 37 вікон	199,952	98,000	98,000	97,817	0,183	67,785	67,785	67,785				10,000	10,000	10,000	19,000	19,000	19,000	5,167	5,167
421	14	791	Придбання обладнання для підвищення ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група	Сколівський	м. Сколе	ФОП Винничук ПрАТ Нова лінія ФОП Паралєва ФОП Рудик	Проект реалізовано. Закуплено 2 телевізори, відеокамера, аудіообладнання, ноутбук, проектор, 2 ксерокси, нетбук, 2 планшети	199,000	85,000	85,000	82,030	2,970	30,000	30,000	30,000	49,840	49,840	49,840	1,000	1,000	1,000	32,900	23,750	23,750	0,260	0,260
422	15	925	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) корпусу №2 Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група	Сколівський	м. Сколе	ПП Карпатбуд-проект	Роботи завершено. Утеплено 320 кв. м фасаду	210,571	74,430	74,430	74,236	0,194				100,000	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	25,000	25,000	25,000	10,141	10,141
423	16	104	Капітальний ремонт покрівлі будинку Лавочненської ЗОШ 1-2 ст. №1 Сколівської районної ради Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група жителів села Лавочне	Сколівський	с. Лавочне	ПП Карпатбуд-Сервіс	Роботи завершено, замінено 500 м.кв. покрівлі	299,968	112,627	112,627	112,374	0,253	50,000	50,000	50,000	70,000	70,000	70,000	2,500	2,500	2,500	27,800	27,800	27,800	37,041	37,041
424	17	1250	Капітальний ремонт існуючого приміщення Побуцької загальноосвітньої школи І ступеня Сколівської районної ради Львівської області (заміна віконних конструкцій на енергозберігаючі металопластикові склопакети)	Освітня галузь	Ініціативна група громади села Побук	Сколівський	с. Побук	ПП Бренд-Софт	Роботи завершено, замінено 3 вікна та 2 дверей	29,090	14,545	14,545	14,501	0,044	11,434	11,434	11,434				0,900	0,900	0,900	1,500	1,500	1,500	0,711	0,711
425	18	637	Реконструкція приміщення адмінбудинку під дитячу дошкільну установу в с.Крушельниця Сколівського району Львівської області вул. Б.Хмельницького, 10	ДНЗ	Ініціативна група жителів села	Сколівський	с. Крушельниця	ПП "Комфорт"	Проект реалізовано	299,900	149,950	149,950	149,950		100,491	100,491	100,491	15,000	15,000	15,000	3,000	3,000	3,000	17,000	17,000	17,000	14,459	14,459
426	19	716	Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 Народного дому смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області	Народні доми	Верхньосиньовидненська селищна рада	Сколівський	смт Верхнє Синьовидне	ПП "Карпатбудпроект"	Роботи завершено	299,985	149,950	149,950	149,950					99,008	99,008	99,008	20,000	20,000	20,000	19,950	19,950	19,950	11,077	11,077
427	20	1682	Реконструкція будівлі Народного дому у селі Задільське Сколівського району Львівської області	Народні доми	Задільська сільська рада	Сколівський	с. Задільське		Не реалізовувався	399,890	199,95				145,422						11,000			22,000			21,523	
428	21	690	Капітальний ремонт (заміна вікон) РНД «Бескид» Сколівський район, м.Сколе, вул.Данила Галицького,56	Народні доми	Ініціативна група жителів м.Сколе	Сколівський	м. Сколе	ПП "Карпатбудпроект"	Роботи завершено, замінено 55 вікон	299,964	149,964	149,964	149,691	0,273	118,446	118,446	118,446				10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	10,554	10,554
429	22	1154	Сучасне медичне обладнання - запорука якісної медичної допомоги (придбання медичного обладнання для ФАПу с. Козьови КЗ СРР "Сколівська ЦРЛ")	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група "Козьова - перспективний центр об'єднаної територіальної громади "	Сколівський	с. Козьова		Закуплено обладнання	88,692	40,00	40,00	40,00					40,512	40,512	40,512	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,180	2,180
430	23	753	Реконструкція вуличного освітлення в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області	Вуличне освітлення	Верхньосиньовидненська селищна рада	Сколівський	смт Верхнє Синьовидне	ТзОВ "Артур"	Роботи завершено. Встановлено усі опори	395,917	197,900	197,900	197,900					130,617	130,617	130,617	11,894	11,894	11,894	36,866	36,866	36,866	18,640	18,640
431	24	272	Реконструкція вуличного освітлення в с. Ялинкувате Сколівського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група Волосянківської Сільської ради	Сколівський	с. Волосянка	ПП "Тювик"	Роботи завершено. Встановлено 35 опор	393,947	172,000	172,000	147,440	24,560	100,000	100,000	100,000	54,457	54,457	54,457	6,000	6,000	6,000	60,400	60,400	60,400	1,090	1,090
432	25	1082	Будівництво футбольного поля с.Коростів, Сколівського району, Львівської області	Інші пріоритети	Коростівська сільська рада	Сколівський	с. Коростів	ТзОВ "Спецбудтехніка"	Роботи завершено	399,924	200,000	200,000	181,180	18,820	32,594	32,594	32,594	10,000	1,230	1,230	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	17,330	17,330
433	26	1693	Автобусні зупинки - візитна картка села Козьови	Інші пріоритети	Ініціативна група "Козьова - перспективний центр об'єднаної громади"	Сколівський	с. Козьова	ФОП Білоус Т.І.	Проект реалізовано, встановлено 5 автобусних зупинок	96,993	48,000	48,000	48,000					32,000	32,000	32,000	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	8,393	8,393
434	27	1678	Реконструкція будівлі бібліотеки з пристосуванням горища під офісні приміщення без зміни конфігурації даху у селі Задільське Сколівського району Львівської області	Інші пріоритети	Задільська сільська рада	Сколівський	с. Задільське		Не реалізовувався	399,061	199,53				130,706						22,000			22,000			24,824	
435	28	1652	Придбання та встановлення ігрового обладнання дитячого майданчика для дітей громади с. Козьови Сколівського району	Інші пріоритети	Ініціативна група "Козьова - перспективний центр об'єднаної громади"	Сколівський	с. Козьова	ТзОВ "Європейський парк"	Проект реалізовано. Встановлено ігровий майданчик	190,388	95,000	95,000	95,000					62,180	62,180	62,180	5,000	5,000	5,000	5,970	5,970	5,970	22,238	22,238
436	29	1726	Капітальний ремонт Козівської дитячої музичної школи (заміна вікон, влаштування енергоефективного опалення та санвузла)	Інші пріоритети	Ініціативна група "Козьова - перспективний центр об'єднаної територіальної громади "	Сколівський	с. Козьова	ТзОВ "Градобуд-престиж	Роботи завершено	278,011	135,000	135,000	129,820	5,180	80,000	80,000	80,000	43,000	43,000	43,000	5,000	5,000	5,000	6,500	6,500	5,500	8,511	8,511
	50		**Сокальський район**							**9 979,377**	**4 901,695**	**4 901,695**	**4857,161**	**44,533**	**3421,909**	**3390,960**	**3390,960**	**282,880**	**289,749**	**289,749**	**392,118**	**394,396**	**394,396**	**558,853**	**558,754**	**558,754**	**414,549**	**414,643**
437	1	483	Придбання обладнання для Савчинської ЗШ І-ІІІ ступенів в с. Савчин Сокальського району	Освітня галузь	ГО "Савчинсько-Ґутянська перспектива"	Сокальський	с. Савчин	ФОП Горецький, ТОВ Інтер Системс, ФОП Тесля	Завершено - отримано все обладнання (придбано дошку шкільну, проектор, інтерактивну дошку з підставкою, проекційний столик, ноутбук)	75,920	37,960	37,960	31,877	6,083	24,960	21,616	21,616				4,000	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	8,000	8,000
438	2	1074	Придбання обладнання для покращення навчально-матеріальної бази Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості	Освітня галузь	Ініціативна група Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості Сокальської районної ради Львів	Сокальський	м. Сокаль	ФОП Горецький, ТОВ Інтер Системс	Завершено - отримано все обладнання (придбано проектор, екран, ноутбук)	21,246	9,469	9,469	9,469		6,199	6,199	6,199				1,300	3,578	3,578	2,000	2,000	2,000		
439	3	525	Модернізація матеріально-технічної бази школи, як центру впровадження сучасних інформаційних технологій на селі	Освітня галузь	Ініціативна група Телязької ЗШ І-ІІ ст.	Сокальський	с. Телязи	ФОП Горецький, ТОВ Інтер Системс, ФОП Теслі	Завершено (придбано проектор, екран, ДБЖ, маршрутизатор, отримано 4 комп'ютери та комплектуючі, ноутбук та принтер)	69,898	34,000	34,000	34,000		23,300	23,300	23,300				2,000	2,000	2,000	8,848	8,848	8,848	1,750	1,750
440	4	397	Придбання обладнання та інвентаря Сокальською ЗШ І-ІІІ ст.№5 у м. Сокаль Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№5 м.Сокаля	Сокальський	м. Сокаль	ФОП Горецький	Завершено - отримано все обладнання (10 комп'ютерів та комплектуючі)	99,990	49,995	49,995	33,025	16,970	32,995	16,025	16,025				7,000	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000		
441	5	767	Капітальний ремонт приміщення Перемисловицького НВК «ЗШ І ступеня-дитячий садок»	Освітня галузь	Ініціативна група Перемисловицького НВК	Сокальський	с. Перемисловичі	ТзОВ "Теплиця-постач"	Завершено (дах 220 м²)	75,002	37,000	37,000	36,610	0,390	25,252	25,252	25,252				4,236	4,236	4,236	6,000	6,000	6,000	2,514	2,514
442	6	823	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Стенятинської ЗШ І-ІІІ ступенів в с. Стенятин, Сокальського району , Львівської області	Освітня галузь	ініціативна група Стенятинської ЗШ І-ІІІ ступеня	Сокальський	с. Стенятин	ПП "Енергоекосервіс"	Завершено - замінено всі вікна (157,0411 м²)	299,500	149,750	149,750	149,750		98,556	98,556	98,556				30,000	30,000	30,000	8,500	8,501	8,501	12,694	12,694
443	7	167	Капітальний ремонт приміщення Великомостівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів	Освітня галузь	Ініціативна група Великомостівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня	Сокальський	м. Великі Мости	ФОП Колтаков	Завершено (дах 740 м²)	399,946	199,973	199,973	199,973		159,123	159,062	159,062				10,000	10,000	10,000	26,050	26,050	26,050	4,800	4,800
444	8	1016	Покращення навчально-матеріальної бази ЗШ І-ІІІ ст. імені Івана Климіва-Легенди в с. Сілець Сокальської районної ради, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сілецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Івана Климіва-Легенди	Сокальський	с. Сілець	ФОП Горецький, ТОВ Інтер Системс, ФОП Теслі, ПП Баранський, ТзОВ "Науково-виробниче п-во "ТПІН-	Завершено: Придбано дошки шкільні, телевізор, 2 проектори, отримано 2 ноутбуки та шкільні меблі	150,000	75,000	75,000	69,075	5,925	46,000	40,075	40,075	20,000	20,000	20,000	3,000	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000		
445	9	207	Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) Двірцівського НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів –дитячий садок " в с. Дворці, Сокальського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Дворцівського "НВК ЗШ І-ІІІ ступенів- дитячий садок"	Сокальський	с. Дворці	ПП "Вікна-центр"	Завершено - замінено вікна та двері - 154,2 м² (в т.ч. 4,9287 м²- двері, 149,27 м² - вікна)	278,500	136,465	136,465	136,465		120,415	120,415	120,415				2,677	2,677	2,677	5,447	5,447	5,447	13,496	13,496

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
446	10	310	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Сокальської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 на вул. Шептицького,104 в м.Сокаль, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сокальської ЗШ І-ІІІ ст.№2	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Вікна-центр"	Завершено - замінено всі вікна (220,549 м²)	399,000	199,500	199,500	199,500		166,768	166,768	166,768				3,900	3,900	3,900	4,100	4,100	4,100	24,732	24,732
447	11	436	Капітальний ремонт приміщення Сокальської ДЮСШ " Соколяни" Сокальського району , Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сокальської ДЮСШ «Соколяни»	Сокальський	м. Сокаль	ФОП Колтаков	Завершено (дах 576 м²)	285,855	142,000	142,000	141,982	0,018	126,629	126,629	126,629				1,000	1,000	1,000	4,500	4,500	4,500	11,726	11,726
448	12	614	Придбання обладнання для облаштування комп'ютерного класу Тудорковицького НВК «ЗШ І-ІІ ступенів - дитячий садок»	Освітня галузь	Ініціативна група Тудорковицького НВК «ЗШ-ІІ ступенів-дитячий садок»	Сокальський	с. Тудорковичі	ФОП Горецький, ПП Баранський	Завершено. Придбано телевізор, отримано 4 комп'ютери та комплектуючі, ноутбук, принтери	67,330	33,665	33,665	33,566	0,099	22,219	22,120	22,120				4,000	4,000	4,000	6,046	6,046	6,046	1,400	1,400
449	13	1672	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Сокальської СШ І-ІІІ ступенів №3 на вул. Героїв УПА, 18 в м.Сокаль, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сокальської СШ І-ІІІ ст. №3	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Енергоекосервіс"	Завершено - замінено всі вікна (210,3988 м²)	399,000	199,460	199,460	199,460		171,600	171,600	171,600				4,000	4,000	4,000	6,971	6,971	6,971	16,969	16,969
450	14	578	Придбання обладнання та інвентаря для спортивної кімнати в Лещатівському НВК "ЗШ І ступеня - дитячий садок"	Освітня галузь	Ініціативна група Лещатівський навчально виховний комплекс	Сокальський	с. Лещатів	ФОП Волкова	Завершено (лава, мат гімнастичний, шведська стінка, канат для перетягування і т.п.)	22,655	9,255	9,255	8,795	0,460	9,200	6,000	6,000				3,000	3,000	3,000	1,200	1,200	1,200		
451	15	172	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Забузької ЗШ І-ІІІ ступенів на вул. Івана Франка,55 в с. Забужжя, Сокальського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Забузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів	Сокальський	с. Забужжя	ПП "Вікна-центр"	Завершено - замінено всі вікна (141,7 м²)	275,500	137,750	137,750	137,750		118,312	118,312	118,312				3,000	3,000	3,000	2,651	2,651	2,651	13,787	13,787
452	16	180	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Бутинського НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок" в с. Бутини Сокальського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Бутинського навчально-виховного комплексу "ЗШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок"	Сокальський	с. Бутини	ПП "Вікна-центр"	Завершено - замінено вікна і двері - 99,41 м² (в т.ч. 5,53 м² - двері, 93,88 м² - вікна)	208,500	100,000	100,000	100,000		94,024	94,024	94,024				1,000	1,000	1,000	3,900	3,900	3,900	9,576	9,576
453	17	557	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів, Сокальського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів	Сокальський	с. Варяж	ПП "Енергоекосервіс"	Завершено - замінено вікна і двері - 57,26 м² (в т.ч. 8,3946 м² - двері, 48,8658 м² - вікна)	134,500	67,250	67,250	67,250		57,896	57,896	57,896	1,284	1,284	1,284	0,500	0,500	0,500	0,991	0,991	0,991	6,579	6,579
454	18	751	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Тартаківської ЗШ І-ІІІ ст., Сокальського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Тартаківського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ ім Петра Сагайдачного»	Сокальський	с. Тартаків	ПП "Енергоекосервіс"	Завершено - замінено всі вікна (126,6463 м²)	245,726	122,863	122,863	122,863		98,263	98,263	98,263				3,000	3,000	3,000	5,765	5,765	5,765	15,835	15,835
455	19	56	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Сокальської гімназії імені Олега Романіва м.Сокаля Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Сокальської гімназії імені Олега Романіва	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Вікна-центр"	Завершено - замінено всі вікна (149,775 м²)	299,500	149,750	149,750	149,750		126,121	126,121	126,121				5,496	5,496	5,496	4,896	4,896	4,896	13,237	13,237
456	20	140	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Белзької ЗШ І-ІІІ ст. на пл. України 2 у м. Белз Сокальського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Белзької ЗШ І-ІІІ ступенів	Сокальський	м. Белз	ПП "Вікна-центр"	Завершено - замінено вікна і двері - 84,2166 м² (в т.ч. 24,0564 м² - двері, 60,1602 м² - вікна)	242,200	121,100	121,100	121,100		98,058	98,058	98,058				3,500	3,500	3,500	7,500	7,500	7,500	12,042	12,042
457	21	340	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Острівського НВК ЗШ І-Шст. - дитячий садок с.Острів, Сокальського району, Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Острівського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»	Сокальський	с. Острів	ПП "Енергоекосервіс"	Завершено - замінено всі вікна (176,4378 м²)	299,850	149,925	149,925	149,925		121,168	121,168	121,168				4,337	4,337	4,337	11,000	11,000	11,000	13,420	13,420
458	22	461	Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Ільковицького НВК «ЗШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" в с. Ільковичі Сокальського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Ільковицького НВК "ЗШ І-ІІІ ст.-дитячий садок"	Сокальський	с. Ільковичі	ПП "Енергоекосервіс"	Завершено - замінено всі вікна (179,3307 м²)	299,500	149,750	149,750	149,750		125,790	125,790	125,790				5,399	5,399	5,399	5,769	5,769	5,769	12,792	12,792
459	23	556	Капітальний ремонт приміщення Поторицької ЗШ І-ІІІ ступенів	Освітня галузь	Ініціативна група Поторицької ЗШ І-ІІІ ст.	Сокальський	с. Поториця	ФОП Колтаков	Роботи завершено, дах 840 м2	399,864	191,935	191,935	191,935	0,000	163,944	163,882	163,882				20,000	20,000	20,000	18,408	18,408	18,408	5,577	5,577
460	24	1413	Капітальний ремонт приміщення ясла-садка комбінованого типу №1 по вул.Шептицького 117 в м.Сокаль Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група Сокальського ясла-садка комбінованого типу №1	Сокальський	м. Сокаль	ТзОВ "ІНТЕКО"	Завершено. Замінено 123,546 м2 вікон та 3,9 м.кв	288,975	136,326	136,326	136,326		50,000	50,000	50,000	51,527	51,417	51,417	23,000	23,000	23,000	20,122	20,122	20,122	8,000	8,000
461	25	1424	Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу №7 по вул.Героїв УПА 19 в м.Сокаль Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група Дошкільного навчального закладу №7	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Багенбор"	Завершено. Замінено 137,993 м2 вікон	357,300	172,740	172,740	164,397	8,343	70,000	68,713	68,713	52,357	52,256	52,256	30,000	30,000	30,000	24,777	24,777	24,777	10,000	9,999
462	26	243	Капітальний ремонт приміщення дитячої дошкільної установи с. Заболоття Сокальського району Львівської області.	ДНЗ	Жужелянська сільська рада	Сокальський	с. Заболоття	ПП"БК-2"	Завершено. Розібрано стару дерев'яну частину приміщення та вимуровано нову (площею 28,7 м²), у якій встановлено: вікон металопластикових – 6 шт.(10,9 м²), підвіконники та зливи - по 8 м, 2 шт. металопластикових дверей (6,196 м²), залито бетон підлоги та встановлено лінолеум - 25,7 м², заміна електропроводки – 50 м, поліпшене штукатурення - 24 м², утеплення фасаду мінплитами – 25,6 м² , поліпшене фарбування стін - 45 м², оздоблення стін шпалерами - 6 м², опорядження стель пластиковими	145,500	72,000	72,000	72,000		36,000	36,000	36,000	8,400	8,400	8,400	8,100	8,100	8,100	18,564	18,564	18,564	2,436	2,436
463	27	726	Капітальний ремонт даху Хоробрівського ясла-садку, Сокальського району	ДНЗ	Хоробрівська сільська рада	Сокальський	с. Хоробрів	ФОП Колтаков О.М.	Завершено, дах перекрито повністю - 671 м²	285,268	142,000	142,000	141,982	0,018	60,000	60,000	60,000	34,772	34,772	34,772	10,000	10,000	10,000	28,666	28,666	28,666	9,830	9,830
464	28	1452	Капітальний ремонт приміщення ясла-садка комбінованого типу №8 по вул.Героїв УПА 63 в м.Сокаль Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група Сокальського ясла-садка комбінованого типу №8	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Багенбор"	Замінено 140,642 м.кв. вікон	361,044	172,881	172,881	171,748	1,133	70,000	69,999	69,999	53,333	53,331	53,331	29,000	29,000	29,000	25,830	25,830	25,830	10,000	10,000
465	29	1348	Придбання інвентарю для ДНЗ "Сонечко" села Волсвин Сокальського району Львівської області	ДНЗ	ГО "Фонд розвитку громад "Світанок""	Сокальський	с. Волсвин	ПП Юхимчук Микола Андрійович	Завершено. Закуплено ліжка дитячі 3-х ярусні -10 шт., столи дитячі зростові -30 шт., шафи дитячі 5-ти місні - 6 шт., стінку дитячу з 7 елементів - 1 шт., стіл дитячий з шухлядами регульований по висоті -15шт. , ковдри - 30 шт., матраци - 30 шт, стіл письмовий 1 дверний з 3-ма шухл. - 1 шт, стіл "Майстер" чорний каркас - 2шт, стіл дитячий квадратний регулюємий по висоті - 1шт. , дошка мобільно-обертальна - 1 шт, стінка дитяча "Кухня ігрова" - 1шт, стінка дитяча "Паркінг"- 1шт, стінка дитяча "Лікарня дитяча" - 1шт, стінка дитяча "Магазин ігровий" - 1шт, вішалка для рушників 5-ти місна - 6 шт.	95,510	47,000	47,000	47,000		29,510	29,510	29,510				8,400	8,400	8,400	10,600	10,600	10,600		
466	30	1351	Капітальний ремонт із заміною вікон в Народному домі в с. Реклинець	Народні доми	Благодійна організація "Фонд розвитку громад "Єдиний порив"	Сокальський	с. Реклинець	ТзОВ "Сервісна компанія Адамсон"	Завершено. Встановлено 7 дерев'яних дверей, замінено 1 склопакет та 18 пластикових вікон. Крім того, відповідно до листа підрядника про зміну ринкових цін на матеріали, кошторисна вартість проекту збільшилась на 7,670 тис.грн. (з 123,797 тис.грн до 131,467 тис. грн), рішенням сесії Реклинецької сільської ради № 403 від 29.09.2017 року вказану суму скеровано на дофінансування проекту.	131,467	61,8685	61,8685	61,8685		35,000	35,000	35,000	5,856	13,526	13,526	3,000	3,000	3,000	9,073	9,073	9,073	9,000	9,000

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
467	31	203	Капітальний ремонт будівлі санвузла відділення травматології КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ»	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група травматологічного відділення Сокальської ЦРЛ	Сокальський	м. Сокаль	ФОП "Трошин В.В."	Роботи завершено.Облицювання стін плиткою - 24,8 м², встановлено 2 унітази, 3 умивальники, 1 піддон під душ, металопластикові двері	152,424	76,212	76,212	76,205	0,007	31,112	31,112	31,112				2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	40,100	40,100
468	32	861	Капітальний ремонт реанімаційного відділення Сокальської ЦРЛ	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Реанімаційного відділення	Сокальський	м. Сокаль	ФОП "Трошин В.В."	Роботи завершено. Штукатурення стін - 30,42 м², облицювання стін плиткою - 29 м² .	47,907	23,953	23,953	23,948	0,005	14,070	14,070	14,070				3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	2,884	2,884
469	33	1544	Капітальний ремонт приміщення педіатричного відділення Сокальської ЦРЛ	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група педіатричного відділення КЗ СРРЛО Сокальської ЦРЛ	Сокальський	м. Сокаль	ФОП "Колтаков О.М. "	Роботи завершено. Встановлення навісної стелі - 36 м², прокладання проводки, поліпшене фарбування стін - 74 м² та підлоги, встановлення дверей - 1шт., умивальника - 1 шт. , світильників - 4 шт. та бра - 4 шт.	45,871	22,936	22,936	22,928	0,008	15,269	15,269	15,269				2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,666	2,666
470	34	352	Придбання обладнання - Стоматологічної установки "SIGER U200S", та рентген установки MAX 70	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Стоматологічного відділення Сокальської ЦРЛ	Сокальський	м. Сокаль	ПП "ГАЛІТ"	Закупівлю завершено. Придбано дентальний апарат рентгенівський MAX 70 HF/DC - 1шт. та комплекс до нього; придбано стоматологічну установку U200 S „Zhuhas Siger Medical Equipment"- 1 шт.	198,728	99,364	99,364	98,366	0,998	59,618	59,618	59,618				9,746	9,746	9,746	30,000	30,000	30,000		
471	35	1170	Капітальний ремонт покрівлі дільниці сімейної медицини смт.Жвирка Сокальського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	ініціативна група смт.Жвирка	Сокальський	смт Жвирка	ТОВ "ВП Спецбуд"	Роботи завершено. Демонтаж старого покриття. Заміна лат. Влаштування нашиву з дошок під металопрофіль, влаштування покриття з металопрофілю - 92,35 м2 ; влаштування ринв, водостічних труб, снігозатримувачів.	99,632	49,816	49,816	49,280	0,536	32,555	32,555	32,555				10,000	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000	6,261	6,261
472	36	1460	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії с. Сілець Сокальського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група амбулаторії с.Сілець	Сокальський	с. Сілець	ПП "БК-2"	Роботи завершено. Встановлено вікон з металопластику - 32,37 м²; монтаж металевих решіток, установлення пластикових підвіконь - 21 м²; встановлено 1 ламінований дверний блок; ремонт штукатурки зовнішніх укосів - 19 м² та внутрішніх - 23 м²	120,000	60,000	60,000	59,995	0,005	36,730	36,730	36,730				15,000	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	3,270	3,270
473	37	682	Придбання апаратури для лабораторії Сокальської районної лікарні	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група лабораторії Сокальської ЦРЛ	Сокальський	м. Сокаль	ФОП "Зубицька Л.М."	Закупівлю завершено. Придбано мікроскоп біно XS-3320-3 шт. та центрифуги ОПН-3.03-2шт. Термостат ТС-1/80	98,680	49,340	49,340	49,340		43,340	43,340	43,340				1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000		
474	38	200	Капітальний ремонт хірургічного відділення Сокальської ЦРЛ	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Хірургічного відділення	Сокальський	м. Сокаль	ФОП "Колтаков О.М."	Роботи завершено. З влаштування перегородок, армування стін та стелі склосіткою; штукатурення, шпаклювання стін; встановлено дверей металопластикових - 13,18 м² та ламінованих - 3 шт., унітазів - 3 шт., умивальників - 6 шт., піддонів - 3 шт.	299,575	149,788	149,788	147,403	2,385	94,881	94,881	94,881				20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	4,906	4,906
475	39	1418	Капітальний ремонт будівлі в м.Великі Мости Сокальського району Львівської області (заміна вікон)	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група районної лікарні м.В.Мости	Сокальський	м. Великі Мости	ПП "БК-2"	Завершено. Встановлено віконних прорізів готовими блоками з металопластику - 192 м². Улаштовано відкоси.	397,885	198,943	198,943	198,935	0,008	126,402	126,402	126,402				10,000	10,000	10,000	52,710	52,710	52,710	9,830	9,830
476	40	286	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Варяж Сокальського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Варязької амбулаторії ЗПСМ	Сокальський	с. Варяж	ТОВ "ВП Спецбуд"	Роботи завершено. Демонтаж старого покриття (шифер, дерев'яні дошки, крокви, мауерлат); влаштування нашиву з дошок під металопрофіль, улаштування гідробар'єру та покриття з металопрофілю - 293 м²; влаштування ринв - 64 м, водостічних труб - 46,2 м , снігозатримувачів -58 м².	171,185	61,000	61,000	60,269	0,731	61,000	61,000	61,000	20,000	20,000	20,000	13,200	13,200	13,200	7,543	7,543	7,543	8,442	8,442
477	41	178	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії с.Бутини Сокальського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група АЗПСМ с.Бутини	Сокальський	с. Бутини	ФОП "Туз І.В."	Роботи завершено. Демонтаж старих вікон та встановлення вікон з металопластику - 21,78 м²; встановлення пластикових підвіконників внутрішніх; установлення зовнішніх віконних зливів; заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику 3,375 м²; проведення електромережі, встановлення та підключення конвекторів. Встановлення дверей.	123,600	61,800	61,800	61,784	0,016	37,295	37,295	37,295				5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	9,505	9,505
478	42	185	Капітальний ремонт будівлі лікарні м.Белз Сокальської ЦРЛ Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Районної Лікарні м. Белз	Сокальський	м. Белз	ФОП "Галайда А.М."	Роботи завершено. Встановлення вікон з металопластику -71,1709 м² (42 вікна), встановлення дверей з металопластику - 7,95 м² (3 дверей). Зроблено відкоси.	299,714	149,857	149,857	149,837	0,020	77,440	77,440	77,440				9,380	9,380	9,380	15,000	15,000	15,000	48,037	48,037
479	43	1166	Капітальний ремонт ФАПу с. Забужжя Сокальського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група ФАП с.Забужжя	Сокальський	с. Забужжя	ТОВ "ВП Спецбуд"	Роботи завершено. Демонтаж ДСП панелей, старої підлоги, плінтусів; монтаж гіпсокартону на стіни і стелю; шпаклювання та фарбування стін - 56,3 м² та стелі - 19,8 м²; фарбування підлоги, влаштування бетонної основи; покладено плитку -7,72 м², влаштування плінтусів та багетів	49,422	24,711	24,711	24,443	0,268	18,678	18,678	18,678				1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	1,033	1,033
480	44	328	Капітальний ремонт даху приміщення амбулаторії сімейної медицини с. Хоробрів Сокальського району	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група амбулаторії ЗПСМ с. Хоробрів	Сокальський	с. Хоробрів	ФОП "Колтаков О.М."	Роботи завершено. Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа -259 м² та встановлення металопрофілю кольорового -78,71 м²; улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб - 6 м; улаштування коньків, снігозатримувачів; улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах - 64 м.	139,160	69,580	69,580	69,517	0,063	45,748	45,748	45,748				3,000	3,000	3,000	9,276	9,276	9,276	11,556	11,556
481	45	1612	Капітальний ремонт покрівлі неврологічного відділення Сокальської ЦРЛ	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група КЗСРРЛО "Сокальська ЦРЛ" Неврологічного відділення	Сокальський	м. Сокаль	ПП "БК-2"	Завершено. Улаштовано покрівлю з рулонних матеріалів, що наплавляються -1060 м² (в два шари)	207,125	103,563	103,563	103,554	0,009	82,186	82,186	82,186				2,000	2,000	2,000	8,000	8,000	8,000	11,376	11,376

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
482	46	686	Капітальний ремонт коридору фізіотерапевтичного відділення Сокальської ЦРЛ	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група КЗСРР/ЮО «Сокальська ЦРЛ» фізіотерапевтичного відділення	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Багенбор"	Роботи завершено. Демонтаж старої штукатурки , шпаклювання стін та стелі шпаклівкою; улаштування плінтусів із плиток керамічних; фарбування стін та стелі, дверних пройомів; встановлення дверей 14 шт. (22,5549 м²) та 9 віконних блоків (1,216 м²)	228,556	114,278	114,278	114,267	0,011	75,423	75,423	75,423				17,747	17,747	17,747	20,000	20,000	20,000	1,108	1,108
483	47	867	Будівництво вуличного освітлення по вул.Стуса, Шашкевича, Надбужанська, Українки, Сонячна, Франка в с. Поториця Сокальського району Львівської області	Вуличне освітлення	Потоpицька сільська рада	Сокальський	с. Поториця	ТОВ " Сапфір Інвест"	Роботи завершено. Встановлено 70 ЛЕД світильників, прокладено 2,88 км кабеля СІП	199,982	85,000	85,000	85,000	0,000	60,000	60,000	60,000	20,782	20,194	20,194	15,000	15,000	15,000	19,200	19,200	19,200		
484	48	260	Капітальний ремонт центрального і вуличного освітлення с.Стенятин, Сокальського району, Львівської області	Вуличне освітлення	Стенятинська сільська рада	Сокальський	с. Стенятин	ПП "Багенбор"	Роботи завершено, встановлено 36 світильників, прокладено 1,06 км кабелю СІП	100,000	50,000	50,000	50,000		32,000	32,000	32,000	10,000	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000	4,000	1,500	1,500
485	49	531	Капітальний ремонт системи опалення приміщення Сокальської дитячої школи мистецтв ім.В.Матюка	Інші пріоритети	Ініціативна група Сокальської дитячої школи мистецтв ім.В.Матюка	Сокальський	м. Сокаль	ПП "Теплосс"	Роботи завершено, встановлено 960 нових ребер радіаторів	265,846	132,923	132,923	132,923		86,860	86,860	86,860				12,200	12,200	12,200	32,200	32,100	32,100	1,663	1,758
486	50	729	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщенні бібліотеки села Хоробрів, Сокальського району, Львівської області	Інші пріоритети	Хоробрівська сільська рада	Сокальський	с. Хоробрів	ФОП Трошин В.В.	Роботи завершено, замінені 3 вікна	20,039	10,000	10,000	9,976	0,024	4,000	4,000	4,000	4,569	4,569	4,569	0,500	0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,220	0,220
	54		**Старосамбірський район**							**10086,122**	**5017,854**	**4865,854**	**4622,903**	**242,951**	**1493,047**	**1410,847**	**1289,170**	**1570,272**	**1601,239**	**1614,556**	**707,874**	**659,655**	**656,655**	**1131,094**	**1021,265**	**949,110**	**163,539**	**149,255**
487	1	1546	Капітальний ремонт фасаду Старосамбірської ЗСШ №2 І-ІІІст. в м.Старий Самбір Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Старосамбірської ЗСШ №2 І-ІІІст	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ТзОВ "БК "Пірамід Корп"	Роботи завершено. Утеплено та пофарбовано 2 стіни фасаду	201,840	100,500	100,500	98,663	1,837	63,050	63,050	63,050				10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	8,290	8,290
488	2	1134	Капітальний ремонт системи опалення ЗСШ І-ІІ ступенів в с.Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЗСШ І-ІІ ст. с.Верхній Лужок	Старосамбірський	с. Верхній Лужок	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Завезені та помінято батареї	204,795	102,400	102,400	102,165	0,235	27,041	27,041	27,041	30,000	30,000	30,000	20,099	20,099	20,099	20,000	20,000	20,000	5,255	5,255
489	3	1542	Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗСШ І-ІІ ст. с.Страшевичі Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЗСШ І-ІІ ст. с. Страшевичі	Старосамбірський	с. Страшевичі	ПП "Агробуд"	Роботи завершено. Поштукатурено фасад. Нанесено колір.	153,584	76,792	76,792	76,459	0,333	41,262	41,262	24,125				20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	5,530	5,530
490	4	1669	Капітальний ремонт ЗСШ І-ІІІ ст. м. Добромиль Старосамбірського району Львівської обл. (заміна вікон)	Освітня галузь	Ініціативна група ЗСШ І-ІІІ ст. м. Добромиль	Старосамбірський	м. Добромиль	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Завезено та встановлено всі вікна. Зроблено відкоси	152,841	76,400	76,400	76,064	0,336	49,173	49,173	49,173				10,000	10,000	10,000	16,000	16,000	16,000	1,268	1,268
491	5	1679	Капітальний ремонт ЗСШ І-ІІ ст. с.П'ятниця Старосамбірського району Львівської області (заміна вікон та дверей)	Освітня галузь	Ініціативна група П'ятницької ЗСШ І-ІІ ст.	Старосамбірський	с. П'ятниця	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Завезено та помінято всі вікна та двері	151,467	75,700	75,700	75,367	0,333	41,774	41,774	41,765				10,000	10,000	10,000	23,000	23,000	23,000	0,993	0,993
492	6	1690	Капітальний ремонт даху Старосолянського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Старосамбірського району Львівської обл.	Освітня галузь	Ініціативна група Старосолянського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»	Старосамбірський	смт Стара Сіль	ТзОВ "БК "Пірамід Корп"	Роботи завершено. Замінено дах будівлі.	208,007	104,000	104,000	101,979	2,021	39,053	35,771	35,771	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	4,954	4,954
493	7	1557	Капітальний ремонт ЗСШ І-ІІІст. с.Тур'є Старосамбірського району Львівської області (заміна вікон)	Освітня галузь	Ініціативна група ЗСШ І-ІІІст. с.Тур'є	Старосамбірський	с. Тур'є	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Поміняно всі вікна.	151,943	75,500	75,500	75,167	0,333	49,643	49,643	49,643				10,000	10,000	10,000	16,800	16,800	16,800		
494	8	1579	Капітальний ремонт ЗСШ І-ІІ ст. с.Велика Сушиця Старосамбірського району Львівської області (заміна вікон)	Освітня галузь	Ініціативна група Великосушицької ЗСШ І-ІІ ст.	Старосамбірський	с. Велика Сушиця	ПП "Агробуд"	Роботи завершено. Поміняно 1 вхідні двері, 2 внутрішніх дверей та вікна	153,155	76,578	76,578	76,432	0,146	53,688	53,688	53,688				10,000	10,000	10,000	12,150	12,150	12,150	0,739	0,739
495	9	1704	Капітальний ремонт даху ЗСШ І-ІІ ст. ім. Степана Петрівського в с. Тершів Старосамбірського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група ЗСШ І-ІІ ст. ім. Степана Петрівського с. Тершів	Старосамбірський	с. Тершів	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Поміняно дах будівлі.	247,062	123,500	123,500	98,912	24,588	84,857	84,857	84,857				12,000	12,000	12,000	20,000	20,000	20,000	6,705	6,705
496	10	927	Реконструкція господарських приміщень в ДНЗ «Дзвіночок» по вул.Л.Галицького, 31 в м.Старий Самбір Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група Старосамбірського ДНЗ «Дзвіночок»	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ПП "Агробуд"	Роботи завершено. Зроблена добудова будівлі та перекриття.	231,636	115,000	115,000	114,345	0,655	39,000	39,000	39,000	26,536	26,536	26,536	14,000	14,000	14,000	30,000	30,000	30,000	7,100	7,100
497	11	937	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в ДНЗ "Дзвіночок" по вул. Л. Галицького, 31 в м. Старий Самбір Львівської області	ДНЗ	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	закупівля обладнання	Роботи завершено. Закуплено та встановлено елементи дитячого ігрового майданчика	171,900	85,000	85,000	85,000					56,900	56,900	56,900	11,000	11,000	11,000	19,000	19,000	13,000		
498	12	1189	Капітальний ремонт тротуарних доріжок на території ДНЗ № 1 по вул. Героя України Богдана Сольчаника, 7 м. Старий Самбір Львівської області	ДНЗ	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ПП "Оксана"	Роботи завершено. Здійснено заміну застарілого асфальтного покриття на бруківку та проведено ремонт покриття	299,146	145,000	145,000	145,000					96,415	96,415	96,415	21,000	21,000	21,000	33,000	33,000	33,000	3,731	3,731
499	13	1327	Капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Віночок» м.Хирів (з впровадженням енергозберігаючих заходів) Старосамбірський район Львівської області	ДНЗ	Хирівська міська рада	Старосамбірський	м. Хирів	ПМП "Пошук"	Будівельно-ремонтні роботи з впровадження енергозберігаючих заходів по проекту виконані	299,746	149,873	149,873	144,878	4,995				107,373	107,373	107,373	17,000	17,000	17,000	25,500	25,500	25,500		
500	14	1573	Капітальний ремонт будівлі Народного дому в с.Грозьово Старосамбірського району Львівської області.	Народні доми	Грозівська сільська рада	Старосамбірський	с. Грозьово	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершені	199,349	99,500	99,500	99,500		40,632	40,632	40,632				28,905	28,905	28,905	28,000	28,000	28,000	2,312	2,312
501	15	1608	Капітальний ремонт будівлі Народного Дому с.Великосілля Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Великосільська сільська рада	Старосамбірський	с. Великосілля	ПП "Агробуд"	Роботи завершено. Поміняно повністю покрівлю народного дому.	171,665	85,500	85,500	85,500		38,838	38,838	38,838	4,090	4,090	4,090	5,000	5,000	2,000	21,000	21,000	1,545	17,237	17,237
502	16	1649	Капітальний ремонт Народного дому с.Сусідовичі Старосамбірська район Львівської обл.	Народні доми	Сусідовицька сільська рада	Старосамбірський	с. Сусідовичі	ТзОВ "БК "Пірамід Корп"	Роботи завершено	299,627	149,000	149,000	147,856	1,144	30,000	30,000	30,000	49,548	7,849	7,849	30,000	35,000	35,000	25,000	25,000	5,000	16,079	16,079
503	17	1377	Капітальний ремонт Народного дому с.П'ятниця Старосамбірського району Львівської обл.	Народні доми	Терешківська сільська рада	Старосамбірський	с. П'ятниця	ПП "Консоль"	Роботи завершено. Зроблено нову сцену, підлогу, поміняно 3 дверей, оббито знизу стіни вагонкою	159,908	79,900	79,900	79,900		48,401	48,401	48,401	5,158	5,158	5,158	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	1,449	1,449
504	18	1163	Капітальний ремонт будівлі «Просвіта» та музею голови УГВР Кирила Осьмака в с.Нединьа Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Топільницька сільська рада	Старосамбірський	с. Нединьа	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Перекрито будівлю, прикручено ринви.	181,261	90,600	90,600	90,600		51,213	51,213	32,869	5,219	5,219	5,219	10,000	10,000	10,000	22,510	22,510	22,510	1,719	1,719
505	19	1603	Капітальний ремонт будівлі Народного дому с.Велика Лінина Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Великолінівська сільська рада	Старосамбірський	с. Велика Лінина	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено. Перекрили дах НД	156,554	78,200	78,200	78,200		21,288	21,288	21,288	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	22,000	22,000	22,000	5,066	5,066
506	20	1700	Капітальний ремонт будівлі Народного дому с.Муроване Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Муровацька сільська рада	Старосамбірський	с. Муроване	ПМП "Ліля" / Вишатицький	Роботи завершено. Проведено заміну 5 дверей, 2 вікон, відремонтовано сцену 31,6 м2, залито стяжку 107 м2, відремонтовано стіни та стелю.	199,960	99,980	99,980	99,980		51,723	51,723	51,723	6,854	6,854	6,854	10,000	2,146	2,146	21,330	21,330	21,330	10,073	10,073
507	21	1212	Капітальний ремонт покрівлі Народного дому с.Велика Волосянка Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Ясениво-Замківська сільська рада	Старосамбірський	с. Велика Волосянка	ФОП Дмитришин В. М.	Завершено роботи по покрівлі, прикріплено ринви та зроблено підбиття.	138,069	69,000	69,000	69,000		22,892	22,892	22,892	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	14,000	14,000	14,000	2,177	2,177
508	22	1562	Капітальний ремонт будівлі Народного дому в с. Росохи Старосамбірського району Львівської області.	Народні доми	Волошинівська сільська рада	Старосамбірський	с. Росохи	ПП "Агробуд"	Роботи завершено. Клуб перекрито.	169,780	85,000	85,000	85,000		35,000	35,000	35,000	11,000	11,000	11,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	19,780	19,780

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
509	23	1714	Капітальний ремонт будівлі Народного дому с.Біличі-Долішні Старосамбірського р-ну Львівської області	Народні доми	Білицька сільська рада	Старосамбірський	с. Біличі	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи частково виконані (перекрито дах, не зроблені вікна та внутрішні роботи), оскільки не було вчасно надано власний внесок громади, відповідно кошти обласного бюджету не були спрямовані на об'єкт, а повернені	201,605	100,800	100,800		100,800	48,821	48,821	48,821	5,498	5,498	5,498	10,000	10,000	10,000	26,700	26,700		9,786	
510	24	953	Капітальний ремонт даху будівлі Народного дому с.Передільниця Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Трушевицька сільська рада	Старосамбірський	село Передільниця	МПП "Пошук"	Роботи завершено. Дах перекрито (328,9 м2), 6 вікон і 1 двері.	145,872	72,900	72,900	72,860	0,040	15,000	15,000	14,995	24,912	24,912	24,912	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	3,060	3,060
511	25	1659	Капітальний ремонт будівлі Народного дому "Просвіта" с.Стар'ява Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Стар'явська сільська рада	Старосамбірський	с. Стар'ява	ПП "Агробуд"	Роботи завершено.	199,952	99,900	99,900	99,846	0,054	20,000	20,000	19,979	42,052	42,052	42,052	10,000	10,000	10,000	28,000	28,000	28,000		
512	26	1663	Капітальний ремонт Народного дому с.Тур'є Старосамбірського району Львівської області	Народні доми	Тур'янська сільська рада	Старосамбірський	с. Тур'є	ПП "Агробуд"	Роботи завершено.	257,722	128,800	128,800	128,800		60,704	60,704	59,542	6,365	6,365	6,365				48,500	48,500	48,500	13,353	13,353
513	27	934	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Зелена в с .Созань Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Страшевицька сільська рада	Старосамбірський	с. Созань	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено.	210,502	105,000	105,000	105,000					45,502	45,502	45,502	20,00	20,00	20,000	40,000	40,000	40,000		
514	28	1279	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с. Лаврів вул. Шевченка Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Великолівівська сільська рада	Старосамбірський	с. Лаврів	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено. Встановлено 16 світильників протяжністю 1,0 км.	118,526	59,200	59,200	59,200		20,000	20,000	20,000	7,326	7,326	7,326	10,00	10,00	10,000	22,000	22,000	22,000		
515	29	911	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Вітовського в м. Старий Самбір Львівської області	Вуличне освітлення	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	214,738	105,000	105,000	51,840	53,160				72,738	98,693	98,693	13,00			24,000	11,045	11,045		
516	30	1078	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.Галицька в с.Передільниця Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Трушевицька сільська рада	Старосамбірський	с. Передільниця	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	165,472	82,736	82,736	82,736		15,000	15,000	15,000	27,736	27,736	27,736	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
517	31	1520	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.Зелена, вул.Центральна в с.Лопушанка та вул.Сагайдачного, вул.Дністрова в с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Стрілківська сільська рада	Старосамбірський	с. Стрілки	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено. Встановлено 55 світильників, натягнуто 2,2 км проводу.	287,047	143,000	143,000	143,000		33,047	33,047	33,047	60,000	60,000	60,000	17,000	17,000	17,000	34,000	34,000	34,000		
518	32	1521	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с. Спас вул. Л. Українки, вул. Підлісна, вул.Сонячна Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Терешівська сільська рада	Старосамбірський	с. Спас	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено. Встановлено опори, 24 світильники	198,666	99,300	99,300	98,964	0,336	55,321	55,321	55,321	5,045	5,045	5,045	20,000	20,000	20,000	19,000	19,000	19,000		
519	33	950	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.Монастирська, вул.Галицька в с.Топільниця Старосамбірського району	Вуличне освітлення	Топільницька сільська рада	Старосамбірський	с. Топільниця	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершені. Світильники поставлені 30 шт., натягнуті проводи протяжністю 2 км	163,517	81,500	81,500	81,500		43,952	43,952	43,952	5,365	5,365	5,365	10,000	10,000	10,000	22,700	22,700	22,700		
520	34	1591	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.І.Франка в с.Мігово Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Княжпільська сільська рада	Старосамбірський	с. Мігово	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	90,775	45,375	45,375	45,238	0,137	23,000	23,000	23,000	4,400	4,400	2,875	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000		
521	35	1182	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Дрогобицька в м. Старий Самбір Львівської області	Вуличне освітлення	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	112,797	55,000	55,000	51,921	3,079				37,297	49,523	49,523	8,000	1,545	1,545	12,500	6,729	6,729		
522	36	1374	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) с.Солянуватка, с.Губичі Солянуватської сільської ради Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Солянуватська сільська рада	Старосамбірський	с. Солянуватка с. Губичі	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено.	188,235	94,000	94,000	94,000		31,447	31,447	31,447	11,788	11,788	11,788	28,000	28,000	28,000	23,000	23,000	23,000		
523	37	1623	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.Центральна, вул.Нова, вул.Зелена в с.Надиби Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Сусідовицька сільська рада	Старосамбірський	с. Надиби	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено.	148,720	74,300	74,300	74,174	0,126	24,000	24,000	24,000	15,420	15,420	15,420	5,000	5,000	5,000	30,000	30,000	30,000		
524	38	921	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Івасюка в м. Старий Самбір Львівської	Вуличне освітлення	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	160,558	80,000	80,000	76,628	3,372				52,558	70,013	70,013	10,000	1,545	1,545	18,000	9,000	9,000		
525	39	915	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Дністрова в м. Старий Самбір Львівської області	Вуличне освітлення	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	78,515	39,000	39,000	35,945	3,055				25,515	32,515	32,515	5,000	1,545	1,545	9,000	5,455	5,455		
526	40	952	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с. Кобло вул. Центральна Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Страшевицька сільська рада	Старосамбірський	с. Кобло	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	260,049	130,000	130,000	127,425	2,575	15,559	15,559	15,559	54,490	57,065	57,065	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000	40,000		
527	41	1294	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) с. Скелівка вул. Центральна, вул. Зелена, вул. Валова Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Скелівська сільська рада	Старосамбірський	с. Скелівка	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено.	198,666	99,000	99,000	99,000		21,621	21,621	21,621	35,045	35,045	35,045	11,000	11,000	11,000	32,000	32,000	32,000		
528	42	1369	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Центральна в с. Воля Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Волянська сільська рада	Старосамбірський	с. Воля	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено. Встановлено світильників 37 та проводи 1,65 км.	160,328	80,000	80,000	79,685	0,315	48,226	48,226	48,226	4,398	4,398	4,398	10,000	10,000	10,000	17,704	17,704	17,704		
529	43	1716	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с.Тисовиця вул.Центральна Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Тисовицька сільська рада	Старосамбірський	с. Тисовиця	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	149,817	74,900	74,900	74,740	0,160	49,417	49,417	49,417				10,000	10,000	10,000	15,500	15,500	15,500		
530	44	920	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Листопадова в м. Старий Самбір Львівської області	Вуличне освітлення	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	141,994	70,000	70,000	69,963	0,037				46,394	64,394	64,394	10,000			15,600	7,600	7,600		
531	45	1631	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул. Сільська с.Ріп'яна Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ріп'янська сільська рада	Старосамбірський	с. Ріп'яна	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	148,720	74,300	74,300	74,300		33,495	33,495	33,495				19,925	19,925	19,925	21,000	21,000	21,000		
532	46	1494	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) с. Чапіль вул. Шкільна, Л.Українки Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Чапівська сільська рада	Старосамбірський	с. Чапіль	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено	162,388	80,000	80,000	79,864	0,136	50,000			15,288	65,288	65,288	8,000	8,000	8,000	9,100	9,100	9,100		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
533	47	1280	Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в с.Воля Старосамбірського району, Львівської області	Інші пріоритети	Волянська сільська рада	Старосамбірський	с. Воля	ФОП Кушнір В. М.	Роботи завершені. Майданчик встановлено	35,000	17,500	17,500	17,500		7,000	7,000	7,000	0,500	0,500	0,500	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	1,000	1,000
534	48	673	Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирних комунальних будинків по вул. Героя України Б. Сольчаника, 29а вул. Дністрова, 42, вул. С.Бандери,2 та водозабору №2 по вул. Дністровій м. Старий Самбір, Львівської області	Інші пріоритети	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	КП "Старосамбірське МВКГ"	Роботи завершено	179,976	89,988	89,988	63,865	26,123				62,988	63,976	63,976	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	16,000		
535	49	1275	Капітальний ремонт будівлі малої "Просвіти" в м. Старий Самбір Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група міської організації Всеукраїнського	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ПП "Агробуд"	Роботи не розпочинались, проблемні питання з формою власності	170,809	85,000							52,311			13,000			16,000			4,498	
536	50	1270	Капітальний ремонт будівлі громади по вул. Л. Українки, 10 в м. Старий Самбір Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група благодійного фонду "Карітас" м. Старий Самбір	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи не розпочинались, проблемні питання з формою власності	135,909	67,000				28,909			15,000			9,000			16,000				
537	51	1352	Капітальний ремонт огорожі цвинтаря в с. Терешів Старосамбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Терешівська сільська рада	Старосамбірський	с. Терешів	ПП "Агробуд"	Роботи завершено	198,197	99,000	99,000	98,122	0,878	20,000	20,000	20,000	38,195	38,195	38,195	12,000	12,000	12,000	20,000	20,000	20,000	9,002	9,002
538	52	1355	Капітальний ремонт пішохідного покриття по вул.Січових Стрільців в м.Хирів Старосамбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Хирівська міська рада	Старосамбірський	м. Хирів	ПМП "Пошук"	Роботи виконані	299,975	147,475	147,475	142,429	5,046				110,000	110,000	110,000	17,000	17,000	17,000	25,500	25,500	25,500		
539	53	946	Капітальний ремонт огорожі цвинтаря в м. Старий Самбір Львівської області	Інші пріоритети	Старосамбірська міська рада	Старосамбірський	м. Старий Самбір	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершені. Встановлено фундамент, стовпчики, кріплення елементів огорожі.	297,865	145,000	145,000	144,922	0,078				94,040	94,040	94,040	21,000	21,000	21,000	33,000	30,000	30,000	4,825	4,825
540	54	1681	Реконструкція тротуару по вул. Галицька в м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області	Інші пріоритети	Добромильська міська рада	Старосамбірський	м. Добромиль	ФОП Дмитришин В. М.	Роботи завершено	299,915	149,957	149,957	143,469	6,488				133,013	138,791	138,791	10,945	10,945	10,945	6,000	6,000	6,000		
	2		**Міженецька ОТГ**							**539,489**	**239,489**	**239,489**	**234,029**	**5,460**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**248,000**	**248,000**	**248,000**	**9,000**	**9,000**	**9,000**	**43,000**	**42,500**	**42,500**	**0,000**	**0,000**
541	1	1438	Реконструкція вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) Міженецької сільської ради с. Зоротовичі вул. Ягідна, вул. Сонячна, вул. Шкільна, вул. Воля Кутинська Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Міженецька сільська рада	Міженецька	с. Зоротовичі	ТзОВ "Вілком"	Роботи завершено. Встановлено 49 шт. світильників з лампами розжарювання	239,818	89,818	89,818	89,818					128,000	128,000	128,000	9,000	9,000	9,000	13,000	12,500	12,500		
542	2	1748	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) Міженецької сільської ради с. Дроздовичі вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Бічна, Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Міженецька сільська рада	Міженецька	с. Дроздовичі	ТзОВ "Вілком"	Роботи завершено. Встановлено 64 шт. світильників з лампами розжарювання	299,671	149,671	149,671	144,211	5,460				120,000	120,000	120,000				30,000	30,000	30,000		
	2		**Нижанковицька ОТГ**							**319,153**	**159,400**	**159,400**	**159,000**	**0,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**109,753**	**109,753**	**109,753**	**20,000**	**20,000**	**10,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0,000**	**0,000**
543	1	1332	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Сонячна, вул.Тиха, вул.Твержа в с.Библо Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Нижанковицька селищна рада	Нижанковицька	с. Библо	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено. Встановлено 30 світильників протяжністю 1,7 км.	158,229	79,000	79,000	79,000					59,229	56,354	56,354	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000		
544	2	1701	Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) по вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Зарічна, вул. Млинська, вул.Сонячна в с.Боршевичі Старосамбірського району Львівської області	Вуличне освітлення	Нижанковицька селищна рада	Нижанковицька	с. Боршевичі	ФОП Фемяк Г. М.	Роботи завершено. Встановлено 32 світильників протяжністю 1,8 км.	160,924	80,400	80,400	80,000	0,400				50,524	53,399	53,399	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000		
	31		**Стрийський район**							**7398,337**	**3566,952**	**3566,952**	**3533,210**	**33,742**	**2228,049**	**2099,104**	**2096,135**	**414,849**	**439,132**	**439,132**	**331,346**	**339,132**	**339,132**	**578,253**	**519,884**	**519,884**	**317,583**	**287,123**
545	1	399	Капітальний ремонт даху НВК «Дулібський ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» по вул. Робітничій, 14 в с. Дуліби Стрийського району Львівської	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської районної державної адміністрації	Стрийський	с. Дуліби	ПП "М-Комунбуд"	Роботи завершено	93,401	45,000	45,000	45,000		32,500	32,075	32,075				6,000	6,000	6,000	6,782	6,782	6,782	3,119	3,119
546	2	424	Капітальний ремонт опорядного залу шкільної їдальні та заміна віконних блоків на енергозберігаючі в приміщенні школи с. Верчани Стрийського району Львівської	Освітня галузь	відділ освіти Стрийської РДА	Стрийський	с. Верчани	ПП "Галікон"	Замінено вікна та двері. Встановлено плитку на підлогу. Об'єкт завершено.	228,857	110,000	110,000	110,000		70,520	54,190	54,190	7,000			5,000			11,760	6,000	6,000	24,577	24,577
547	3	569	Капітальний ремонт внутрішньої теплової мережі Угерської СЗОШ І-ІІІ ступенів с.Угерсько Стрийського району	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської райдержадміністрації	Стрийський	с. Угерсько	ПП"Карпатмонтаж"	Замінено внутрішню систему опалення (батареї та труби). Об'єкт завершений.	298,840	148,000	148,000	148,000		98,172	98,004	98,004				30,000	30,000	30,000	15,000	15,000	15,000	7,668	7,668
548	4	670	Капітальний ремонт віконних прорізів в СЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Гошівська, 155 в с. Великі Дідушичі Стрийського району, Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської районної державної адміністрації	Стрийський	с. Великі Дідушичі	Філія "ТОВ Вікна Град"	Замінено вікна та двері. Об'єкт завершено.	279,980	139,990	139,990	139,990		76,979	75,665	75,665				11,001	11,001	11,001	27,473	27,473	27,473	24,537	24,537
549	5	378	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Добрянської СЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Т. Шевченка, 28 в с. Добряни Стрийського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Добрянської ЗОШ І-ІІ ступеня	Стрийський	с. Добряни	ПП "Водограй"	Встановлено плитку на підлогу та стіни, замінено мережу електропостачання, замінено санвузли. Об'єкт завершено.	351,955	170,000	170,000	170,000		100,000	97,447	97,447	49,310	49,310	49,310	1,000	1,000	1,000	22,230	22,230	22,230	9,455	9,455
550	6	1101	Покращення матеріальної бази фізичного кабінету НВК "Гірненський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" Стрийського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група с. Гірне	Стрийський	с. Гірне		Обладнання встановлено. Роботи завершено.	150,000	70,000	70,000	70,000		70,000	70,000	70,000							10,000	10,000	10,000		
551	7	142	Капітальний ремонт віконних прорізів у Ланівській СЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Миру, 11 с. Ланівка, Стрийського району, Львівської	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської РДА	Стрийський	с. Ланівка	Філія "ТОВ Вікна Град"	Замінено вікна та двері зроблено нові відкоси. Роботи завершені.	320,993	130,000	130,000	130,000		128,350	127,086	127,086				32,100	32,100	32,100	24,863	24,863	24,863	5,680	5,680
552	8	336	Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів Завадівської СЗОШ І-ІІ ст. по вул. Шевченка, 26 в с. Завадів Стрийського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Завадівської СЗОШ І-ІІ ступеня	Стрийський	с. Завадів	ТзОВ "Вікнарьофф"	Встановлено нові вікна та двері, відкоси. Роботи завершено	268,380	152,796	152,796	152,796		100,797	63,277	63,277				15,000	15,000	15,000	21,377	21,377	21,377	15,623	15,623
553	9	403	Капітальний ремонт фасаду Загірненської СЗОШ І-ІІ ступенів с. Загірне Стрийського району	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської РДА	Стрийський	с. Загірне	ПП "Назар"	Знято старий шар штукатурки та поштукатурено по новому, встановлено нові вхідні двері. Роботи завершено.	99,720	49,860	49,860	49,860		28,372	28,329	28,329	3,000	3,000	3,000				9,525	9,525	9,525	8,963	1,313
554	10	271	Капітальний ремонт фасаду корпусу №2 НВК "Лисовицька СЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей" в с. Лисовичі Стрийського району Львівської області	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської районної державної організації	Стрийський	с. Лисовичі	ПП "Назар"	Встановлено нові вікна, зроблено відкоси, роботи з ремонту фасаду завершено	394,836	190,000	190,000	190,000		153,080	153,080	153,080	20,000	17,227	17,227	1,800	1,800	1,800	28,000	28,000	28,000	1,956	1,956
555	11	691	Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів в СЗОШ І-ІІ ст. по вул. Шевченка. 1 в с. Зарічне Стрийського району Львівської	Освітня галузь	Відділ освіти Стрийської РДА	Стрийський	с. Зарічне	Філія "ТОВ Вікна Град"	Встановлено нові вікна та двері, зроблено відкоси. Об'єкт завершено	89,005	31,177	31,177	31,177		40,049	40,049	39,307							11,216	11,216	11,216	6,563	6,563
556	12	398	Капітальний ремонт дитячого майданчика НВК «Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» по вул. Шевченка, 12 в селі Любинці Стрийського району Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група	Стрийський	с. Любинці	ВАТ "Завод Веста"	Зроблено огорожу та встановлено елементи дитячого майданчика. Роботи завершено	49,984	16,051	16,051	16,051		15,050	13,474	13,474				3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	11,883	12,332
557	13	1037	Капітальний ремонт І-го поверху дитячого садочка ДНЗ в с. Ланівка Стрийського району Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група с. Ланівка	Стрийський	с. Ланівка	ПП"Ромтехпроект"	Замінено мережу електропостачання, замінено 3 вікна та 1 двері, зроблено відкоси, поставлено плитку на підлогу. Роботи завершено	228,449	110,000	110,000	110,000		100,920	100,920	100,920		56,629	56,629	0,445	0,445	0,445	0,595	0,595	0,595	16,489	16,489

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
558	14	1191	Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів із заміною підлового покриття в Народному домі по вул.Шевченка, 96 в с. Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області	Народні доми	Дідушицька сільська рада	Стрийський	с. Малі Дідушичі	ТзОВ "Будтранс"	Роботи завершено	208,451	104,226	104,226	104,226		34,882	34,882	32,655	3,000	2,695	2,695	29,000	28,206	28,206	25,500			11,843	
559	15	404	Капітальний ремонт Народного дому в с. Сихів Стрийського району Львівської області	Народні доми	Сихівська сільська рада	Стрийський	с. Сихів	ПП"Стрийбуд"	Заміна підлоги, бетонна стяжка, заміна 5 вікон, 3 дверей. Обшивка сцени вагонкою,встановлення опорних колон (ззовні), підготовчі роботи до встановлення ринвів. Та водовідвідних труб, фарбування даху, ремонт відмостки – 80 м. Роботи	299,740	140,000	140,000	140,000		70,000	70,000	70,000	39,981	39,981	39,981	2,000	2,000	2,000	37,650	29,631	29,631	11,351	11,351
560	16	882	Капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с. Стриганці Стрийського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група с. Стриганці	Стрийський	с. Стриганці	ФОП "Шимків А.В."	Перекрито металочерепицею. Встановлено водостічні труби. Об'єкт завершено.	280,084	140,000	140,000	137,655	2,345	92,118	92,118	92,118				13,500	13,500	13,500	10,730	10,730	10,730	23,736	23,736
561	17	1310	Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів в Народному домі по вул. Гошівська, 73 в с. Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області.	Народні доми	Дідушицька сільська рада	Стрийський	с. Великі Дідушичі	ТзОВ "Будтранс"	Встановлені вікна та двері. Роботи завершено	256,489	128,245	128,245	114,992	13,253	56,820	56,820	56,820	5,000	1,230	1,230	36,500	36,080	36,080	22,000	22,000	22,000	7,924	
562	18	184	Капітальний ремонт Народного Дому із заміною вікон та дверей с.Семигинів Стрийського району Львівської області	Народні доми	Семигинівська сільська рада	Стрийський	с. Семигинів	ПП "Ромтехпроект"	Замінено 17 вікон та 11 дверей. Роботи завершені.	192,010	92,157	92,157	81,045	11,112	67,203	67,203	67,203				6,000	20,000	20,000	16,228	2,228	2,228	10,422	10,806
563	19	986	Капітальний ремонт шатрової покрівлі Народного дому с. Підгірці Стрийського району Львівської області	Народні доми	Підгірцівська сільська рада	Стрийський	с. Підгірці	ПП "Галікон"	Роботи завершено	393,354	185,000	185,000	185,000		110,000	110,000	110,000	74,000	64,717	64,717	22,000	22,000	22,000	1,883	1,883	1,883	0,471	0,471
564	20	660	Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів в Народному домі по вул.Осипенка,2 в с. Угільня Стрийського району Львівської області	Народні доми	Дідушицька сільська рада	Стрийський	с. Угільня	ТзОВ "Будтранс"	Встановлено вікна та двері, роботи завершено	144,900	72,450	72,450	72,450		33,074	18,203	18,203	3,000	1,230	1,230	27,000	27,000	27,000	5,500	1,294	1,294	3,876	
565	21	500	Капітальний ремонт Народного дому в с.Стрілків Стрийського району Львівської області	Народні доми	Стрілківська сільська рада	Стрийський	с. Стрілків	ПП "Галікон"	Оновлено фасад, замінено 3 дверей, встановлена плитка на сходи (6 м.кв.), зроблено відмостку, монтаж цокольної плитки (20,0 м.кв.). Роботи	134,332	67,000	67,000	67,000		48,000	48,000	48,000	5,832	5,832	5,832				13,500	13,500	13,500		
566	22	748	Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв Небесної Сотні,3 в с. Жулин, Стрийського району Львівської області	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група с. Жулин	Стрийський	с. Жулин	ФОП "Шимків А.В."	Перекрито металочерепицею. Встановлено водостічні труби. Об'єкт завершено	254,182	120,000	120,000	120,000		49,000	49,000	49,000	37,778	37,778	37,778	35,000	35,000	35,000	1,704	1,704	1,704	10,700	10,700
567	23	1656	Покращення надання екстреної медичної допомоги шляхом закупівлі обладнання для відділення інтенсивної терапії Стрийської центральної районної лікарні (м. Стрий, вул. Басараб,15)	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Стрийської Центральної районної лікарні	Стрийський	м. Стрий		Обладнання встановлено. Роботи завершено.	387,262	190,000	190,000	190,000		131,427	109,665	109,665				1,000	1,000	1,000	59,835	59,835	59,835	5,000	5,000
568	24	1401	Капітальний ремонт аварійних прорізів в приміщеннях Комунального підприємства Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня» по вул.С.Петлюри,72 в м. Стрий Львівської	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група «Комфортне середовище»	Стрийський	м. Стрий	ФОП "Шимків А.В."	Встановлено 57 нових вікон. Роботи завершено.	380,553	190,000	190,000	190,000		125,853	118,414	118,414				5,000	5,000	5,000	21,358	20,474	20,474	38,342	38,342
569	25	1583	Впровадження енергоефективних технологій шляхом капітального ремонту аварійних віконних прорізів в Стрийській центральній районній лікарні Львівської області (м. Стрий, вул. Басараб, 15)	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Стрийської Центральної районної лікарні	Стрийський	м. Стрий	ФОП "Шимків А.В."	Встановлено нові вікна. Роботи завершено.	399,994	190,000	190,000	190,000		141,883	141,714	141,714				3,000	3,000	3,000	60,000	60,000	60,000	5,111	5,111
570	26	1028	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях 24-го Серпня, Л. Українки, Незалежності, Дорошенка, Стрийська в с. Підгірці Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Підгірцівська сільська рада	Стрийський	с. Підгірці	ПП НВП"Енергоефект"	Замінено 8 ліхтарів на нові (діодні) та 1,2 км. кабелю. Роботи завершено.	64,474	30,000	30,000	30,000		18,000	18,000	18,000	12,700	9,635	9,635	2,000	2,000	2,000	0,992	0,992	0,992	0,982	0,982
571	27	662	Будівництво вуличного освітлення по вулиці Шкільній в с. Дуліби Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Дуліби	Стрийський	с. Дуліби	ПП "Західтехсервіс"	Встановлено нові опори та ліхтарі. Роботи завершено.	297,032	140,000	140,000	140,000		60,000	48,159	48,159	46,269	46,269	46,269	18,000	18,000	18,000	21,500	21,500	21,500	11,263	11,263
572	28	1529	Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Шевченка в с. Дуліби Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Дулібська сільська рада	Стрийський	с. Дуліби	ПП "Західтехсервіс"	Замінено 100 старих ліхтарів на нові (діодні). Роботи завершені.	294,647	140,000	140,000	137,394	2,606	60,000	60,000	60,000	44,147	44,147	44,147	13,000	13,000	13,000	37,500	37,500	37,500		
573	29	661	Будівництво вуличного освітлення по вулиці Церковній в с. Дуліби Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Ініціативна група с. Дуліби	Стрийський	с. Дуліби	ПП "Західтехсервіс"	Встановлено нові опори та ліхтарі. Роботи завершено.	283,051	140,000	140,000	140,000		60,000	48,330	48,330	34,932	34,932	34,932	6,000	6,000	6,000	33,193	33,193	33,193	8,926	8,926
574	30	989	Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Комарів Стрийського району Львівської області	Вуличне освітлення	Підгірцівська сільська рада	Стрийський	с. Комарів	ПП НВП"Енергоефект"	Замінено 9 ліхтарів на нові (діодні), 1,3 км. кабелю. Проект завершено.	73,382	35,000	35,000	35,000		20,000	20,000	20,000	13,900	12,475	12,475	2,000	2,000	2,000	1,359	1,359	1,359	1,123	1,123
575	31	1736	Будівництво громадського парку імені Василя Нагірного в с. Гірне, Стрийського району Львівської області	Інші пріоритети	Благодійний фонд «Фонд громади села Гірне»	Стрийський	с. Гірне		Роботи завершено.	200,000	100,000	100,000	95,573	4,427	35,000	35,000	35,000	15,000	12,045	12,045	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	30,000	30,000
	17		**Турківський район**							**4633,235**	**2308,988**	**2308,988**	**2308,986**	**0,002**	**1659,050**	**1428,243**	**1428,243**	**251,899**	**210,550**	**210,550**	**92,680**	**106,995**	**106,995**	**239,152**	**236,152**	**236,152**	**86,006**	**55,786**
576	1	592	Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області (заміна вікон на металопластикові)	Освітня галузь	«Агенція регіонального розвитку Турківщини»	Турківський	м. Турка	ФОП Кубан З.	Роботи завершено: встановлено 37 вікон - 201 м.кв.	299,028	149,514	149,514	149,512	0,002	122,038	122,038	122,038				3,000	3,000	3,000	16,500	16,000	16,000	7,976	7,976
577	2	1444	Капітальний ремонт Прислипського НВК (Заходи з енергозбереження, внутрішні роботи) села Присліп Турківського району	Освітня галузь	Ініціативна група мешканців села Прислип	Турківський	с. Прислип	МПП "СЯН"	Роботи завершено	140,000	70,000	70,000	70,000		59,276	59,276	59,276				3,000	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000	1,724	1,724
578	3	1009	Капітальний ремонт санвузлів у Вовченському НВК Турківського району, Львівської області	Освітня галузь	ГО "Агенція регіонального розвитку Турківщини"	Турківський	с. Вовче	МПП "СЯН"	Роботи завершено.Проведено монтаж електропроводки, заміна дверей та вікон та встановлення санвузлів	296,304	148,152	148,152	148,152		119,085	41,000	41,000				4,000	3,000	3,000	16,000	16,000	16,000	9,067	4,000
579	4	1187	Капітальний ремонт Карпатського НВК Турківського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група села Карпатське	Турківський	с. Карпатське	МПП "СЯН"	Роботи завершено. Проведено утеплення перекриття площею 512 м кв проведено роботи з утеплення фасаду 164 кв. м	239,195	119,597	119,597	119,597		98,624	98,624	98,624				3,500	17,815	17,815	14,315	14,315	14,315	3,159	3,159
580	5	1105	Капітальний ремонт Либохорської ЗОШ І-ІІ ступенів Турківської району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група мешканців села Либохора	Турківський	с. Либохора	МПП "СЯН"	Роботи завершено: замінено 39 вікон, проводяться роботи по влаштуванню відкосів	299,905	149,952	149,952	149,952		124,406	124,406	124,406				5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,547	10,547
581	6	1408	Капітальний ремонт Завадівського НВК, Турківського району Львівської області	Освітня галузь	Громадська організація "Агенція місцевого розвитку села Завадівка"	Турківський	с. Завадівка	МПП "СЯН"	Роботи завершено. Проведено роботи з утеплення фасаду 202 м кв., замінено вхідні двері 11,7 м. кв.	288,515	144,258	144,258	144,258		119,710	42,800	42,800				2,890	2,890	2,890	20,197	20,197	20,197	1,460	1,460
582	7	667	Капітальний ремонт системи опалення і заміни вікон Верхньояблунського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Турківського району Львівської області	Освітня галузь	Агенція місцевого розвитку села Верхня Яблунька	Турківський	с. Верхня Яблунька	БТФ "ЧЕРТУР"	Роботи завершено. Замінено вікна - 6 кв. м, двері - 2 кв. м, ремонт системи опалення	295,170	149,855	149,855	149,855		125,136	125,136	125,136				2,000	2,000	2,000	19,000	19,000	19,000	3,719	3,719
583	8	1391	Капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів Турківського району Львівської області (заміна даху)	Освітня галузь	Ініціативна група Сянківської ЗОШ І-ІІ ступеня	Турківський	с. Сянки	МПП "СЯН"	Роботи завершено. Перекрито дах - 647 м кв	299,963	149,982	149,982	149,982		116,748	116,748	116,748				5,370	5,370	5,370	10,000	10,000	10,000	17,863	
584	9	533	Заходи з енергозбереження по Розлуцькому НВК (капітальний ремонт) Турківського району Львівської області	Освітня галузь	ГО " Агенція місцевого розвитку села Розлуч"	Турківський	с. Розлуч	ФОП Кубан З.	Роботи завершено. Проведено роботи з утеплення фасаду - 460 кв м	299,756	149,878	149,878	149,878		118,588	42,776	42,776				6,000	6,000	6,000	18,000	18,000	18,000	7,290	

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовником	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
585	10	747	Реконструкція будівлі Народного дому в с. Багнувате Риківської сільської ради Турківського району Львівської області	Народні доми	Ініціативна група мешканців села Багнувате.	Турківський	с. Багнувате	БТФ "ЧЕРТУР"	Роботи завершено: перекрито дах, встановлено 2 дверей, замінено 1 вікно, побудовано піч.	230,024	115,012	115,012	115,012		70,145	70,145	70,145				20,000	20,000	20,000	14,140	14,140	14,140	10,727	10,727
586	11	1523	Реконструкція Народного дому в с Вовче, Турківського району Львівської області	Народні доми	ГО "Агенція регіонального розвитку Турківщини"	Турківський	с. Вовче	МПП "СЯН"	Роботи завершено: зроблено фасад фальшбрусом та встановлено металопластикові вікна	299,860	149,930	149,930	149,930		129,095	129,095	129,095		7,500	7,500	5,000	6,000	6,000	10,000	7,500	7,500	5,835	5,835
587	12	1558	Придбання апарату ультразвукової діагностики для Боринської комунальної міської лікарні Турківського району Львівської області.	Заклади охорони здоров'я	Громадська організація " Медичне об'єднання "Норма"	Турківський	смт Борня	ФОП Козлова С.І.	Обладнання закуплено, проект завершено	400,000	200,000	200,000	200,000		175,000	175,000	175,000							25,000	25,000	25,000		
588	13	1147	Реконструкція системи опалення Лікарської амбулаторії в селі Лімна Турківського району.	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група мешканців села Лімна	Турківський	с. Лімна	ТзОВ " Старосамбірська СТІМК"	Завезено матеріали та встановлено систему опалення	260,466	130,233	130,233	130,233		113,313	113,313	113,313				13,920	13,920	13,920	3,000	3,000	3,000		
589	14	998	Капітальний ремонт Верхньовисоцької Лікарської амбулаторії Турківського району, Львівської області.	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група мешканців села Верхнє Висоцьке.	Турківський	с. Верхнє Висоцьке	МПП "СЯН"	Роботи завершено: 27 вікон - 59,329 м.кв., 5 дверей - 13,386 м.кв., 48 м.кв. відкосів	169,744	84,872	84,872	84,872		64,233	64,233	64,233				3,000	3,000	3,000	11,000	11,000	11,000	6,639	6,639
590	15	507	Реконструкція лікарської амбулаторії в селі Ясениця Турківського району.	Заклади охорони здоров'я	ГО "Місцева громада за відродження"	Турківський	с. Ясениця	БТФ "ЧЕРТУР"	Роботи завершено: перекрито дах, вставлено 12 вікон	259,306	129,653	129,653	129,653		103,653	103,653	103,653							26,000	26,000	26,000		
591	16	1029	Реконструкція вуличного освітлення вул. Травнева м.Турка Львівської області	Вуличне освітлення	Турківська міська рада	Турківський	м. Турка	ТзОВ-Компанія "ВілКом". та ФОП Коляда О.В.	Встановлено 15 залізобетонних опор (100%), встановлено 39 ЛЕД світильників (95%), підведено кабелі живлення (100%). Завершено	261,790	130,000	130,000	130,000					113,790	113,790	113,790	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000		
592	17	740	Реконструкція вуличного освітлення в м. Турка по вулицях Самбірська, Д. Галицького та Круг Городище Львівської області	Вуличне освітлення	Турківська міська рада	Турківський	м. Турка	ТзОВ-Компанія "ВілКом". та ФОП Коляда О.В.	Роботи завершено	294,209	138,100	138,100	138,100					138,109	89,260	89,260	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000		
	27		**Яворівський район**							**5553,400**	**2597,187**	**2597,187**	**2593,158**	**4,029**	**1382,395**	**1374,039**	**1374,039**	**897,384**	**906,844**	**906,844**	**228,226**	**232,723**	**232,723**	**291,950**	**293,905**	**293,905**	**156,225**	**179,030**
593	1	1635	Капітальний ремонт огорожі Терновицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Яворівського району	Освітня галузь	Ініціативна група Терновицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»	Яворівський	с. Терновиця	ТзОВ "Житло Буд Сервіс"	Роботи завершено. Встановлено огорожу	160,077	80,000	80,000	80,000		38,275	38,169	38,169				12,852	12,852	12,852	11,303	11,691	11,691	17,647	17,647
594	2	1740	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Порічанському НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"	Освітня галузь	Ініціативна група школи	Яворівський	с. Поріччя	ПП "ВІКНА-ЦЕНТР"	Роботи завершено: встановлено 20 віконних блоків	154,818	61,306	61,306	60,306	1,000	51,000	50,629	50,629	10,000	10,000	10,000	9,336	9,336	9,336	11,080	11,080	11,080	12,096	12,793
595	3	423	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Яворівській гімназії ім. Осипа Маковея	Освітня галузь	Ініціативна група при Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея	Яворівський	м. Яворів	ПП"ВІКНА-ЦЕНТР"	Роботи завершено: встановлено 28 віконних блоків	203,704	90,000	90,000	90,000		41,344	40,789	40,789	50,000	50,000	50,000	4,000	4,000	4,000	10,951	10,951	10,951	7,409	18,359
596	4	508	Реконструкція приміщення старої котельні під майстерню Прилбицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Митрополита Андрея Шептицького	Освітня галузь	Відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації	Яворівський	с. Прилбичі	ТзОВ "Будексім"	Роботи завершено. Встановлено кровки, зроблено проводку, перекрито дах	233,536	100,000	100,000	100,000		110,775	110,150	110,150				6,000	6,000	6,000	10,502	10,502	10,502	6,259	6,259
597	5	771	Капітальний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на енергозберігаючі склопакети у Віжомлянському НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Семени - ДНЗ"	Освітня галузь	Ініціативна група Віжомлянський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Семени - ДНЗ"	Яворівський	с. Віжомля	ТзОВ "ІДЕАЛБУДЛЬВІВ"	Роботи завершено: встановлено 24 віконні блоки	272,701	120,000	120,000	120,000		102,013	100,632	100,632				40,905	40,905	40,905				9,783	13,231
598	6	704	Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон на енергозберігаючі у Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3	Освітня галузь	Ініціативна група Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3	Яворівський	м. Новояворівськ	ПП "ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС"	Роботи завершено: встановлено 33 віконних блоків	299,186	149,593	149,593	149,593		98,067	97,217	97,217	30,000	30,000	30,000	5,000	5,000	5,000	12,000	12,000	12,000	4,526	4,526
599	7	92	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Немирівській ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Немирівська ЗОШ	Яворівський	смт Немирів	ПП "ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС"	Роботи завершено, встановлено 36 шт. вікон	295,340	135,000	135,000	135,000		134,838	134,013	134,013				6,000	6,000	6,000	15,075	15,075	15,075	4,427	5,961
600	8	291	Капітальний ремонт приміщень Залузької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів із заміною дверних блоків на енергозберігаючі	Освітня галузь	Ініціативна група Залузької ЗОШ І - ІІ ступенів	Яворівський	с. Залужжя	ПП"ВІКНА-ЦЕНТР"	Роботи завершено, встановлено дверні блоки в кількості 16 шт.	167,000	75,000	75,000	75,000		75,527	75,066	75,066				1,500	1,500	1,500	6,500	6,500	6,500	8,473	11,041
601	9	455	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Яворівського району Львівської області	Освітня галузь	Ініціативна група Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1	Яворівський	м. Новояворівськ	ТзОВ "МІСТОБУДЖИТЛО"	Роботи завершено, встановлено 20 віконних блоків	243,830	121,915	121,915	121,915					101,760	106,790	106,790	7,500	6,976	6,976	10,040	10,040	10,040	2,615	5,958
602	10	954	Капітальний ремонт приміщень Вороблячинської ЗОШ І-ІІ ступенів імені Героя України Віталія Коцюби	Освітня галузь	Відділ освіти	Яворівський	с. Вороблячин	ПП "Марчак О.В."	Ремонт приміщення завершено	236,992	118,496	118,496	118,496		84,073	83,410	83,410	20,000	20,000	20,000	5,090	5,090	5,090	5,550	5,550	5,550	3,783	4,146
603	11	1302	Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон та дверей на енергозберігаючі Старицької ЗОШ І ступеня	Освітня галузь	Ініціативна група Старицької ЗОШ І ступеня	Яворівський	с. Старичі	ТзОВ "МІСТОБУДЖИТЛО"	Роботи завершено. Встановлено 22 віконні блоки, 1 двері	209,906	100,000	100,000	100,000		70,860	68,555	68,555	20,000	20,000	20,000	5,400	8,500	8,500	9,000	9,000	9,000	4,646	10,446
604	12	787	Капітальний ремонт даху майстерні та водостоків Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2	Освітня галузь	Ініціативна група Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2	Яворівський	м. Яворів	ПП "Новосадбуд"	Роботи завершено: замінено 351 м2 покрівлі	150,490	64,538	64,538	64,538					70,000	68,189	68,189	4,000	5,921	5,921	7,000	7,000	7,000	4,952	6,733
605	13	902	Капітальний ремонт приміщень із заміною дверних блоків в Новояворівському ДНЗ № 1 Яворівського району Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група Дошкільног навчального закладу № 1 м. Новояворівськ	Яворівський	м. Новояворівськ	ТзОВ Містобуджитло	Роботи завершено: змонтовано 15 шт. дверей металопластикових, 12 шт. дверей дерев'яних	199,216	94,019	94,019	94,019		40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000	2,000	2,000	2,000	4,565	4,565	4,565	8,632	8,632
606	14	965	Придбання обладнання з встановлення дитячого майданчику на території ДНЗ №1 в смт. Івано-Франкове, Яворівського р-н	ДНЗ	ГО "Наш Яян"	Яворівський	смт Івано-Франкове	ФОП Микитин А.М.	Роботи завершено: встановлено балансир "Малюк" - 3 шт., гірка середня - 1шт., каруселька - 2шт., будиночок зі столиком - 1шт.	50,000	25,000	25,000	25,000					21,500	21,500	21,500				3,500	3,473	3,473		
607	15	1265	Капітальний ремонт даху ДНЗ с. Наконечне Яворівського району Львівської області	ДНЗ	Ініціативна група	Яворівський	с. Наконечне І	ПП "АМІРА"	Роботи завершено: дах перекрито металопрофілем	399,905	190,000	190,000	190,000		175,905	175,905	175,905	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	8,067	8,067	8,067	10,933	10,933
608	16	1615	Капітальний ремонт перекриття Народного дому в с.Терновиця Яворівського району	Народні доми	Терновицька сільська рада	Яворівський	с. Терновиця	ФОП Дутко С.Р.	Роботи завершено: покладено мінеральну вату , зроблено теплоізоляцію стелі, вмонтовано металевий карказ	399,634	195,000	195,000	195,000		66,654	66,654	66,654	50,000	50,000	50,000	37,000	37,000	37,000	26,000	26,000	26,000	24,980	24,980
609	17	463	Капітальний ремонт (заміна вікон, зовнішніх дверей на енергозберігаючі з влаштуванням відкосів та заміна підлоги) терапевтичного відділення Немирівської МЛ Яворівського р-ну Львівської обл	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група Немирівської МЛ	Яворівський	смт Немирів	ТОВ"ІДЕАЛБУДЛЬВІВ"	Роботи завершено. Встановлено 16 вікон, 5 дверей, зроблено монтаж підлоги та покриття керамічної плитки -13.5 м.кв., облицювання поверхонь стін керамічною плиткою – 18 м²	183,066	91,533	91,533	90,987	0,546	60,300	59,860	59,860				6,141	6,141	6,141	20,000	20,000	20,000	5,059	5,059
610	18	1582	Придбання медичного обладнання для діагностики та якісного надання медичної допомоги в амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Краковець Яворівського району	Заклади охорони здоров'я	Ініціативна група медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Краков	Яворівський	смт Краковець	ТОВ виробничо - комерційне підприємство "Нормаком"	Придбано аналізатор біохімічний	148,548	74,000	74,000	71,517	2,483	6,348	6,348	6,348	50,000	50,000	50,000	6,000	6,000	6,000	12,200	12,200	12,200		
611	19	745	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях В. Передмістя, Заньковецької, Паара, Дружби, Гоголя в м. Яворів Львівської області	Вуличне освітлення	Яворівська міська рада Львівської області	Яворівський	м. Яворів	Будівельно монтажне мале підприємство "Агропроменерго"	Роботи завершено. Встановлено 91 світильників LED, 91 кронштейнів вуличних світильників, прокладено кабелю 1,8 км.	299,998	100,000	100,000	100,000					148,096	147,825	147,825	31,902	31,902	31,902	20,000	20,000	20,000		
612	20	1383	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях: Полька, Молодіжна, Бічна Львівська в с. Бірки Яворівського району Львівської	Вуличне освітлення	Бірківська сільська рада	Яворівський	с. Бірки	ТзОВ "Сапфір Інвест"	Роботи завершено: світильник LED 50W - 69 шт., опори - 6, провід - 2 км 675 м	395,858	197,900	197,900	197,900		102,145	103,170	103,170	50,000	56,654	56,654				40,788	39,586	39,586	5,025	
613	21	124	Будівництво вуличного освітлення по вул.Ів.Франка, Т.Шевченка, Б.Хмельницького, Воїнів УПА, П.Андрусіва, Д.Галицького в с.Кам'яногрід, Яворівського району, Львівської області	Вуличне освітлення	Кам'яногрідська сільська рада	Яворівський	с. Кам'яногрід	ПП "ЕЛМА-СЕРВІС"	Роботи завершено. Встановлено 8 опор, 23 лампи	298,136	149,000	149,000	149,000		81,986	81,986	81,986	40,000	37,150	37,150	15,000	15,000	15,000	12,150	15,000	15,000		

№ з/п	№з/п в території	Реєстраційний номер	Назва мікропроекту	Назва пріоритету	Заявник	Район/місто обласного значення	Місто/селище/село	Назва підрядної організації	Стан реалізації проекту - які конкретно роботи виконано на об'єкті або що закуплено	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Передбачено з обласного бюджету	Профінансовано з обласного бюджету замовникам	Освоєно з обласного бюджету	Повернено в обласний бюджет	Передбачено з районного бюджету	Профінансовано з районного бюджету	Освоєно з районного бюджету	Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільський)	Передбачено за рахунок спонсорських коштів	Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів	Освоєно за рахунок спонсорських коштів	Передбачено за рахунок фінансового внеску громади	Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади	Освоєно за рахунок фінансового внеску громади	Передбачено за рахунок нефінансового внеску громади	Виконано за рахунок нефінансового внеску громади
614	22	22	Придбання та встановлення дитячого майданчика в смт. Шкло вул. Сагайдачного Яворівського району Львівської області	Інші пріоритети	Шклівська селищна рада Яворівського району Львівської області	Яворівський	смт Шкло	ФОП Микитин А.М.	Роботи завершено: встановлено - гойдалка подвійна металева - 1шт., балансир "Дельфін" - 1шт., балансир "Малюк" - 1 шт., каруселька - 1шт., лавка зі спинкою - 2шт., лавка без спинки -2 шт., пісочниця - 1шт., комплекс Стандарт 2 - 1шт., смітник - 2 шт.	48,340	20,000	20,000	20,000		20,085	20,085	20,085				3,600	3,600	3,600	3,000	3,000	3,000	1,655	1,655
615	23	248	Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Ю. Липи 2, 4 у м. Новояворівську	Інші пріоритети	Громадська спілка "Асоціація ОСББ "Новояворівськ""	Яворівський	м. Новояворівськ	ФОП Микитин А.М.	Роботи завершено: ігровий комплекс Рахівниця, Каруселька, балансир, Ігровий комплекс Самурай 1, Гойдалка подвійна, Лавка без спинки 2 шт.	60,000	30,000	30,000	30,000					19,680	21,000	21,000	2,000	2,000	2,000	7,000	7,000	7,000	1,320	
616	24	1637	Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.Шевченка 15 у м.Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області.	Інші пріоритети	Ініціативна група ОСББ "Шевченка 15"	Яворівський	м. Новояворівськ	ФОП Микитин А.М.	Роботи завершено: в комплект входять комплекс 2 вежі, каруселька, будиночок з столиком, Ігровий комплекс гвинтокрил, рукохід з турніком	80,000	40,000	40,000	40,000					28,000	28,000	28,000	6,000	6,000	6,000	5,075	5,075	5,075	0,925	0,925
617	25	382	Капітальний ремонт будівлі Новояворівської школи мистецтв (ізоляція фундаменту, утеплення підвального приміщення, водовідведення)	Інші пріоритети	Ініціативна група Новояворівської школи мистецтв	Яворівський	м. Новояворівськ	ТзОВ "Авіаль Енерго Груп"	Роботи завершено: зроблена гідроізоляція, відмостка, підвальне приміщення зроблена стяжка, покладена плитка, гіпсокартон	271,459	129,057	129,057	129,057		22,200	21,401	21,401	100,000	100,000	100,000	6,000	6,000	6,000	8,960	8,960	8,960	5,242	5,242
618	26	1268	Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Степана Бандери, 11 у м.Новояворівську, Яворівського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група ОСББ "Стимул"	Яворівський	м. Новояворівськ	ФОП Микитин А.М.	Роботи завершено: встановлено ігровий комплекс	59,200	29,600	29,600	29,600					16,752	16,752	16,752				8,344	8,344	8,344	4,504	4,504
619	27	997	Придбання та встановлення дитячого майданчика в м.Новояворівську по вул. Львівська 7, Яворівського району Львівської області	Інші пріоритети	Ініціативна група ОСББ"Львівська7-Я"	Яворівський	м. Новояворівськ	ФОП Микитин А.М.	Роботи завершено: Комплекс Стандарт без дашка, Балансир, Каруселька, Рукохід	32,460	16,230	16,230	16,230	0,000				11,596	12,984	12,984				3,300	3,246	3,246	1,334	